

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 23.9.2021

Projektová dokumentace polní cesty PH1 s IP k.ú. Nejdek u Hranic

Smluvní strany:

Objednatelem

Sídlo:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bc. Erik Gajdošík, odborný rada Pobočky Přerov

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

xxxxxx

prerov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Reprezentant společnosti:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost pro PD Nejdek

Geocart CZ a.s.

Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

xxxxxx, na základě plné moci

xxxxxx

xxxxxx

KB a.s.

107-9911410247 / 0100

25567179/CZ25567179

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

GEOSTAR, spol. s r.o.

Tuřanka 240/111, 627 00 Brno

Ing. Jaroslavem Hauserem, CSc.,

13690337

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

PPU spol. s r.o.

Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

Ing. Petrem Vejražkou

IČ:

Ing. Jitkou Thomasovou
49613481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 2989.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je:

1. **Změna termínu předání díla** uvedeného v Čl. III, bodu 3.1.1 smlouvy o dílo.

Původní termín předání díla 29. 4. 2022 se tímto dodatkem mění na **nový termín 29. 7. 2022**.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu plnění termínu dle smlouvy o dílo (SOD) je skutečnost, že v PSZ KoPÚ Nejdek u Hranic nebylo žádným způsobem řešeno napojení navrženého příkopu do vodního toku, popřípadě jiného prvku PSZ. Vzhledem k tomu, že podél cesty je nezbytně nutné navrhnout podélný příkop/rigol jako ochranu polní cesty před přítokem vody z výše položené orné půdy a lesa, bylo během zpracování PD potřeba navrhnout i neškodné svedení vod z navrženého odvodňovacího prvku pod těleso polní cesty. Navržení tohoto vodohospodářského opatření nad rámec původního zadání si tedy vyžádalo kvůli jednání s dotčenými třetími stranami potřebu delší doby pro zpracování PD.

Dále bylo nutné rozhodnout, jakým způsobem bude upraven navazující úsek polní cesty v k.ú. Bělotín, kde byl již ve zpracované projektové dokumentaci (PD) navržen příkop, který dle PD pokračuje ke k.ú. Nejdek u Hranic, což je v tomto případě nepřijatelné. Došlo tedy k uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a obcí Bělotín na zpracování PD pro změnu stavby před dokončením v rozsahu (DSP + DPS).

2. **Změna osoby zastupující společnost Geocart CZ a.s.**

Společnost Geocart CZ a.s. bude nadále místo původně uvedeného Ondřeje Hrdličky MTCP (Hons) zastupovat ve smluvních záležitostech **xxxxxx**, na základě plné moci ze dne 1.10.2021.

3. **Změna sídla společnosti Geocart CZ a.s.**

Sídlo společnosti Geocart CZ a.s., se mění takto: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1307/2021-521101 uzavřená dne 23.9.2021 nemění.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30.3.2022

V Brně dne 28.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

xxxxxx