

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	25
<b>Datum předložení TLZ:</b>	1. 10. 2021
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	S 517/2019
<b>Ze dne:</b>	01. 10. 2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
<b>Stavba:</b>	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
<b>Objekt:</b>	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
<b>Název změny:</b>	SO 01 - Obložení interierových parapetů

### Důvod změny a identifikace původce změny:

V zadání pro výběr zhotovitele byly v objektu SO 01 předsazené parapety řešeny jako sádrokartonová předstěna. Toto řešení nevyhovuje aktuálním funkčním a estetickým nárokům, proto Objednatel rozhodnul o změně konstrukce a materiálu parapetů za LTD desky v dekoru Dub, které mají vyšší odolnost a pevnost a splňují estetické požadavky objednatel. Parapety jsou převážně ve studijních místnostech, kde se předpokládá vyšší namáhání provozem.

### Popis změny:

V zadání pro výběr zhotovitele byly předsazené parapety řešeny jako sádrokartonová předstěna. Nově budou parapety řešeny truhlářsky jako dřevěná konstrukce s obkladem z LTD desek (laminovaná dřevotřísková deska), které mají vyšší odolnost a pevnost a splňují estetické požadavky Objednatel.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez dopadu

### Přílohy:

- 1 - Krycí list rozpočtu,
- 2 - Rozpočet s výkazem výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-285 955,14 Kč bez DPH
	Přípočet:	2 394 000,00 Kč bez DPH
	Celkem:	2 108 044,86 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	2 550 734,28 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.2:	ANO	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. děkanka FSV UK	04 -01- 2022		
<b>Za TDS:</b>	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	04 -01- 2022		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	04 -01- 2022		
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	04 -01- 2022		



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


### Krycí list rozpočtu

Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce		
Identifikační č.	133D22E000002		
ZL číslo:	25	SO 01 - Obložení interierových parapetů	
Objednatel:	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo	IČO: 002 16 208	DIČ: CZ 00216208
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3	IČO: 46342796	DIČ: CZ46342796
Vypracoval:			
Rozpis ceny	SO 01 - Obložení interierových parapetů	Celkem	
HSV			2 108 044,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 108 044,86</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 108 044,86 CZK
Základní DPH	21 %		442 689,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>2 550 734,28 CZK</b>

04 -01- 2022

V Praze

dne \_\_\_\_\_



## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	27	
<b>Datum předložení TLZ:</b>	11. 11. 2021	
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	S 517/2019	
<b>Ze dne:</b>	01. 10. 2019	
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336	
<b>Stavba:</b>	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice	
<b>Objekt:</b>	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice	
<b>Název změny:</b>	Vlajkové stožáry, WC vybavení v objektech SO 01 a SO 02	
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>		
<p>1) Objednatel se rozhodnul umístit do venkovního předprostoru knihovny – objekt SO 02 tři vlajkové stožáry. Se stožáry nebylo v zadávací projektu, resp. smlouvě počítáno.</p> <p>2) V zadání pro výběr zhotovitele nebylo počítáno s dodávkou WC štětek a boxů na hygienické sáčky. Objednatel se rozhodnul tyto hygienické prvky doplnit do dodávky stavby – objekty SO 01 a SO 02.</p>		
<b>Popis změny:</b>		
<p>Ad 1) Budou osazeny 3 kusy venkovních nesklopných vlajkových stožárů výšky 6m.</p> <p>Ad 2) Do každé kabinky s WC mísou bude dodána WC štětka, která bude přimontována na zeď. Do každé dámské WC kabinky bude namontován box na hygienické sáčky.</p>		
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>		
Souhlasím		
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>		
-----		
<b>Přílohy:</b>		
<p>1 - Krycí list rozpočtu,                  2 - Rozpočet s výkazem výměr                  3 -Výkresová dokumentace – umístění stožárů</p>		
<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
	<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet: ----- Kč bez DPH
		Přípočet: 201 364,00 Kč bez DPH
		Celkem: 201 364,00 Kč bez DPH
	Celkem s DPH: 243 650,44 Kč s DPH	
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. 2:</b>	ANO	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. děkanka FSV UK	04 -01- 2022		
<b>Za TDS:</b>	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	04 -01- 2022		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	04 -01- 2022		
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	04 -01- 2022		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

### Krycí list rozpočtu

Stavba: **Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce**  
Identifikační č. **133D22E000002**

ZL číslo: **27** **Vlajkové stožáry, WC vybavení v objektech SO 01 a SO 02**

Objednatel: **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo** IČO: **002 16 208**  
DIČ: **CZ 00216208**

Zhotovitel: **OHLA ZS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3** IČO: **46342796**  
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny **Vlajkové stožáry, WC vybavení v objektech SO 01 a SO 02**

Celkem

HSV			201 364,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>201 364,00</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>201 364,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>42 286,44</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **243 650,44 CZK**

V Praze

dne

04 -01- 2022



## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	28
<b>Datum předložení TLZ:</b>	11. 11. 2021
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	S 517/2019
<b>Ze dne:</b>	01. 10. 2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
<b>Stavba:</b>	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
<b>Objekt:</b>	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
<b>Název změny:</b>	Doplnění ACS čteček a elektromechanických zámků – SO 01

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Objednatel v rámci finalizace provozního plánu budovy rozhodnul o doplnění 24 kusů přístupových dveřních čteček ACS a doplnění 6 kusů elektromechanických dveřních zámků.

### Popis změny:

Bude doplněno 24 kusů přístupových dveřních čteček ACS ke dveřím, které je třeba tímto zabezpečeným způsobem otevírat z obou stran.  
Do 6 dveří budou instalovány elektromechanické zámky místo mechanických.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

-----

### Přílohy:

- 1 - Krycí list rozpočtu,
- 2 - Rozpočet s výkazem výměr

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	-----
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	- 4 800,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	260 743,49 Kč bez DPH
	Celkem:	255 943,49 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	309 691,62 Kč s DPH
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. 2:</b>	ANO	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
<b>Za objednavatele:</b>	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. děkanka FSV UK	04 -01- 2022		
<b>Za TDS:</b>	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	04 -01- 2022		
<b>Za projektanta:</b>	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	04 -01- 2022		
<b>Za zhotovitele:</b>	Ing. Aleš Kéžr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	04 -01- 2022		



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



### Krycí list rozpočtu

Stavba:	<b>Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby</b>		
Identifikační č.	<b>133D22E000002</b>		
ZL číslo:	<b>28</b>	<b>Doplnění ACS čteček a elektromechanických zámků - SO 01</b>	
Objednatel:	<b>Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo</b>	IČO: <b>002 16 208</b>	DIČ: <b>CZ 00216208</b>
Zhotovitel:	<b>OHLA ZS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3</b>	IČO: <b>46342796</b>	DIČ: <b>CZ46342796</b>
Vypracoval:			
Rozpis ceny	<b>Doplnění ACS čteček a elektromechanických zámků - SO 01</b>		Celkem
HSV			255 943,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>255 943,49</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>255 943,49</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>53 748,13</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>309 691,62 CZK</b>

04 -01- 2022

V Praze

dne

