

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I. Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. [REDACTED] – technická náměstkyně, Mgr. [REDACTED] – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: Multiaqua s.r.o.

Se sídlem: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

Zastoupena: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelem společnosti

IČ: 601 13 111

DIČ: CZ60113111

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory - vodovod“ v jednotlivých člancích takto:

IV.

Doba a místo plnění

Stávající text dle SOD

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do 30.06.2022.**

Předpokládaný termín zahájení prací: březen 2021.

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 2023 - 2025.

Se nahrazuje textem níže uvedeným

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do 30.06.2023.**

Předpokládaný termín zahájení prací: březen 2021.

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 2023 - 2025.

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny doby plnění je skutečnost, že v rámci plnění díla bylo nutné zajistit projednání a odsouhlasení technického řešení s vlastníky dotčených pozemků a zajistit jejich souhlasy se stavbou. Posun termínu plnění byl dán zdlouhavých majetkoprávním vypořádáním a liknavostí vlastníků pozemků dotčených navrženou stavbou.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne: 5.4.2022
VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 16 06 01 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 509

za objednatele
Ing. Aleš Vavříčka
ředitel společnosti/a
místopředseda představenstva

V Hradci Králové dne: 25.7.2022
multi
QUA s.r.o.
Veverkova 1348, 500 02 Hradec Králové
tel. 498 500 359, 498 500 227
IČO: 601 13 111 DIČ: CZ601131

za zhotovitele
Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti