

## Krajský úřad

Číslo objednatele: 1901/2009/INV/129/PD  
Číslo zhotovitele: 1-Sd008/09

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.  
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

### Smluvní strany

#### Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325

E-mail/telefon: Ivana Baierová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje  
baierova.i@kr-ustecky.cz / 475657344

IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem  
číslo účtu: 882733379/0800

#### Zhotovitel/dodavatel

##### PUDIS a.s.

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
Zastoupený: Ing. Aleš Merta, předseda představenstva a  
telefon, fax. [redacted] | [redacted]  
Ing. Petr Pokorný, člen představenstva  
telefon, fax. [redacted] | [redacted]

Kontaktní osoba: Ing. Jan Petr  
E-mail/telefon: [redacted]

IČ: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
Bank. spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458, datum zápisu 1. května 1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 8.9.2009 na akci :  
„Obchvat silnic II/240 a II/246 Roudnice nad Labem“, a to takto:

### Článek 2

Bod 1.čl. 2 smlouvy - se upravuje v tomto znění:

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 80 týdnů od podpisu SoD**, průběžné termíny plnění viz čl.III/1.


Činnost	realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Dokumentace pro stavební řízení DSP	20
b) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení (po zajištění majetkoprávního vypořádání)	2 týdny od úplného majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků
c) SP s nabytím právní moci	10 týdnů od podání žádosti o stavební povolení
d) Dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a zpracování podmínek stavebního povolení - DZS	3 týdny od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci)
e) AD – HZS 500,- Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem	po dobu realizace akce
<b>Doba celkem</b>	<b>80 týdnů od podpisu SoD a dle vývoje majetkoprávního vypořádání stavby</b>

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


V Ústí nad Labem dne 01-07-2010



  


**Jana Vaňhová**  
hejtmanka Ústeckého kraje

V Praze dne 01-07-2010  


**Ing. Aleš Merta**  
předseda představenstva  
PUDIS a.s.

  
**Ing. Petr Pokorný**  
člen představenstva  
PUDIS a.s.

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	01 -07- 2010	Ivana Baierová	INV	
Vedoucí odboru	01 -07- 2010	Ing. Jiří Smrčka	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	
Právně posouzeno				
Předchozí souhlas		Ing. René Budjač	člen RÚK ÚK	
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: _____ ze dne _____			