

## **Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH,

číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066,

ISPROFOND: 327 321 4901/541 352 0015, uzavřené dne 30. 05. 2017 (dále jen „Smlouva“)

### **Název zakázky: „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

#### **Kontaktní adresa pro zasílání faktur:**

analogový dokument zasláný na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „**Zhotovitel**“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava termínu odevzdání 5. dílčího termínu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

K úpravě termínu odevzdání 5. dílčího termínu plnění Díla do 31. 07. 2022 dochází na základě skutečnosti, že v rámci žádosti o určení stavebního úřadu příslušného k umístění předmětné stavby ze dne 29. 11. 2021 stanovil Krajský úřad Karlovarského kraje dne 10. 12. 2021 příslušným úřadem Městský úřad Františkovy Lázně, odbor stavební a životního prostředí.

Dne 25. 01. 2022 však Krajský úřad toto usnesení zrušil a téhož dne 25. 01. 2022 stanovil příslušným úřadem Krajský úřad Karlovarského kraje, čímž došlo k prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dalším důvodem je požadavek Objednatele na rekonstrukci objektu trafostanice v ŽST Františkovy Lázně.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, uzavřené dne 30. 05. 2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

### 1) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla                                                                                                                                                                                              |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17                                                                                                                                                                           |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17<br>c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla<br>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3                                                                                                                                                  |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění<br>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5                                                                                                                                                |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby<br>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3                                                                                                                                                   |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění                                                                                                                                                                                 |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů<br>- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1                                                                                                                                              |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty                                                                                                                                                                                         |

### 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 5 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je následující příloha:

Harmonogram plnění  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):

### Za Objednatele:

V Praze

### Za Zhotovitele:

V Praze



11.04.2022 15:22  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

Podepsal Ing. Petr Košan  
Umístění Praha  
Datum: 2022.04.07  
16:23:10 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Košan**  
jednatel společnosti  
AFRY CZ s.r.o.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

| <b><u>Část Díla</u></b>       | <b><u>Termín plnění</u></b><br><i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>     | <b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>                                                                                                                                                        | <b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>1. Dílčí termín</u></b> | <u>do 6 měsíců od podpisu smlouvy</u><br><i>(nikoliv však později než 30.11 daného roku)</i> | Geotechnický průzkum. Návrh technického řešení k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD (v souladu se SM č. 11/2006, příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, propočtů nákladů a ekonomické efektivity. | Předání zpracovaného konceptu technického řešení, nákladů a ekonomického hodnocení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odbornými složkami SŽDC. |
| <b><u>2. Dílčí termín</u></b> | <u>do 15 měsíců od podpisu smlouvy</u>                                                       | Předání záměru projektu k projednání v CK MD.                                                                                                                                                                 | Kompletní předání ZP a EH.                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>3. Dílčí termín</u></b> | <u>do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD</u>                                                   | Předložení projednané přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽ a ČD. Předložení podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚKK) zda záměr podléhá řízení EIA.                       | Předání přípravné dokumentace v digitální formě, podání žádosti o EIA.                                                                                                                                                |

|                               |                                                      |                                                                                                            |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>4. <u>Dílčí termín</u></b> | <u>do 7 měsíců od schválení ZP v</u><br><u>CK MD</u> |                                                                                                            | Čistopis PD včetně kompletní dokladové části, žádost o ÚR        |
| <b>5. <u>Dílčí termín</u></b> | <u>nejpozději</u><br><u>do 31. 07. 2022</u>          | Dopracování přípravné dokumentace v rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. | Kompletní odevzdání díla, vč. Územního rozhodnutí v právní moci. |