

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2021-149 uzavřené dne 21.10.2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]
- ve věcech technických: Marek Bezkočka, technik PS0004, [redacted]
Ing. Vladislav Kostrunek, SPI OdP Praha, [redacted]
- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Spektrum BF, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp.zn.: C 73565

Sídlo: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 64511570
DIČ: CZ64511570
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601932574 / 2010
Zastoupená: Jan Kreuziger, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jan Kreuziger, jednatel, [redacted]
- ve věcech technických: Jan Kreuziger, jednatel
E-mail: [redacted]
Datová schránka: uu28d62
Adresa pro doručování: Spektrum BF, spol. s r.o., Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- snížení rozsahu prací, které nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen méněpráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 2 - Cenová nabídka, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V Čl. 3 Cena za dílo - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

| | |
|------------------------|--------------|
| Cena bez DPH v Kč | 2 095 951,90 |
| 21% DPH v Kč | 440 149,90 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 2 536 101,80 |

Slovy: Dvamilionypětsetřicetšesttisícstojedna 80/100 korun českých

Cena za vícepráce:

| | |
|-------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 400 512,68 |
| 21% DPH v Kč: | 84 107,66 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 484 620,34 |

Slovy: Čtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetdvacet 34/100 korun českých

Cena za méněpráce:

| | |
|-------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 120 900,00 |
| 21% DPH v Kč: | 25 389,00 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 146 289,00 |

Slovy: Stočtyřicetšesttisícdvěstěosmdesátdevět korun českých

Celková cena:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Cena celkem bez DPH v Kč | 2 375 564,58 |
| 21% DPH v Kč: | 498 868,56 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 2 874 433,14 |

Slovy: Dvamilionyosmsetšedesátčtyřitisícčtyřistatřicettři 14/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4 odst. 4.3. se mění termín pro ukončení stavebních prací a pro předání díla, který se prodlužuje do data 15.6. 2022.
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

7. pozdějších předpisů.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Cenová nabídka - změnový list - počet listů: 3

Příloha č. 3 - Zápis z jednání ve SD - počet listů: 3

Příloha č. 4 - Žádost o změnu provedení - počet listů: 1

V Praze dn. ...1.2.-04-2022

V Praze dne

Za objednatele:

.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

.....
Jan Kreuziger
Spektro BF, spol. s r.o.
jednatel

Protokol

posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci:

„PS 0004 – Kasárna Kbely – Oprava venkovního oplocení kasáren“

Realizace díla byla zahájena dne 1. 3. 2022 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2021-149 ze dne 21. 10. 2021 se zhotovitelem: Spektro BF, spol. s r.o., IČO: 64511570, se sídlem: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Při provádění prací na opravě oplocení byl zhotovitelem zjištěn havarijní stav 5 ks zděných sloupků, velmi prorezlé a neopravitelné 2 ks branek a nevyhovující stav 2 sloupků pro uchycení nové vjezdové brány (zápis ve stavebním deníku ze dne 8. 3. 2022). 5 ks zděných sloupků bude rozebráno a vyžděny nové dle původních rozměrů. Poškozené branky budou demontovány, jedna branka bude dodána dle původních rozměrů a druhá branka bude nahrazena pevným plotovým polem. Dále zhotovitel upozornil na chybějící finální úpravu opravovaných betonových povrchů. Pro řádné dokončení je nutné opravované betonové povrchy celoplošně uhladit s kletováním a následně uzavřít nátěrem barvou na beton. Pro vyhovující a stabilní uchycení nových křídel vjezdové brány o rozměrech 3,5 x 2 m budou vedle původních zděných sloupků usazeny a zabetonovány dva nové ocelové nosné sloupky o rozměrech 250 x 10 cm s panty. Na základě žádosti uživatele bude provedena změna, místo žiletkového drátu ve spirále bude na oplocení nainstalován po celé délce pozinkovaný ostnatý drát ve čtyřech řadách.

Změna termínu dokončení plnění:

Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla (viz. Příloha č. 3 - Zápis ve SD ze dne 30. 3. 2021). Na základě dohody smluvních stran byl navržen a odsouhlasen termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 15. 6. 2022.**

Souhrnná cenová kalkulace:

Veškeré náklady a změny v provádění zakázky vícepráce/méněpráce jsou kompletně vyspecifikovány v Příloze č. 2 – Cenová nabídka – změnový list – soupis méně a více nákladů ze dne 28. 3. 2022 v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD. K vyčíslení víceprací byly použity ceny v místě a čase obvyklé.

V tomto případě se jedná o úpravu, navýšení smluvní ceny.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu navýšit cenu akce.

Cena víceprací / méněprací:

| | |
|--------------------|--------------|
| Cena díla dle SoD: | |
| Cena bez DPH v Kč | 2 095 951,90 |
| 21% DPH v Kč | 440 149,90 |

Cena celkem s DPH v Kč 2 536 101,80
Slovy: Dvamilionypětsetřicetšesttisícstojedna 80/100 korun českých

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 400 512,68
21% DPH v Kč: 84 107,66
Cena celkem s DPH v Kč: 484 620,34
Slovy: Čtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetdvacet 34/100 korun českých

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH v Kč: 120 900,00
21% DPH v Kč: 25 389,00
Cena celkem s DPH v Kč: 146 289,00
Slovy: Stočtyřicetšesttisícdvěstěosmdesátdevět korun českých

Celková cena díla dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH v Kč 2 375 564,58
21% DPH v Kč: 498 868,56
Cena celkem s DPH v Kč 2 874 433,14
Slovy: Dvamilionyosmsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistatřicettři 14/100 korun českých


Cena za dílo bude tedy navýšena o **338 331,34 Kč**, tzn. o **13,34 %** z ceny díla dle SoD.

Navýšení ceny je zcela v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0004-2021-149 ze dne 21. 10. 2021.

Podpisy členů komise:

Za PS 0004 Kbely:
Za zhotovitele:
Za uživatele:



Vyjádření vedoucí PS 0004:

Vyjádření vedoucího skupiny provozu:

Janklovská

Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:

- 6 -04- 2022



CENOVÁ NABÍDKA - ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky: PS 0004 - Kasárna Kbely - Oprava venkovního oplocení kasáren

| Méněpráce | | | | | |
|---|--|----|----------|---------|-----------|
| P.č. | Popis práce | MJ | Množství | cena/MJ | celkem Kč |
| 33. | Dodávka a montáž - napínací drát pozinkovaný průměr 3,1 mm ve třech řadách | bm | | | |
| 34. | Dodávka a montáž - žiletkový pozinkovaný ostnatý drát spirála průměr 300 mm včetně úchytů na napínací drát | bm | | | |
| Celkem | | | | | |
| Vícepráce | | | | | |
| 1 | Dodávka a montáž - pozinkovaný ostnatý drát ve čtyřech řadách včetně uchycení k bavorletům | bm | | | |
| 2 | Souhrn prací dle samostatné cenové nabídky ze dne 28.3.2022 | m2 | | | |
| Celkem | | | | | |
| Celková cena víceprací bez DPH (rozdíl méněpráce a vícepráce) | | | | | |
| DPH 21% | | | | | |
| Celková cena vícepráce včetně DPH | | | | | |

Zhotovitel: Spektro BF, spol. s r.o., IČO: 64511570

Soupis zpracoval: [redacted]

Dne: 30.3.2022 [redacted]

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:
PS0004 - Oprava oplocení VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.3.2022

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS0004 - Oprava oplocení VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | K | 331231157 | Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm rezné pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa (c.45*0.60*1.80)*5 Součet | m3 | | | |
| | vv | | | | | | |
| | vv | | | | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 2 | K | 631319023.R1 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprašením | m2 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 3 | K | 971033141 | Vybourání piliřů ze zdiva cihelného na MVC nebo MV | kus | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 4 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | | | |
| 5 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | | | |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením | t | | | |
| 7 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slabebního odpadu smésného kód odpadu 170 904 | t | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | |
| 8 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 10 | M | 55347060 | branka jednokřídlá s výplní z trubek, svařované z ocelových profilů dle zadání investora | kus | | | |
| 11 | K | 767122368 | Montáž sloupů vjezdové brány zabetonováním | kus | | | |
| 12 | M | 55347977 | sloupky svařované z ocelových profilů 100*100*4 | kus | | | |
| 13 | M | 55347080 | přítové pole, svařované z ocelových trubek dle zadání investora | kus | | | |
| 14 | K | 998767202 | Přesun hmot procentni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 15 | K | 783301311 | Penetrace povrchu hloubkovou penetrací | m2 | | | |
| 16 | K | 783314201 | Nátěr dvojnásobný betonových ploch gletovaných válečkem nebo stělkou | m2 | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 17 | K | 022003000 | Doprava | | | | |

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY: | list č. 006863 | DATUM: |
| Pracovní obdoba: 8 ⁰⁰ - 16 ³⁰ | Příroda: 7°C p/340 | 8.3.2022 |
| Zpracování: | [redacted] | |
| Popis prací: | [redacted] | |
| | | [redacted] |
| Zápis z KD č. 1 | | 8.3.2022 |
| [redacted] | | |
| Za Objedvatele | [redacted] | Za Zhotovitele |
| | | [redacted] |

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č. 006866

DATUM:

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Práce: 8°C slabo jasn 17.3.2022

7 pracovníků




Rozpis prací:



Zápis z KD č. 2

17.3.2022



Za Objedvatele:

Za Zhotovitele:



DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č. 006870

DATUM:

Pracovní doba: 7³⁰ - 16³⁰

Počasí: 17°C jasno

28.3.2022

Spracovníci:

Rozpis prací:

Pracovní doba: 7³⁰ - 16³⁰

Počasí: 13°C slabo jasno

29.3.2022

Spracovníci:

Rozpis prací:

Zápis k KD č. 4

30.3.2022

Za Objedvatele:

Za Dodavatele:



24. základna dopravního letectva
ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06, datová schránka hjaavk

Praha 21.března 2022

Provozní středisko 0004

Upřesnění opravy venkovního oplocení s podezdívkou kasáren Kbely
(SoD č. 6440-0004-2021-149)

Žádáme o provedení nadstavbové části plotu pozinkovaným ostnatým drátem ve 4 řadách nad sebou v celé délce opravy oplocení místo žiletkového spirálového drátu. Tato změna byla schválena OUI [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]