

# DOHODA O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ČÁSTI NÁROKŮ NA DODATEČNOU PLATBU

uzavřená mezi:

## **Objednatelem:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1258/2022

a

## **Zhotovitelem:**

Účastníci společnosti s názvem „**Brno – Zastávka, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou o společnosti ze dne 25. 11. 2019:

Společník 1 nebo Správce:

### **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a

Společník 2 nebo Další společník:

### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809



zastoupená: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a  
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo dohody za Skanska a. s.: 27050/48/22 SAP: 10000158483

číslo dohody za Elektrizace železnic Praha a. s.: 6/RS/22

**PREAMBULE**

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa**“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 8. 7. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele E617-S-1258/2020, č. smlouvy Zhotovitele 27050/2017/19 SAP: 10000144423 (dále také jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede, a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.
2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi stranami byl v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlášen od 5. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodloužován do 14. 2. 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 2. 2021 vyhlášen od 15. 2. 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 2. 2021 byl dne 27. 2. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky č. 314 ze dne 26. 3. 2021 prodloužen do dne 11. 4. 2021 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 5. 10. 2020 Zhotovitel oznámil vznik nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**claim**“).
5. Svým dopisem ze dne 23. 9. 2021 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „**Závazný pokyn vlády ČR**“). Svým dopisem ze dne 16. 2. 2022 pak Zhotovitel předložil doplnění nároku, v němž vyčíslil a doložil zbývající část nároku na dodatečnou platbu za práce provedené v rozhodném období dle změnových listů č. 7, 9, 11, 12, 13, 14 a 15, u nichž nebylo změnové řízení dokončeno podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby ve lhůtě pro předložení závěrečného claimu.
6. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek Smlouvy. Správce stavby claim Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR.

7. Svým dopisem ze dne 9. 3. 2022 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu Zhotovitele a v doplnění nároku ze dne 16. 2. 2022. Na podkladě tohoto rozhodnutí správce stavby uzavírají stany tuto dohodu o finančním vypořádání.
8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z té části claimu, která se dotýká nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za práce provedené v rozhodném období dle změnových listů č. 7, 9, 11, 12, 13, 14 a 15, o němž správce stavby rozhodl dne 9. 3. 2022, a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze Smlouvy a z předloženého claimu.
9. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že u prací, jež jsou předmětem jeho claimu, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení.
10. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že mu škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho claimu nebyly nebo nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů).

## I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu v rozsahu dotýkajícím se nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za práce provedené v rozhodném období dle změnových listů č. 7, 9, 11, 12, 13, 14 a 15, o kterých správce stavby rozhodl dne 9. 3. 2022 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
  - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem za práce provedené v rozhodném období dle změnových listů č. 7, 9, 11, 12, 13, 14 a 15 ve výši 890.252,21 Kč bez DPH.

## II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení za práce provedené v rozhodném období dle změnových listů č. 7, 9, 11, 12, 13, 14 a 15 Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 890.252,21 Kč bez DPH.
3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I. této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 890.252,21 Kč bez DPH. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných

poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody spolu s částkou finančního vyrovnání, která již byla Zhotoviteli uhrazena na základě Dohody o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu č. E617-S-4610/2021 ze dne 29. 11. 2021, zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo něj do dne předložení podrobného závěrečného claimu 23. 9. 2021. Jakýchkoliv dalších claimů na finanční vyrovnání z těchto příčin (vyhlášený Nouzový stav a šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo něj), které nebyly uplatněny do dne uzavření dohody či nebyly správcem stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává.

### **III.**

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur sjednány ve Smlouvě s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:
  - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
  - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
  - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm.

### **IV.**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu

dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

#### Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Za Objednatele

V Praze dne 12. 4. 2022

Za Zhotovitele

V Praze dne 24. 3. 2022

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Michal Jurka  
generální ředitel, Skanska a. s.

24.3.2022

.....  
Ing. Aleš Krupka  
výkonný ředitel divize IS, Skanska a. s.

23.3.2022

.....  
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva,  
Elektrizace železnic Praha a.s.



22.3.2022

.....

Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva,  
Elektrizace železnic Praha a.s.