



DODATEK č. 1


PPR-26158-69/ČJ-2020-990656


ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 5. 2021

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany



Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
OPF – kontaktní osoba 

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických: 
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.
se sídlem: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
zastoupen:  jednatelem
ISDS: ww8ymk3
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100
kontaktní osoba: 
mob.tel.:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektů Kutná Hora - OPŽP“, evidované pod č. j.: PPR-26158-55/ČJ-2020-990656, dne 11. 5. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 17. odst. 17.10 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.

Článek I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nebyla poskytnuta ze strany společnosti PSG Construction a.s., dostatečná a adekvátní součinnost a stavební připravenost, což způsobilo překážky v provádění díla zhotoviteli, který tak nemůže kontinuálně realizovat předmět díla a provádět práce ve smluveném termínu uvedeném ve smlouvě, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovené a předané dílo se uskuteční nejpozději do 13. 8. 2022.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 4.1 ruší a nahrazuje novým zněním

„4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště na základě písemné výzvy objednatele doručené do jeho datové schránky. Předpokládaný termín předání staveniště je květen 2021. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do 13. 8. 2022“.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

