



Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 1768038/0300

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Ing. Peter Kurek.

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Colsys s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel
se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
IČO: 147 99 634
DIČ: CZ14799634
bankovní spojení: Unicredit Bank
Československá obchodní banka, a. s.,
Česká spořitelna
číslo účtu: UCB - 0200240009/2700
ČSOB - 117573603/0300
ČS - 7401712/0800

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Zdeněk Hořejšek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 15.09.2021 uzavřena na základě zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice**“ (dále také jako „**Veřejná zakázka**“) smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky (dále také jako „SOD“).
2. V souladu s SOD mělo být dílo dokončeno do 6 měsíců ode dne předání staveniště. tj. **do 15.04.2022**.
3. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla **do 28.04. 2022** z důvodu pozdějšího poskytnutí radiových kmitočtů od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) (dle přílohy č. 2 SOD – harmonogramu bylo předpokládáno předání licence o přidělení kmitočtů nejpozději do 10.12.2021, licence o přidělení kmitočtů byla zhotoviteli předána dne 27.12.2021) a tedy kratší doby na přípravu jednotlivých komponent a špatných klimatických podmínek pro venkovní instalace během zimního období.

II. Předmět dodatku SOD

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení času plnění uvedeného v čl. IV. odst. 2. SOD, kdy dohodou smluvní stran se sjednává, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději **do 28.04.2022**.
2. Přílohou tohoto dodatku SOD je aktualizovaný harmonogram.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy jsou nedotčená a tímto dodatkem

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele.
2. Tento dodatek SOD představuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho předmětu.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ve Strakonících dne

Objednatel:



Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta
města Strakonice

V Kladně dne

Zhotovitel:



Ing. Pavel Hlavinka
jednatel
Colsys s.r.o.

Přílohy:

- aktualizovaný harmonogram