

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 2. 2021

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202150
Číslo smlouvy zhotovitele: D70313/INV/2021/13

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
kontaktní adresa:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
1104
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „*objednatel*“)
na straně jedné

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
Masarykovo náměstí 15, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo
61974757
CZ61974757, plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:
kontaktní doručovací adresa:

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
akciová společnost
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
46678468
CZ46678468
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1491516064/2700
xxx
xxx
xxx
HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „*zhotovitel*“)
na straně druhé

Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „**Smluvní strany**“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 02. 2021 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa - II**“ (dále též jen „**Dílo**“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byly v místě provádění Díla zjištěny objektivní a zcela nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. 3.7 písm. (i) Smlouvy, v důsledku kterých vyvstala potřeba upravit předmět Díla odlišně od Smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se v důsledku výše popsaných skutečností mění předmět Díla tak, jak je popsáno v uzavřených Změnových listech č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19. Rekapitulace jednotlivých změnových listů č. 9 až č. 19 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce, které jsou detailně popsány v jednotlivých Rozpočtech víceprací, jež jsou přílohou jednotlivých Změnových listů.
2. Smluvní strany tímto dodatkem současně konstatují, že změna rozsahu předmětu Díla sjednaná v předchozím Dodatku č. 2, a to dodatečné statické zajištění, má vliv na termín dokončení díla v bodě 5.1.2 Smlouvy. Změna termínu dokončení díla je uvedena v aktualizovaném harmonogramu stavebních prací, který předložil zhotovitel a tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany konstatují, že se v souladu s čl. III. odst. 3 Dodatku č. 2 oboustranně dohodly na posunu termínu původního díla sjednaného ve Smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v Době realizace stavebních prací a dle časového aktualizovaného Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.
4. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

<i>Původní cena celkem:</i>	<i>164 832 830,- Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 1</i>	<i>166 411 782,25 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 2</i>	<i>172 367 003,51 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 9

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>2 064 812,81 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-1 366 095,30 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>698 717,51 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 10

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>879 146,85 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-569 531,20 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>309 615,65 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 11

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>151 998,36 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>151 998,36 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 12

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>466 173,82 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>466 173,82 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 13

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>478 153,67 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>478 153,67 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 14

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>699 311,67 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-1 437 957,64 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>-738 645,97 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 15

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>787 097,49 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>787 097,49 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 16

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>1 425 016,18 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-587 870,19 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>837 145,99 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 17

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>576 821,28 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-883 819,09 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>-306 997,81 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 18

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>3 383 928,21 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-1 561 330,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>1 822 598,21 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 19

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>296 700,00 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>296 700,00 Kč bez DPH</i>

Cena všech víceprací po odečtení všech méněprací: 4 802 556,92 Kč bez DPH

Nová celková smluvní cena Díla: 177 169 560,43 Kč bez DPH

5. V návaznosti na výše uvedené se upravuje doba realizace stavebních prací uvedená v bodě 5.1.2 Smlouvy následovně:

Původní znění bodu 5.1.2 Smlouvy:

5.1.2 *Doba realizace stavebních prací (doba od Zahájení stavebních prací formou převzetí staveniště do okamžiku dokončení Díla a protokolárního předání a převzetí Díla): do 490 kalendářních dnů od Zahájení stavebních prací (dále jen „Doba realizace stavebních prací“).*

Nové znění bodu 5.1.2 Smlouvy:

5.1.2 *Doba realizace stavebních prací (doba od Zahájení stavebních prací formou převzetí staveniště do okamžiku dokončení Díla a protokolárního předání a převzetí Díla): do 31.8.2022 (dále jen „Doba realizace stavebních prací“).*

6. V návaznosti na čl. III. odst. 3 tohoto dodatku se v bodě 5.1 Smlouvy ruší text

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce a tyto průběžně provádět a dokončit Dílo v Době realizace stavebních prací a dle časového Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č.2 této smlouvy.“

a nahrazuje se textem

„Zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle časového Harmonogramu výstavby, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 3 Smlouvy, a dokončit Dílo v Době realizace stavebních prací.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky - p49cezi. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: *Rekapitulace k dodatku č. 3*

Příloha č. 2: *Aktualizace harmonogramu výstavby*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
xxx

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
xxx