



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Stavba : Část B- Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - Vysoké Pole		Smlouva o dílo: 10/2021		
		ze dne: 24.08.2021		
		č. zhotovitele: 09-0797b21		
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.1		
Objednatel:	Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky			
Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice			
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x	osobně
Název části stavby dotčené změnou	5.3 CYKLOTRASA KAPLE – ENVI			
	6.2 CYKLOTRASA ČERNŮŠKOVI – BENČICE			
	7.1 CT PROPOJENÍ BOJATÍN – OHŘEBLÍKY			
	7.2 CT VYSOKÉ POLE – VYHLÍDKA NAD VD VLACHOVICE			
Odkazy :	na specifikaci:	Příloha č. 2: Platný ceník AS		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:	příloha č.1: Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:	Nepředvídatelný růst cen			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:	<p>Změna č.1 - Navýšení jednotkové ceny za asfaltové směsi - § 222 odstavec 6 ZZVZ Dne 24. února 2022 došlo k napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace, k dnešnímu dni tato válka stále probíhá. Zásadním následkem této skutečnosti je extrémní zdražování dodávek materiálů, zejména asfaltu a dalších ropných výrobků. Příčinou tohoto stavu je nestabilita na světových trzích s ropou z důvodu ekonomických sankcí a logistických problémů a současně skokové navyšování tržních cen těchto materiálů na evropském trhu. Jedná se předně o cenu ropy Brent, ze které jsou vyráběny deriváty pro výrobu živičných směsí (asfalt). V přímé souvislosti s výskytem vyšší moci došlo k nepředvídatelným a neodvratitelným událostem mimořádné a neodvratitelné povahy, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Došlo ke skokovému zdražení cen ropných produktů, konkrétně k razantnímu zdražení asfaltových směsí oproti původnímu stavu s dopadem na jednotkové ceny. Konkrétně 14. 03. 2022 došlo ke zdražení asfaltových směsí, zejména: směs ACO 11 - + 485,- Kč/t a směs ACP16- +415 Kč/t.</p> <p>Tyto závažné události mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy a bezprostřední dopad na schopnost zhotovitele plnit jeho smluvní závazky na uvedené stavbě.</p>			
	Nová cena bez DPH: + 6 679 152,21 Kč			
	Původní cena bez DPH: - 5 332 162,87 Kč			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Navrhovaná změna ceny díla : 1 346 989,34 Kč (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE
Technickou a věcnou správnost:	Technickou a věcnou správnost:
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): SAFETY PRO s.r.o. [redacted] [redacted] Datum: 11.04.2022	Odsouhlasil projektant stavby: REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o. [redacted] [redacted] Datum: 12.04.2022
Oznámení vydává: SAFETY PRO s.r.o. [redacted] [redacted] Datum: 11.04.2022	Odsouhlasil za investora: Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko Mgr. Eliška Olšáková - předsedkyně Sdružení [redacted] Obec Vysoké Pole Josef Zicha - starosta obce [redacted] Datum: 11.04.2022

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.