

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/001/21 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: S22-014-0017

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
 se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 IČO: 70890650
 DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
 Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
 JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
 Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 132

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 IČO: 480 35 599
 DIČ: CZ48035599
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu [REDACTED]
 zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
 Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/001/21 ze dne 4. 5. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „Přeložka II/128 Číměř“. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě změn, které nastaly v průběhu provádění díla. Konkrétně se jedná o vícepráce a méněpráce u objektu SO 101, o méněpráce u objektů SO 104 a SO 199. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 2 385 846,84 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 783 508,60 Kč bez DPH. Podrobně jsou tyto změny vyčísleny ve změnovém listu č. 1 a jejich realizace byla předem odsouhlasena objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak ke uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	33 171 794,12 Kč
DPH 21 %	6 966 076,77 Kč
Celkem včetně DPH	40 137 870,89 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	34 774 132,36 Kč
DPH 21 %	7 302 567,80 Kč
Celkem včetně DPH	42 076 700,16 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 191/2022/RK-37 ze dne 3. 3. 2022.

V Českých Budějovicích dne 13. 4. 2022


V Českých Budějovicích dne 11. 4. 2022

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

PRÍLOHA č. 1 K NÁVRHU 258/RK/22

Změnový list číslo:

1

Stavba: Přeložka II/128 Číměř

Objekt: SO 101, SO 104 a SO 199

č. smlouvy objednatele: SDU/OVZI/001/21

č. smlouvy zhotovitele: S22-014-0017

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS:

Budway s.r.o.
Ostrolovský Újezd č. 81, 374 01 Ostrolovský Újezd, IČO:08521727

Projektant:

WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO:480 33 599

Předmět změny: SO 101, SO 104 a SO 199

Dotčené místo: Přeložka II/128 Číměř

Popis změny:

Jedná se o vícepráce a méněpráce u objektu SO 101, o méněpráce u objektů SO 104 a SO 199. Změny jsou převážně vyvolané odlišnou geologií, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Vícepráce u objektu SO 101 se týkají sejmutí větší tloušťky ornice, než bylo předpokládáno v PD. Na základě této skutečnosti muselo být do násypu použito více nakupovaného materiálu. Další vícepráce se týkají neúnosnosti podloží ve stávajícím silničním příkopu z důvodu, že dno příkopu je tvořeno sedimenty, které se zde utvářely po celou dobu životnosti (provozu) silnice, a to ve staničení 0,775 – 0,863 km a ve staničení 0,360 – 0,412 km. Méněpráce se týkají stávajícího podloží tvořeno únosným kamenným štětem, který byl v takové výškové úrovni, že bylo možné stávající podloží ponechat. Únosné podloží bylo zastřiženo ve staničení 0,833 – 0,863 km u objektu SO 101 a ve staničení 0,863 – 0,952 km u objektu SO 104. Méněpráce u SO 199 představují úsporu za jednu vrstvu štěrku dle provedení celé délky svodidel. Všechny méněpráce u SO 199 se týkají objízdné provizorní komunikace.

Odkaz na soupis prací: viz příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

SO 101 Přeložka silnice II/128 - Sejmutí ornice ve staničení 0,420-0,772 km	1 490 475,61 Kč
méněpráce	- Kč
vícepráce	1 490 475,61
SO 101 Přeložka silnice II/128 - Výměna podloží staničení 0,775-0,863 km	686 147,36 Kč
méněpráce	- Kč
vícepráce	686 147,36 Kč
SO 101 Přeložka silnice II/128 - Výměna podloží staničení 0,360-0,412 km, u motorestu	175 447,27 Kč
méněpráce	33 776,60 Kč
vícepráce	209 223,87 Kč
SO 101 Přeložka silnice II/128 - Odkopy staničení 0,833-0,863 km	156 491,94 Kč
méněpráce	156 491,94 Kč
vícepráce	- Kč
SO 104 Bezpečnostně - inženýrská opatření v obvi Číměř - Odkopy staničení 0,863-0,952km	417 742,46 Kč
méněpráce	417 742,46 Kč
vícepráce	- Kč
SO 199 Dopravně inženýrská opatření	175 497,60 Kč
méněpráce	175 497,60 Kč
vícepráce	- Kč
Méněpráce celkem bez DPH	783 508,60 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	2 385 846,84 Kč
Celkem bez DPH	1 602 338,24 Kč
DPH 21%	336 491,03 Kč
Celkem vč. DPH	1 938 829,27 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum:

po

Projektant

datum:

po

TDS:

datum:

po

Investor:

datum:

po

Přílohy: ZL č. 1



NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tiskáno dne : 14.02.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N21-014-0225 Přeložka II_128 Číměř dle DI č4-Soupis_praci_03_21

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00 15,00	Odbytová cena s DPH
999 MĚNĚ/VÍCEPRÁCE	1 602 338,24	336 491,03	1 938 829,27
1-999-101 VÍCEPRÁCE ornice a nákup materiálu do násypu na zákl.zam. po sejmutí ornice, st. 0,420 - 0,772 km	1 490 475,61	312 999,88	1 803 475,49
2-999-101 VÝMĚNA PODLOŽÍ, staničení 0,775-0,863 km PS	686 147,36	144 090,95	830 238,31
3-999-101 VÝMĚNA PODLOŽÍ, staničení 0,360 - 0,412 km, u motorestu, profil 19-21	175 447,27	36 843,93	212 291,20
4-999-101 MĚNĚPRÁCE -odkopy, staničení 0,833- 0,863 km	-156 491,94	-32 863,31	-189 355,25
5-999-104 MĚNĚPRÁCE - odkopy, staničení 0,863 - 0,952 km	-417 742,46	-87 725,92	-505 468,38
6-999-199 MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE - Dopravně inženýrské opatření	-175 497,60	-36 854,50	-212 352,10

STAVBA CELKEM	34 774 132,36	7 302 567,80	42 076 700,16
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

?



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 14.02.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N21-014-0225 Přeložka II_128 Číměř dle DI č4-Soupis_praci_03_21

999 MĚNĚVÍCEPRÁCE

1-999-101 VÍCEPRÁCE ornice a nákup materiálu do násypu na zákl.zam. po sejmutí ornice, st. 0,420 - 0,772 km

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
11 121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM <i>sejmutí ornice s odvozem na deponii v rámci staveniště pro další využití viz výpočet AD</i>	1 164,880	M3	81,50	94 937,72
24 17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>zemina do tělesa násypu zhutnění na 95% PS kubatura 1164,88 m3</i>	1 164,880	M3	1 198,01	1 395 537,89

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 312 999,88	Odbytová cena bez DPH	1 490 475,61
			Odbytová cena s DPH	1 803 475,49

2-999-101 VÝMĚNA PODLOŽÍ, staničení 0,775-0,863 km PS

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
14 123831	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 1KM <i>ve tř. II odkopávky, bude využito zpět na stavbě výkop pro konstrukci vozovky hl. 1m a 0,75m 448*1+90*0.75</i>	515,500	M3	108,66	56 014,23
27 18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II <i>úprava pláně a paraplaně, dle výkazu výměr (násyp i zářez) plocha pláně dle kubatur 448 m2 a 90 m2 448+90 viz zaměření</i>	538,000	M2	10,84	5 831,92
31 21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE <i>separační geotextilie na paraplaně tkaná geotextilie s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí, (150g/m2) plocha vč. boků dle výk. výměr 255 m2 viz zaměření</i>	255,000	M2	21,45	5 469,75
32 17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>zemina do tělesa násypu zhutnění na 95% PS tl. 0,70m a tl. 0,45m 448*0.7+90*0.45</i>	354,100	M3	1 198,01	424 215,34
36 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>podkladní vrstva 448m2 a 90m2 tl.300mm 2*448+2*90</i>	1 076,000	M2	180,87	194 616,12

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 144 090,95	Odbytová cena bez DPH	686 147,36
			Odbytová cena s DPH	830 238,31

3-999-101 VÝMĚNA PODLOŽÍ, staničení 0,360 - 0,412 km, u motorestu, profil 19-21

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>poplatek ze uložení přebytkové zeminy na skládku (2,0 t/m3) dle pol. odkopávka přebytkové zeminy 123736</i>	572,000	T	59,05	33 776,60
	286*2	572,00000			
1 014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>poplatek ze uložení přebytkové zeminy na skládku (2,0 t/m3) dle pol. 171102</i>	-572,000	T	59,05	-33 776,60

-572 00000

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tiskeno dne : 14.02.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N21-014-0225 Přeložka II_128 Číměř dle DI č4-Soupis_praci_03_21

13	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM <i>výkop přebytké zeminy určené k likvidaci dle bilance zemin Poznámka: Zhotovitel zlikviduje přebytkou zeminu v souladu s platnou legislativou Včetně vodorovného přemístění na skládku. 52°11'0 5</i>	286,000 M3	212,60	60 803,60
21	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS <i>těsno násypu dle kubatur bez dodání nakupovaného materiálu, uvažuje se využití vhodné zeminy z výkopů případně suť z nestmel. vrstev st. vozovky zemina ze z výkopu k dispozici na stavbě dle bilance zemin vhodná zemina získaná na stavbě dle pol. odkopávky tří 52°11'0 5 z mezideponie</i>	286,000 M3	109,84	31 414,24
27	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II <i>úprava pláně a paraplaně dle výkazu výměr (násyp i zářez) plocha pláně dle kubatur 572 m2</i>	572,000 M2	10,84	6 200,48
31	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE <i>separační geotextilie na paraplaně tkaná geotextilie s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí, (150g/m2) plocha vč. boků dle výk. výměr 572°1.08</i>	617,760 M2	21,45	13 250,95
101	16171	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY <i>z mezideponie 52°11'0.5</i>	286,000 M3	48,00	13 728,00
102	161211	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 1 KM <i>z mezideponie 52°11'0 5</i>	286,000 M3	175,00	50 050,00
CELKEM		Sazba DPH 21,00	DPH celkem 36 843,93	Odbytová cena bez DPH	175 447,27
				Odbytová cena s DPH	212 291,20

4-999-101 MĚNĚPRÁCE -odkopy, staničení 0,833-0,863 km

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>poplatek za uložení přebytké zeminy na skládku dle pol. odkopávka přebytké zeminy dle bilance zemin pro SO 101 vzhledem na postup výstavby -120°1.29</i>	-154,800 T	59,05	-9 140,94
4	113131	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM <i>odstranění st. živých vrstev vozovky z PM dle výkazu výměr v tl. 0,15m Včetně vodor. dopravy rámci staveniště pro využití na stavbě -240°0.15</i>	-36,000 M3	181,89	-6 548,04
5	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM <i>odstranění starých vrstev vozovky dle výkazu výměr v tl. 0,15 m Kamenivo se použije na stavbě do AZ komunikace. Včetně vodor. dopravy na staveništi -240°0.15</i>	-36,000 M3	146,46	-5 272,56
12	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM <i>výkop pro komunikaci ve tří. I dle výkazu kubatur včetně dopravy na staveništi -240°0 5</i>	-120,000 M3	73,23	-8 787,60



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 3
 Tištěno dne : 14.02.2022
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N21-014-0225 Přeložka II_128 Číměř dle DI č4-Soupis_praci_03_21

20	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS <i>nakupovaný materiál do aktivní zóny z kamenitého materiálu vhodné zrnitosti včetně pořízení a dopravy zeminy v množství dle výk. kubatur</i> -240*0,5	-120,000 M3	629,17	-75 500,40
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>úprava pláně a paraplaně, dle výkazu výměr (násyp i zářez) plocha pláně dle kubatur</i> -240 dle zaměření	-240,000 M2	11,19	-2 685,60
31	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE <i>separační geotextilie na paraplaně tkaná geotextilie s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí, (150g/m2) plocha vč. boků dle výk. výměr</i> -240 viz zaměření	-240,000 M2	21,45	-5 148,00
36	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>podkladní vrstva plocha nové vozovky - povrch dle kubatur</i> -240 viz zaměření	-240,000 M2	180,87	-43 408,80
CELKEM		Sazba DPH 21,00	DPH celkem -32 863,31	Odbytová cena bez DPH	-156 491,94
				Odbytová cena s DPH	-189 355,25

5-999-104 MĚNĚPRÁCE - odkopy, staničení 0,863 - 0,952 km

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>poplatek ze uložení přebytkové zeminy na skládku dle pol. odkopávka přebytkové zeminy dle bilance zemin pro SO 104</i> -363,9*1,29	-469,431 T	59,05	-27 719,90
3	113131	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM <i>odstranění st. živých vrstev vozovky PM dle výkazu výměr v tl. 0,15m včetně vodor. dopravy rámci staveniště pro využití na stavbě</i> -727,8*0,15	-109,170 M3	181,89	-19 856,93
4	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM <i>odstranění starých vrstev vozovky dle výkazu výměr v tl. 0,15 m pro využití na stavbě</i> -727,8*0,15	-109,170 M3	146,46	-15 989,04
10	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM <i>výkop přebytkové zeminy určené k likvidaci</i>	-363,900 M3	73,23	-26 648,40
Poznámka: Zhotovitel zlikviduje přebytkovou zeminu v souladu s platnou legislativou. Včetně vodorovného přemístění na skládku. -727,8*0,5					
18	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS <i>nakupovaný materiál do aktivní zóny z kamenitého materiálu vhodné zrnitosti včetně pořízení a dopravy zeminy v množství dle výk. kubatur</i> -727,8*0,5	-363,900 M3	629,17	-228 954,96
22	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>úprava pláně a paraplaně, dle výkazu výměr (násyp i zářez) plocha pláně dle kubatur</i> -727,8 dle zaměření	-727,800 M2	11,19	-8 144,08



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 4
Tištěno dne : 14.02.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N21-014-0225 Přeložka II_128 Číměř dle DI č4-Soupis_praci_03_21

27	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE <i>separační geotextilie na parapláň tkaná geotextilie s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí, (150g/m2) plocha vč. boků dle výk. výměr -727 8 dle zaměření</i>	-727,800 M2	21,45	-15 611,31
32	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>podkladní vrstva plocha nové vozovky - povrch dle kubatur -727 8 dle zaměření</i>	-727,800 M2	102,80	-74 817,84

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -87 725,92	Odbytová cena bez DPH	-417 742,46
			Odbytová cena s DPH	-505 468,38

6-999-199 MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE - Dopravně inženýrské opatření

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM <i>Pro provizorní komunikaci dle kubatur</i>	-940,000 M2	136,44	-128 253,60
18	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Odstranění svodidla po zrušení provizorní komunikace včetně přesunu na deponii SUSJČK v J.Hradci 8 km, dle kubatur</i>	-50,000 M	129,92	-6 496,00
19	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>dodávka a montáž nového svodidla NH4 s předepsanou povrchovou úpravou pro provizorní komunikaci</i>	-50,000 M	814,96	-40 748,00

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -36 854,50	Odbytová cena bez DPH	-175 497,60
			Odbytová cena s DPH	-212 352,10

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 336 491,03	Odbytová cena bez DPH :	1 602 338,24
			Odbytová cena s DPH :	1 938 829,27

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 7 302 567,80	Odbytová cena bez DPH :	34 774 132,36
			Odbytová cena s DPH :	42 076 700,16

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .