



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednatele 4400211140

č. sml. zhotovitele 1532.1100853STI

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/490 18, ZLÍN – KOCANDA
(ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání ve věcech smluvních:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby:
- ve věcech realizace stavby:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Statutární město Zlín

(dále jen SMZ)

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

00283924

CZ700283924

Ing. et. Ing. Jiří Korcek, primátorem

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a. s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem
Louky 330, 763 02 Zlín

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín,
na základě plné moci ze dne 21. 5. 2021

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 4400211140 resp. 1532.1100853STI, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/49018 ZLÍN – KOCANDA (ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín – Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést stavební práce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo.

Cena dle smlouvy o dílo ve výši 30 563 328,53 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 541 654,02 bez DPH na cenu díla v hodnotě 33 104 982,55 Kč bez DPH.

- 2.3 V souvislosti s nutností víceprací dle článku II. bod 2.2. tohoto Dodatku ve spojení s ujednáním článku X. Změna závazku ze smlouvy bodu 1 písmeno c) Smlouvy o dílo, kdy vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a cenový nárůst takovýchto prací překročil 5 % původní hodnoty závazku, se mění délka doby plnění. Dle článku X. Změna závazku ze smlouvy bodu 1 písmeno c) Smlouvy o dílo překročil-li hodnota takových prací 5 % původní hodnoty závazku, může být změněna lhůta pro dokončení díla tak, že za každé 1 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží o 7 kalendářních dnů. Hodnota závazku byla vícepracemi dle čl. 2.2. tohoto Dodatku č. 1 překročena o 8,31 %. Lhůta pro dokončení se tak prodlužuje o 58 dnů (8,31 % x 7 dní)

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 001.2 Příprava území

V prostoru zájmové sféry stavby se nachází původní panely s asfaltovým povrchem. Tyto plochy byly využívány stavebninami, které tady v minulých letech měly podnikatelské zázemí. Jejich likvidaci při přípravě stavby projektant opomenul specifikovat v rozpočtu, a tudíž tyto práce nebyly naceněny ve výběrovém řízení.

Bourání betonové plochy zahrnuje:

- Vodorovné přemístění do 1 000 m výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3
- Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 přes 100m3
- Plošná úprava terénu přes 500 m2 zeminy skupina 1-4 nerovnosti do 150 mm v rovině svahu do 1:5
- Rozprostření ornice tl. Vrstvy do 200 mm pl. do 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
- Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl. 300 mm strojně pl přes 200m2
- Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š.1 m pl do 10 000m2 bez překážek v trase
- Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
- Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a s naložením
- Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
- Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

SO 102.a – Panelová provizorní vozovka

Z důvodu rozdělení zakázky na dvě etapy a hlavně zajištění realizace kompletní nedělené betonové části točny vozovky okružní křižovatky (realizace celé točny bez omezení) je navržena změna provádění prací za úplné uzavírky silnice místo částečné. Za tím účelem je nutno vybudovat provizorní komunikaci-panelovou plochu pro převedení silničního provozu po silnici III/49018 s krytem na tuto dočasnou komunikaci z betonových panelů v ploše 192 m².

2) Článek V. Čas a místo plnění díla

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců a 58 dnů od předání staveniště, tj. do **15.10.2022**

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	33 104 982,55 Kč
DPH 21 %	6 952 046,33 Kč
Cena celkem vč. DPH	40 057 028,88 Kč
(slovy čtyřicet milionů padesát sedm tisíc dvacet osm korun českých)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele a zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, 1842
Datum a číslo jednací: 14.3.2022, 109/2219, 5815R/2022

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14.3.2022, 71/5R/2022

Ve Zlíně dne 28. 03. 2022

za objednatele statutární město Zlín za zhotovitele EUROVIA CS, a.s.

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Soupis objektů

Stavba: III/49018 - Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda - město

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	617 930,73	617 930,73
SO 001.2	Příprava území	202 555,82	2 390 811,37
Z toho ZBV			
1.01	Dodatečné práce		2 188 255,55
SO 100.1	Úprava silnice III/490 18 - obrubníky	197 914,92	197 914,92
SO 101.1	Okružní křižovatka - obrubníky	103 690,13	103 690,13
SO 102	Točna MHD	8 447 617,87	8 447 617,87
SO 102a	Panelová provizorní vozovka	715 943,21	1 069 341,67
Z toho ZBV			
1.02	Dodatečné práce		353 398,47
SO 103	Účelové komunikace	496 990,75	496 990,75
SO 104	Chodníky	2 593 921,11	2 593 921,11
SO 105	Cyklistická stezka	1 049 609,36	1 049 609,36
SO 106.2	Dopravní značení – točna, účelové komunikace	152 602,70	152 602,70
SO 109.2	Přechodné DZ	181 762,00	181 762,00
SO 301	Přípojka vodovodu	63 157,58	63 157,58
SO 302	Přípojky kanalizace	2 053 963,58	2 053 963,58
SO 400	Přeložka a rozšíření vo	1 973 869,59	1 973 869,59
SO 402	Přeložka NN	377 766,21	377 766,21
SO 650.1	Trolejové vedení	2 033 077,95	2 033 077,95
SO 650.2	Trolejové vedení	7 050 880,84	7 050 880,84
SO 800.1	Sadové úpravy	1 831 946,04	1 831 946,04
SO 800.2	Sadové úpravy	418 128,14	418 128,14

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]: 14 847 678,30 Kč

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]: 30 563 328,53 Kč

Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: 45 411 006,83 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 449 222,70 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 3,03%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 15 296 901,00 Kč

DPH 21 %: 3 212 349,21 Kč

Změna závazku celkem [%]: 3,03%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 2 541 654,02 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 8,32%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 33 104 982,55 Kč

DPH 21 %: 6 952 046,34 Kč

Změna závazku celkem [%]: 11,34%

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [včetně DPH]: 40 057 028,89 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 401 883,55 Kč

Za zhotov

Za objednatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49018 - Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda - město

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 001.2 - Příprava území

Číslo a název rozpočtu: SO 001.2 - Příprava území

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
30	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyzručeného sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	3 896,000	3 896,000	235,00	0,00	915 560,00	915 560,00	100,00
31	113134323	Frézování živičného korytu tl 50 mm pruh 4 přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	5 000,000	5 000,000	53,70	0,00	268 500,00	268 500,00	100,00
26	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/vypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	0,000	779,200	779,200	81,00	0,00	63 115,20	63 115,20	100,00
27	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	0,000	779,200	779,200	45,50	0,00	35 453,60	35 453,60	100,00
28	181151321	Plánová úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	3 896,000	3 896,000	24,20	0,00	94 283,20	94 283,20	100,00
29	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	0,000	3 896,000	3 896,000	51,00	0,00	198 696,00	198 696,00	100,00
32	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	T	0,000	6 482,944	6 482,944	11,70	0,00	75 850,44	75 850,44	100,00
33	997006007	Drobní stavebního odpadu se zdiva a betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	T	0,000	1 870,080	1 870,080	109,00	0,00	203 838,72	203 838,72	100,00
34	997221551	Vodorovná doprava suti ze výpých materiálů do 1 km	T	0,000	2 368,768	2 368,768	42,70	0,00	101 146,39	101 146,39	100,00
35	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	1 948,000	1 948,000	119,00	0,00	231 812,00	231 812,00	100,00
Celkem								0,00	2 188 255,55	2 188 255,55	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49018 - Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda - město

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102a - Panelová provizorní vozovka

Číslo a název rozpočtu: SO 102a - Panelová provizorní vozovka

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	113106241.	Rozehrábní vozovok ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	M2	390,000	582,000	192,000	115,16	44 912,40	67 023,12	22 110,72	49,23	
12	113107222.	Odstranění podkladu z kamenniva drobného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	390,000	582,000	192,000	32,75	12 772,50	19 060,50	6 288,00	49,23	
1	122252205.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	M3	78,000	116,400	38,400	161,22	12 575,16	18 766,01	6 190,85	49,23	
2	122452515.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3	M3	78,000	116,400	38,400	161,22	12 575,16	18 766,01	6 190,85	49,23	
3	122702119.	Příplatek za lepitost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	M3	156,000	232,800	76,800	5,39	840,84	1 254,79	413,95	49,23	
4	162351103.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	M3	156,000	232,800	76,800	48,32	7 537,92	11 248,90	3 710,98	49,23	
5	162651112.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	M3	78,000	116,400	38,400	65,24	5 088,72	7 593,94	2 505,22	49,23	
6	162651132.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	78,000	116,400	38,400	65,24	5 088,72	7 593,94	2 505,22	49,23	
7	167151111.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	156,000	232,800	76,800	27,63	4 310,28	6 432,26	2 121,98	49,23	
8	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T	280,800	419,040	138,240	126,50	35 521,20	53 008,56	17 487,36	49,23	
9	171251201.	Uložení sypání na skládce nebo mezikládce	M3	156,000	232,800	76,800	27,63	4 310,28	6 432,26	2 121,98	49,23	
10	181152302.	Úprava plně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	M2	390,000	582,000	192,000	46,07	17 967,30	26 812,74	8 845,44	49,23	
13	564861111.	Podklad ze štrkové št 200 mm	M2	390,000	582,000	192,000	251,42	98 053,80	146 326,44	48 272,64	49,23	
14	584121112.	Ostatní silničních dílců z ŽB do lože z kamenniva těžného tl 40 mm plochy přes 200 m2	M2	390,000	582,000	192,000	287,66	112 187,40	167 418,12	55 230,72	49,23	
15	593813387.	Panel silniční 300x200x21 cm	KUS	65,650	97,970	32,320	4 986,78	327 382,11	488 554,84	161 172,73	49,23	
17	997211511.	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	T	250,770	374,226	123,456	30,72	7 703,65	11 496,22	3 792,57	49,23	
16	998225111.	Převáž hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	T	331,120	537,600	206,480	21,49	7 115,77	11 553,02	4 437,26	62,36	
Celkem								715 943,21	1 069 341,67	353 398,47	49,36	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: