

**Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotací
z rozpočtu města Jilemnice
(dále jen dodatek)**

MĚSTSKÝ ÚŘAD -1- JILEMNICE	Doc. listu Doc. příloh
Došlo: 13 -04- 2022	
Č.j.: PDMUJI <i>6155/2022</i>	
Spis. zn.: MUJI	

Smluvní strany:

Město Jilemnice, zastoupené Bc. Davidem Hlaváčem – starostou města
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO 00275808

Číslo účtu: [REDACTED]
dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934

číslo účtu [REDACTED]
dále jen "příjemce" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu města Jilemnice:

**Článek I.
Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu města Jilemnice na realizaci akce: „**Jilemnice – obnova VH sítě na sídlišti Spořilov – II. etapa**“ na základě předloženého finančního vypořádání realizované akce, kterým se v souvislosti s vyčíslením změn - více a méně prací při realizaci stavby navyšuje investiční dotace z původních 11 956 tis Kč nově na 12 522 tis. Kč (rozdíl 566 tis. Kč).

Shrnutí zásadních více a méně prací:

Vícepráce:

- Navýšení skutečných délek vodovodních i kanalizačních přípojek.

- Navýšení rozsahu parkovacích stání oproti zadání.
- Navýšení množství obrubníků oproti zadání.
- Navýšení rozsahu obnovy ploch zasažených komunikací směrem k sídlišti.
- Dokončení potřebných činností z 1. Etapy.
- Dílčí úsek kanalizace směrem k sídlišti.

Méněpráce:

- Zmenšení rozsahu zaplavení stávajících kanalizačních stok.

V souvislosti s uvedeným vyčíslení změn při realizaci stavby se plně nahrazuje **Článek II. Výše dotace a její uvolnění** z původní smlouvy, který nově zní:

Článek II. Výše dotace a její uvolnění

*Celková výše investičních dotací z rozpočtu města Jilemnice činí **Kč 12 522 000,-** (slovy: dvanáct miliónů pět set padesát dva tisíce korun českých)*

Z uvedené částky je:

122 000,- Kč určeno na opravu vodovodu a přepojení vodovodních přípojek – **dotace neinvestiční.**

12 400 000,- Kč určeno na rekonstrukci kanalizace a přepojení kanalizačních přípojek – **dotace investiční.**

Poskytnutí dotace:

1. *Splátka ve výši **122 000,- Kč** určená na opravu vodovodu byla poskytnuta v roce 2021.*
2. *Splátka ve výši **11 834 000,- Kč** na investiční výdaje spojené s rekonstrukcí kanalizace byla poskytnuta v roce 2021.*
3. *Splátka- navýšení investiční dotace dle tohoto dodatku v částce **566 000 Kč** v termínu do **30.6.2022.***


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.
2. Veškeré změny a doplňky lze činit pouze formou dalších písemných, očíslovaných dodatků.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a že dodatek plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem města Jilemnice na jednání Zastupitelstva obce Jilemnice dne 6. 4. 2022 usnesením č. 3/30ZM/22.


Jilemnice dne..... 8.4.2022

Turnov dne 14.4.2022



Za poskytovatele:

3



Za příjemce:

