


S M L O U V A O D Í L O
a
P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A
D O D A T E K č . 1

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0652/2021
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 1348/2021/IPR





Článek I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
dále jen „objednatel“

2. IPR spol. s r.o.

se sídlem: Jasenická ul. 1827, 755 01 Vsetín
jednající: 
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických: 
zápis v OR: spisová značka C 10034, vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 47667109
DIČ: CZ47667109
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ZŠ Sychrov – rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny – projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1 300 000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	

Článek II. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“.
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny ZŠ Sychrov, technologické části kuchyně, včetně snížení energetické náročnosti obvodové konstrukce pavilonu a navazujících prostor, včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost.
2. Po zpracování návrhu technologie kuchyně byla vypočítána hodnota instalovaného příkonu elektrické energie. Dojde k významnému navýšení oproti stávajícímu stavu. Rekonstrukce elektroinstalace si vyžádá úpravy a doplnění hlavní rozvodny včetně výměny hlavního jističe a měřících transformátorů. Z důvodu velkého rozsahu potřebných úprav se zadavatel rozhodl rozšířit zadání projektu o celkovou rekonstrukci hlavní rozvodny – místnost č. 122, která nebyla zahrnuta v původním rozsahu projektového řešení. Z tohoto důvodu se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně smlouvy v čl. III. Předmět plnění, v čl. IV. Doba a místo plnění a v čl. VII. Cena díla.

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmět Smlouvy definovaný v Čl. III. odst. 5 se doplňuje o odst. 5a v tomto znění:
Předpokládaný rozsah projektového řešení se rozšiřuje o stavební úpravy a kompletní rekonstrukci hlavní rozvodny školy – místnost č. 122 v 1. NP pavilonu kuchyně a jídelny ZŠ Sychrov.
2. V návaznosti na změnu rozsahu díla se termín dle čl. IV., odst. 1 bod b) upravuje následovně:
b) Termín předání Projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby: do 135 kalendářních dnů ode dne od podpisu Smlouvy
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. VII. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Zabezpečení vstupních podkladů	19 950,00	4 189,50	24 139,50
Vyhotovení projektové dokumentace vč. rozpočtu	1 172 850,00	246 298,50	1 419 148,50
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení	40 250,00	8 452,50	48 702,50
Autorský dozor při provádění stavby	40 250,00	8 452,50	48 702,50
Cena díla dle původní smlouvy	1 273 300,00	267 393,00	1 540 693,00
Cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1:	26 000,00	5 460,00	31 460,00
Cena díla celkem	1 299 300,00	272 853,00	1 572 153,00

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020-1, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně, dne:



.....
Město Vsetín

starosta



.....
IPR spol. s r.o.

jednatel