

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/21/72482
na zhotovení díla

**„Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) –
Křenov křižovatka s II/368“**

Veřejná zakázka
P20V00000640

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Monika Pilařová

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo technický dozor
objednatele


Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová

2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupen: 

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:




osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:



osoby oprávněné k převzetí staveniště:



osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/72482 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov křižovatka s II/368** (dále jen „smlouva“). Smlouva byla následně upravena dodatkem č. 1, který byl uzavřený den 26. 1. 2022. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy, je změna provádění opěrné zdi, kácení náletových dřevin, posyp drceným kamenivem a změna kategorizace odpadů.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

141 362 514,88 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **29 686 128,12 Kč**

Cena včetně DPH činí **171 048 643,00 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 2 Dodatku stává Přílohou č. 7 Smlouvy



Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 21. 03. 2022 usnesením číslo R/884/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>			
Změna kategorizace odpadů			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
Po odtěžení stávajících asfaltových konstrukcí na SO 101, SO 102 a SO 103 bylo provedeno deponování materiálu, který měl dle předpokladů projektové dokumentace náležet do kategorie Asfaltové směsi obsahující dehet, typ S-NO, kód 170301. Zhotovitel odebral z deponovaného materiálu kontrolní zkoušky. Na základě výsledku kontrolních zkoušek je zřejmé, že odpad spadá do kategorie Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, typ O, kód 170302.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Přílohy:			
<ul style="list-style-type: none"> • položkový rozpočet změn ve formátu xls, xml, pdf • kontrolní zkoušky 			

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL: 5</i>
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>Změna kategorizace odpadů</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Po odtěžení stávajících asfaltových konstrukcí na SO 101, SO 102 a SO 103 bylo provedeno deponování materiálu, který měl dle předpokladů projektové dokumentace náležet do kategorie Asfaltové směsi obsahující dehet, typ S-NO, kód 170301. Zhotovitel odebral z deponovaného materiálu kontrolní zkoušky. Na základě výsledku kontrolních zkoušek je zřejmé, že odpad spadá do kategorie Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, typ O, kód 170302.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-12 768 912,00 Kč	12 768 912,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
0 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Změna stavby č. ZL5 Změnový list 5 - Změna kategorizace odpadů**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 101a, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 16 303 456,69 Kč**Cena - celkem:** 15 821 436,69 Kč**DPH:** 3 322 501,70 Kč**Cena s daní:** 19 143 938,39 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 15 821 436,69 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 25.11.2021**

Položky změny stavby č. ZL5**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 101a, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Asfaltové směsi (17 03 01) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	-2 376,000	1 900,00	-4 514 400,00
904	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 376,000	1 900,00	4 514 400,00
						Celkem	0,00
						Celkem za rozpočet	0,00

Změna stavby č. ZL5 Změnový list 5 - Změna kategorizace odpadů**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 59 909 820,01 Kč**Cena - celkem:** 59 197 584,51 Kč**DPH:** 12 431 492,75 Kč**Cena s daní:** 71 629 077,26 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 59 197 584,51 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 25.11.2021**

Položky změny stavby č. ZL5**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
59	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Asfaltové směsi (17 03 01) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	-3 060,000	1 900,00	-5 814 000,00
62	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	3 060,000	1 900,00	5 814 000,00
						Celkem	0,00
						Celkem za rozpočet	0,00

**Změna stavby č. ZL Změnový list 5 - Změna kategorizace odpadů****Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 103a, SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - KOMUNIKACE**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 11 556 328,15 Kč**Cena - celkem:** 11 605 031,35 Kč**DPH:** 2 437 056,58 Kč**Cena s daní:** 14 042 087,93 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 11 605 031,35 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 25.11.2021**

Položky změny stavby č. ZL**Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 103a, SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet. Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	-1 284,480	1 900,00	-2 440 512,00
905	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 284,480	1 900,00	2 440 512,00
Celkem							0,00
Celkem za rozpočet							0,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>			
Posyp infiltračního postřiku kamenivem drceným			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
<p>Projektová dokumentace je rozdělena na 3 etapy, které měly být prováděny samostatně. DIO bylo na jednotlivé etapy v PD zpracováno samostatně. Zhotovitel provádí všechny tři etapy současně, proto se stavba provádí dle upravené dokumentace DIO. Změna provádění stavby, než předpokládala projektová dokumentace, sebou nese potřebu změny celé logistiky stavby spočívající v úpravě vnitrostaveništní dopravy a dopravy zajišťující zásobování stavby.</p> <p>Z výše uvedených důvodů zhotovitel navrhnul provedení posypu infiltračního postřiku drceným kamenivem frakce 0/2 tak, aby zajištěna jeho větší odolnost vůči staveništní dopravě. Projektová dokumentace stavby neřeší posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem z výše uvedených důvodů.</p> <p>TDS odsouhlasil návrh zhotovitele, což je stvrzeno v zápisu z kontrolního dne č. 8 ze dne 8.12.2021. Změna se týká SO 101, SO 102 a SO 103. Množství drceného kameniva vyplývá z ČSN 736129. Provádění posypu je v souladu s ČSN 736121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Přílohy:			
<ul style="list-style-type: none"> • položkový rozpočet změn ve formátu xls, xml, pdf • fotodokumentace • zápis z KD č.8 			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 6
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>Posyp infiltračního postřiku kamenivem drceným</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Projektová dokumentace je rozdělena na 3 etapy, které měly být prováděny samostatně. DIO bylo na jednotlivé etapy j v PD zpracováno samostatně. Zhotovitel provádí všechny tři etapy současně, proto se stavba provádí dle upravené dokumentace DIO. Změna provádění stavby, než předpokládala projektová dokumentace, sebou nese potřebu změny celé logistiky stavby spočívající v úpravě vnitrostaveništní dopravy a dopravy zajišťující zásobování stavby.</p> <p>Z výše uvedených důvodů zhotovitel navrhnul provedení posypu infiltračního postřiku drceným kamenivem frakce 0/2 tak, aby zajištěna jeho větší odolnost vůči staveništní dopravě. Projektová dokumentace stavby neřeší posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem z výše uvedených důvodů.</p> <p>TDS odsouhlasil návrh zhotovitele, což je stvrzeno v zápisu z kontrolního dne č. 8 ze dne 8.12.2021. Změna se týká SO 101, SO 102 a SO 103. Množství drceného kameniva vyplývá z ČSN 736129. Provádění posypu je v souladu s ČSN 736121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	389 680,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
389 680,20 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
471 513,04 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Změna stavby č. ZL6 Změnový list 6 - posyp kamenivem drceným**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 101a, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 16 303 456,69 Kč**Cena - celkem:** 15 821 436,69 Kč**DPH:** 3 322 501,70 Kč**Cena s daní:** 19 143 938,39 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 15 821 436,69 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 60 060,00 Kč**DPH:** 12 612,60 Kč**Cena s daní:** 72 672,60 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 15.2.2022**

Položky změny stavby č. ZL6**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 101a, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	5 - Komunikace						
906	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	6 600,000	9,10	60 060,00
			<i>1100*6=6 600,000 [A]</i>				
					Celkem		60 060,00
					Celkem za rozpočet		60 060,00

Změna stavby č. ZL6 Změnový list 6 - posyp kamenivem drceným**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 59 909 820,01 Kč**Cena - celkem:** 59 197 584,51 Kč**DPH:** 12 431 492,75 Kč**Cena s daní:** 71 629 077,26 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 59 197 584,51 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 280 917,00 Kč**DPH:** 58 992,57 Kč**Cena s daní:** 339 909,57 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 15.2.2022**

Položky změny stavby č. ZL6**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	5 - Komunikace						
906	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	30 870,000	9,10	280 917,00
			<i>4900*6,3=30 870,000 [A]</i>				
					Celkem		280 917,00
					Celkem za rozpočet		280 917,00

Změna stavby č. ZL6 Změnový list 6 - posyp kamenivem drceným**Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 103a, SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - KOMUNIKACE**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 11 556 328,15 Kč**Cena - celkem:** 11 605 031,35 Kč**DPH:** 2 437 056,58 Kč**Cena s daní:** 14 042 087,93 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 11 605 031,35 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 48 703,20 Kč**DPH:** 10 227,67 Kč**Cena s daní:** 58 930,87 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 15.2.2022**

Položky změny stavby č. ZL6**Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 103a, SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	5 - Komunikace						
906	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	5 352,000	9,10	48 703,20
			<i>892*6=5 352,000 [A]</i>				
					Celkem		48 703,20
					Celkem za rozpočet		48 703,20

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.			
Investor:	Pardubický kraj	Datum:		
Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>				
SO 202 – Opěrná zeď v obci Křenov				
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>				
<p>Zhotovitel nechal v rámci realizace stavebního objektu SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov vypracovat realizační dokumentaci stavebního objektu projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., IČ: 27487938, Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, která byla schválena TDS. Podstatnou změnou oproti projektové dokumentaci je způsob založení zdi do stejné nivelity jako kanalizace SO 301 a nahrazení záporového pažení svahováním. Realizační dokumentace obsahuje odlišnosti oproti projektové dokumentaci stavby a rozpočtu stavby. Jednotlivé rozdíly vyplývají z rozdílového výkazu výměr. Tento rozdíl je předmětem této změny stavby.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Přílohy:				
<ul style="list-style-type: none"> • položkový rozpočet změn ve formátu xls, xml, pdf • potvrzený rozdílový rozpočet 				

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>SO 202 – Opěrná zeď v obci Křenov</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Zhotovitel nechal v rámci realizace stavebního objektu SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov vypracovat realizační dokumentaci stavebního objektu projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., IČ: 27487938, Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, která byla schválena TDS. Podstatnou změnou oproti projektové dokumentaci je způsob založení zdi do stejné nivelity jako kanalizace SO 301 a nahrazení záporového pažení svahováním. Realizační dokumentace obsahuje odlišnosti oproti projektové dokumentaci stavby a rozpočtu stavby. Jednotlivé rozdíly vyplývají z rozdílového výkazu výměr. Tento rozdíl je předmětem této změny stavby.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-129 368,42 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-129 368,42 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
-156 535,79 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Změna stavby č. ZL7 Změnový list 7 - SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov**Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 202, Opěrná zeď v obci Křenov**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 3 310 197,63 Kč**Cena - celkem:** 3 180 829,22 Kč**DPH:** 667 974,14 Kč**Cena s daní:** 3 848 803,36 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 3 180 829,22 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** -129 368,42 Kč**DPH:** -27 167,37 Kč**Cena s daní:** -156 535,79 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 15.2.2022**



Položky změny stavby č. ZL7

Stavba: A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 202, Opěrná zeď v obci Křenov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
54	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, objemová hmotnost 2 t/m3. Odvoz na skládku určenou zhotovitelem.	T	748,249	28,00	20 950,97
						Celkem	20 950,97
1 - Zemní práce							
47	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,445	560,00	4 729,20
48	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, odvoz na skládku dle určení zhotovitele	M3	374,125	432,00	161 622,00
						Celkem	166 351,20
2 - Základy							
23	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	-14,377	25 000,00	-359 425,00
24	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	-135,600	350,00	-47 460,00
45	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,710	2 411,00	4 122,81
						Celkem	-402 762,19
3 - Svislé konstrukce							
35	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,269	36 500,00	-9 818,50
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,456	8 946,00	4 079,38
50	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	-3,758	36 500,00	-137 167,00
62	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,524	5 092,00	17 944,21

Položky změny stavby č. ZL7

Stavba: A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 202, Opěrná zeď v obci Křenov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						Celkem	-124 961,91
4 - Vodovodné konstrukce							
22	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,873	4 280,00	8 016,44
23	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	135,800	770,00	104 566,00
24	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,967	672,00	649,82
25	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,505	2 599,00	1 312,50
27	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	-2,865	2 435,00	-6 976,28
28	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	-5,365	2 239,00	-12 012,24
						Celkem	95 556,24
7 - Přidružená stavební výroba							
16	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	-138,824	88,00	-12 216,51
17	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	12,150	563,00	6 840,45
19	711237		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	45,600	227,00	10 351,20
20	711221		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	-369,022	121,00	-44 651,66
63	78385		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)	M2	10,260	444,00	4 555,44
64	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	11,200	340,00	3 808,00
						Celkem	-31 313,08

Položky změny stavby č. ZL7

Stavba: A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 202, Opěrná zeď v obci Křenov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí							
11	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	0,040	605,00	24,20
Celkem							24,20
9 - Ostatní konstrukce a práce							
4	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-3,900	313,00	-1 220,70
5	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,500	84,00	630,00
7	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	7,500	71,00	532,50
9	931233		VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM	M	0,050	239,00	11,95
907	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	329,118	322,00	105 976,00
908	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,746	23 400,00	40 856,40
Celkem							146 786,15
Celkem za rozpočet							-129 368,42

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>			
SO 801 – Kácení náletových dřevin			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
<p>Zhotovitel zjistil, že v rámci provádění SO 301 Dešťová kanalizace v obci Křenov je navržená trasa kanalizace zarostlá náletovými dřevinami v rozsahu 480m² a dále třemi vzrostlými stromy v místě výtoku kanalizace do vsakového objektu. Všechny dřeviny se nacházejí na pozemcích parc.č. 353/1 a 2256 k.ú. Křenov. Důvodem kácení bylo provedení prostoru pro provedení SO 301 včetně manipulačního prostoru. Na základě žádosti zhotovitele vydal Obecní úřad Křenov rozhodnutí sp.zn. OK/0057/2022 ze dne 25.1.2022, kterým povolil pokácen 3ks stromů a rozhodnutí sp.zn. OK/0058/2022 ze dne 25.1.2022, kterým povolil odstranění 480m² náletových dřevin. Zpracovaná projektová dokumentace kácení dřevin neobsahuje.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Přílohy:			
<ul style="list-style-type: none"> • položkový rozpočet změn ve formátu xls, xml, pdf • Rozhodnutí Obecního úřadu Křenov sp.zn. OK/0057/2022 a OK/0058/2022 ze dne 25.1.2022 			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 8
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>SO 801 – Kácení náletových dřevin</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Zhotovitel zjistil, že v rámci provádění SO 301 Dešťová kanalizace v obci Křenov je navržena trasa kanalizace zarostlá náletovými dřevinami v rozsahu 480m² a dále třemi vzrostlými stromy v místě výtoku kanalizace do vsakového objektu. Všechny dřeviny se nacházejí na pozemcích parc.č. 353/1 a 2256 k.ú. Křenov. Důvodem kácení bylo provedení prostoru pro provedení SO 301 včetně manipulačního prostoru. Na základě žádosti zhotovitele vydal Obecní úřad Křenov rozhodnutí sp.zn. OK/0057/2022 ze dne 25.1.2022, kterým povolil pokácení 3ks stromů a rozhodnutí sp.zn. OK/0058/2022 ze dne 25.1.2022, kterým povolil odstranění 480m² náletových dřevin. Zpracovaná projektová dokumentace kácení dřevin neobsahuje.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	99 510,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
99 510,00 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
120 407,10 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Změna stavby č. ZL8 Změnový list 8 - Kácení náletových dřevin**Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 801, SO 801 KÁCENÍ STROMŮ**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 709,00 Kč**Cena - celkem:** 104 199,00 Kč**DPH:** 21 881,79 Kč**Cena s daní:** 126 080,79 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 104 199,00 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 99 510,00 Kč**DPH:** 20 897,10 Kč**Cena s daní:** 120 407,10 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 15.2.2022**

Položky změny stavby č. ZL8

Stavba: A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 801, SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
3	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za uložení pařezu na příslušnou skládku	KUS	3,000	456,00	1 368,00
						Celkem	1 368,00
1 - Zemní práce							
1	112218		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	3,000	1 107,00	3 321,00
1	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	480,000	195,00	93 600,00
						<i>120*4=480,000 [A]</i>	
2	112118		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	3,000	407,00	1 221,00
						Celkem	98 142,00
						Celkem za rozpočet	99 510,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 9

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) -
KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Předmět změny:**Haléřové vyrovnání****Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu zaokrouhlovací chyby v ZBV č.1 – Sanace aktivní zóny se narovnáva haléřové zaokrouhlení.



Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:****Stanovisko technického dozoru stavby:**

Přílohy:

- položkový rozpočet změn ve formátu xls, pdf

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 9
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:	
<u>Předmět změny:</u> Haléřové vyrovnání	
<u>Popis a zdůvodnění změny</u> Z důvodu zaokrouhlovací chyby v ZBV č.1 – Sanace aktivní zóny se narovnáva haléřové zaokrouhlení.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-0,50 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-0,50 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
-0,61 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
	
Datum:	Datum:

Změna stavby č. ZL9 Změnový list 9 - Haléřové vyrovnání

Stavba: A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA

Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Rozpočet: SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: M - SILNICE a.s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>Změna stavby - celkem:</u>
Základní cena:	59 909 820,01 Kč
Cena - celkem:	59 197 584,51 Kč
DPH:	12 431 492,75 Kč
Cena s daní:	71 629 077,26 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	59 197 584,51 Kč
Cena - celkem:	-0,50 Kč
DPH:	-0,11 Kč
Cena s daní:	-0,61 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 15.2.2022

Položky změny stavby č. ZL9**Stavba:** A066_20_II_MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV_ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
909	R99		Haléřové dorovnání k ZBV č.1 - Sanace aktivní zóny	KPL	-1,000	0,50	-0,50
				Celkem			-0,50
				Celkem za rozpočet			-0,50