

Protokol o změně díla



změnový list číslo: **4**

Stavba:	FN Brno: Rekonstrukce rozvodny pavilon D2
Objekt:	suterén pavilonu D2, areál Bohunice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Uchytíl s.r.o, K terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Projektant:	Ing. Jakub Tichý, Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Změna:	NENÍ SOUČÁSTÍ Přílohy č. 3 C.

POPIS

Změnu vyvolal:	Stávající kanalizační potrubí ležící na stropě rozvodny brání aplikaci povlakové krytiny z modifikovaných asfaltových pásů dle Přílohy č. 3, kap. 712. Toto litinové potrubí je popraskané a odpad vytéká na strop rozvodny. Výměna potrubí není součástí Přílohy č. 3C smlouvy o dílo.		
Popis změny:	Instalace nového plastového horizontálního potrubí HT DN 110 mm. Napojení vertikálních odpadních stoupaček do nového horizontálního odpadu pomocí HT potrubí DN 75, kolen, redukci a tvarovek.		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD	25. 1. 2022	
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	bez projekčního zpracování	

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	Změna zvýší náklady stavby o 7.843 Kč bez DPH.			
Ocenění změny předložil:	Jakub Grombíš hlavní stavbyvedoucí	Ve formě:	položkového rozpočtu č. 1 - přeložka kanalizace	
Náklady na změnu:	vícepráce:	méněpráce:		
Stavební náklady:	vícepráce: 7 843 Kč	méněpráce:		
Projekční náklady:	vícepráce:	méněpráce:		
Úprava smluvní				
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení:			
	snížení:			
	nová cena:			
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Zhotovitel:	Datum: 25.01.2022	Jméno: Jakub Grombíš	Podpis: 
	Objednatel (investor, uživatel):			
	TDI:	25.01.2022	Ing. Josef Chudáček	
	GP:			

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 k SOD: DP/2984/2021/Mc	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

DATUM

V Brně dne:	25. ledna 2022
-------------	----------------