

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1034-2020-525203/1

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001144

Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S005

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice uzavřené dne 12. 10. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b> <b>Sídlo:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad</b> Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Mgr. Pavel Hořák odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 373, +420 725 409 153
<b>E-mail :</b>	j.vavra1@spucr.cz, p.horak@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Mgr. Kateřina Odložilíková
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic České republiky</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	pí Jana Gallová Ing. Josef Lukašík
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	30007-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / fax:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., Zlín
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO / DIČ:</b>	26271044 / CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 12. 10. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice“ (dále jen „smlouva“).
- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), a 3.5.2. Důvodem je úprava obvodu KoPÚ Nedakonice s následným rozšířením obvodu do části k.ú. Polešovice, a to za účelem změny průběhu katastrální hranice a uspořádání vlastnických práv k pozemkům. Tato část obvodu je z technických důvodů šetřena v rámci KoPÚ Polešovice, kde termín odevzdání dílčí části 3.4.3. je stanoven na 15. 10. 2022. Pro uzavření obvodů KoPÚ Nedakonice a zpracování dílčí části 3.4.5. a následných dílčích částí je tedy nutné převzetí části vyšetřeného obvodu KoPÚ Polešovice včetně zapsaných geometrických plánů.
- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

### Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
**Termín: 15. 10. 2022**
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
**Termín: 31. 1. 2023**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

**Termín: 15. 5. 2023**

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

**Termín: 15. 5. 2023**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**Termín: 15. 5. 2023**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**Termín: 31. 3. 2024**

## Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 10. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 14. 4. 2022

V Brně dne: 11. 4. 2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

GB-geodezie, spol. s.r.o.  
Ing. Zdeněk Láska  
jednatel

Ve Zlíně dne: 12. 4. 2022

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností pro k.ú. Nedakonice

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 - KoPÚ Nedakonice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (54%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (46%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10					15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	603					15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	37					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210					15.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15					
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	640					15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	640					31.1.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 356 100,00</b>	<b>732 294,00</b>	<b>623 806,00</b>	<b>31.1.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	640					15.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	640					31. 3. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 083 000,00</b>	<b>584 820,00</b>	<b>498 180,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	640					<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>179 200,00</b>	<b>96 768,00</b>	<b>82 432,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 356 100,00	732 294,00	623 806,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 083 000,00	584 820,00	498 180,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					179 200,00	96 768,00	82 432,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 618 300,00</b>	<b>1 413 882,00</b>	<b>1 204 418,00</b>	
DPH 21% v Kč					549 843,00	296 915,22	252 927,78	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 168 143,00</b>	<b>1 710 797,22</b>	<b>1 457 345,78</b>	

