

Číslo dodatku č.10 ke smlouvě: 1106D10/2022/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00165175

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ


Smluvní strany


Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

ZLÍNSTAV, a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupena: předsedou představenstva
Jiřím Stacke

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII., odst. 7. dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo č. 1106/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 23. 03. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek**“ v k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 až 36 tohoto dodatku, kdy z důvodu těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).
2. Tento dodatek představuje změnu dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 0,25% oproti původní hodnotě závazku, změnu dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve výši 0,32% oproti původní hodnotě závazku a změnu dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši 2,70% oproti původní hodnotě závazku.

Čl.II.

Předmět

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje za konec současného znění text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly oproti DPS realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 112 až 146 této smlouvy.

2. Za současnou přílohu č. 110 smlouvy se nově vkládají následující přílohy:

příloha č. 111 – seznam změnových listů k dodatku č. 10 smlouvy, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 10,

příloha č. 112 – změnový list č. 10a (Změna průřezů kabelů) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 10,

příloha č. 113 – změnový list č. 10b (Lišty na schodišťové hrany) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 10,

příloha č. 114 – změnový list č. 10c (Umyvadlové desky) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 10,

příloha č. 115 – změnový list č. 10d (Nouzové osvětlení odpočet) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 10,

příloha č. 116 – změnový list č. 10e (Omyvatelná barva) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 6 dodatku č. 10,

příloha č. 117 – změnový list č. 10f (Fabiony a HI pásy) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 7 dodatku č. 10,

příloha č. 118 – změnový list č. 10g (Zapravení detailů dveří v objektu D) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 8 dodatku č. 10,

příloha č. 119 – změnový list č. 10h (Geometrický plán) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 9 dodatku č. 10

příloha č. 120 – změnový list č. 10i (Bourání k-cí v trase přípojek NN) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 10 dodatku č. 10,

příloha č. 121 – změnový list č. 10j (Změna zámku u dveří DA1.2) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 11 dodatku č. 10,

příloha č. 122 – změnový list č. 10k (Otočení dveří 230/P) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 12 dodatku č. 10,

příloha č. 123 – změnový list č. 10l (ZOTK - potrubí) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 13 dodatku č. 10,

příloha č. 124 – změnový list č. 10m (SDV - opláštění výtahové šachty 2, samonosný podhled a SDV příčka) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 14 dodatku č. 10,

příloha č. 125 – změnový list č. 10n (Tepelná izolace otočných stěn) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 15 dodatku č. 10,

příloha č. 126 – změnový list č. 10o (Gravitační vtok objekt B) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 16 dodatku č. 10,

příloha č. 127 – změnový list č. 10p (Doplnění nouzového svítidla) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 17 dodatku č. 10,

příloha č. 128 – změnový list č. 10q (Doplnění napáječe zvlhčovače, dveří a klap) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 18 dodatku č. 10,

příloha č. 129 – změnový list č. 10r (Větrací otvory ve 2.NP objektu A) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 19 dodatku č. 10,

příloha č. 130 – změnový list č. 10s (Doplnění GUZZINI) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 20 dodatku č. 10,

příloha č. 131 – změnový list č. 10t (Úprava ochozu pro únik z 2.1 EX) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 21 dodatku č. 10,

příloha č. 132 – změnový list č. 10u (Protipožární úprava otočných stěn) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 22 dodatku č. 10,

příloha č. 133 – změnový list č. 10v (Navýšení kubatury odpadů) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 23 dodatku č. 10,

příloha č. 134 – změnový list č. 10w (Odpočet omítek věž B a změna povrchových úprav) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 24 dodatku č. 10,

příloha č. 135 – změnový list č. 10x (Odpočet v materiálu provedení VZT zařízení č.12) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 25 dodatku č. 10,

příloha č. 136 – změnový list č. 10y (Chybějící microtopping) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 26 dodatku č. 10,

příloha č. 137 – změnový list č. 10z (Parapetní tvarovky) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 27 dodatku č. 10,

příloha č. 138 – změnový list č. 10za (Záměna XAL lišt – šedé a černé provedení) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 28 dodatku č. 10,

příloha č. 139 – změnový list č. 10zb (Záměna výztuže podlah) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 29 dodatku č. 10,

příloha č. 140 – změnový list č. 10zc (Odpočet silnoproudých a slaboproudých instalací) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 30 dodatku č. 10,

příloha č. 141 – změnový list č. 10zd (Revizní panely a nábytkový sloup předstěna požárních vrat) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 31 dodatku č. 10,

příloha č. 142 – změnový list č. 10ze (Odpočet zámečnických konstrukcí) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 32 dodatku č. 10,

příloha č. 143 – změnový list č. 10zf (Doplnění zrcadel) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 33 dodatku č. 10,

příloha č. 144 – změnový list č. 10zg (Aretace držáků hromosvodu) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 34 dodatku č. 10,

příloha č. 145 – změnový list č. 10zh (Hasící přístroje) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 35 dodatku č. 10,

příloha č. 146 – změnový list č. 10zi (Doplnění revizních dvířek dle závěrečné skutečnosti) včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 36 dodatku č. 10,

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 190 786 902,79 Kč

DPH 40 065 249,59 Kč

Cena včetně DPH 230 852 152,38 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Smluvní strany staví na jisto, že dokumenty, u nichž není smlouvou vymíněno české znění mohou být předány v jiném, než sjednaném jazyce, pokud právní předpisy a účel smlouvy nevyžaduje jinak.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09209/RM1822/143 ze dne 12.04.2022 Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 10 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1106/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 23.03.2020
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Seznam změnových listů,
 - Příloha č. 2 - Příloha č. 112 smlouvy – Změnový list č. 10a vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 3 – Příloha č. 113 smlouvy – Změnový list č. 10b vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 4 – Příloha č. 114 smlouvy – Změnový list č. 10c vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 5 - Příloha č. 115 smlouvy – Změnový list č. 10d vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 6 - Příloha č. 116 smlouvy – Změnový list č. 10e vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 7 - Příloha č. 117 smlouvy – Změnový list č. 10f vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 8 - Příloha č. 118 smlouvy – Změnový list č. 10g vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 9 - Příloha č. 119 smlouvy – Změnový list č. 10h vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 10 - Příloha č. 120 smlouvy – Změnový list č. 10i vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 11 - Příloha č. 121 smlouvy – Změnový list č. 10j vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 12 - Příloha č. 122 smlouvy – Změnový list č. 10k vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 13 - Příloha č. 123 smlouvy – Změnový list č. 10l vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 14 - Příloha č. 124 smlouvy – Změnový list č. 10m vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 15 - Příloha č. 125 smlouvy – Změnový list č. 10n vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 16 - Příloha č. 126 smlouvy – Změnový list č. 10o vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 17 - Příloha č. 127 smlouvy – Změnový list č. 10p vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 18 - Příloha č. 128 smlouvy – Změnový list č. 10q vč. rozpočtu,
 - Příloha č. 19 - Příloha č. 129 smlouvy – Změnový list č. 10r vč. rozpočtu,

Příloha č. 20 - Příloha č. 130 smlouvy – Změnový list č. 10s vč. rozpočtu,
Příloha č. 21 - Příloha č. 131 smlouvy – Změnový list č. 10t vč. rozpočtu,
Příloha č. 22 - Příloha č. 132 smlouvy – Změnový list č. 10u vč. rozpočtu,
Příloha č. 23 - Příloha č. 133 smlouvy – Změnový list č. 10v vč. rozpočtu,
Příloha č. 24 - Příloha č. 134 smlouvy – Změnový list č. 10w vč. rozpočtu,
Příloha č. 25 - Příloha č. 135 smlouvy – Změnový list č. 10x vč. rozpočtu,
Příloha č. 26 - Příloha č. 136 smlouvy – Změnový list č. 10y vč. rozpočtu,
Příloha č. 27 - Příloha č. 137 smlouvy – Změnový list č. 10z vč. rozpočtu,
Příloha č. 28 - Příloha č. 138 smlouvy – Změnový list č. 10za vč. rozpočtu,
Příloha č. 29 - Příloha č. 139 smlouvy – Změnový list č. 10zb vč. rozpočtu,
Příloha č. 30 - Příloha č. 140 smlouvy – Změnový list č. 10zc vč. rozpočtu,
Příloha č. 31 - Příloha č. 141 smlouvy – Změnový list č. 10zd vč. rozpočtu,
Příloha č. 32 - Příloha č. 142 smlouvy – Změnový list č. 10ze vč. rozpočtu,
Příloha č. 33 - Příloha č. 143 smlouvy – Změnový list č. 10zf vč. rozpočtu,
Příloha č. 34 - Příloha č. 144 smlouvy – Změnový list č. 10zg vč. rozpočtu,
Příloha č. 35 - Příloha č. 145 smlouvy – Změnový list č. 10zh vč. rozpočtu,
Příloha č. 36 - Příloha č. 146 smlouvy – Změnový list č. 10zi vč. rozpočtu,

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Datum: _____

Místo: Ostrava

Jiří Stacke
předseda představenstva ZLÍNSTAV, a.s.

Příloha č. 1 Seznam změnových listů dodatku č. 10

<i>Změnový list č.</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
10a	<i>Změna průřezů kabelů</i>	-14 850,00	-3 118,50	-17 968,50
10b	<i>Lišty na schodišťové hrany</i>	83 542,63	17 543,95	101 086,58
10c	<i>Umyvadlové desky</i>	91 027,20	19 115,71	110 142,91
10d	<i>Nouzové osvětlení odpočet</i>	-55 051,50	-11 560,82	-66 612,32
10e	<i>Omyvatelná barva</i>	7 475,44	1 569,84	9 045,28
10f	<i>Fabiony a HI pásy</i>	66 846,48	14 037,76	80 884,24
10g	<i>Zapravení detailů dveří v objektu D</i>	95 434,13	20 041,17	115 475,30
10h	<i>Geometrický plán</i>	10 350,00	2 173,50	12 523,50
10i	<i>Bourání k-cí v trase přípojek NN</i>	49 538,86	10 403,16	59 942,02
10j	<i>Změna zámku u dveří DA 1.2</i>	35 500,50	7 455,11	42 955,61
10k	<i>Otočení dveří 230/P</i>	17 171,36	3 605,99	20 777,35
10l	<i>ZOTK - potrubí</i>	9 775,00	2 052,75	11 827,75
10m	<i>SDV - opláštění výtahové šachty 2, samonosný podhled a SDV příčka</i>	23 371,75	4 908,07	28 279,82
10n	<i>Tepelná izolace otočných stěn</i>	31 588,20	6 633,52	38 221,72
10o	<i>Gravitační vtok objekt B</i>	14 835,00	3 115,35	17 950,35
10p	<i>Doplnění nouzového svítidla</i>	29 504,07	6 195,85	35 699,92
10q	<i>Doplnění napáječe zvlhčovače, dveří, klap</i>	55 528,47	11 660,98	67 189,45
10r	<i>Větrací otvory ve 2.NP objektu A</i>	32 982,86	6 926,40	39 909,26
10s	<i>Doplnění GUZZINI</i>	25 327,76	5 318,83	30 646,59
10t	<i>Úprava ochozu pro únik z 2.1 EX</i>	58 108,88	12 202,86	70 311,74

10u	Protipožární úprava otočných stěn	51 543,89	10 824,22	62 368,11
10v	Navýšení kubatury odpadů	195 260,44	41 004,69	236 265,13
10w	Odpočet omítek věž B a změna povrchových úprav	-24 705,91	-5 188,24	-29 894,15
10x	Odpočet v materiálu provedení VZT zařízení č.12	-152 206,09	-31 963,28	-184 169,37
10y	Chybějící microtopping	468 186,62	98 319,19	566 505,81
10z	Parapetní tvarovky	77 714,75	16 320,10	94 034,85
10za	Záměna XAL lišt-šedé a černé provedení	-21 661,86	-4 548,99	-26 210,85
10zb	Záměna výztuže podlah	-8 261,53	-1 734,92	-9 996,45
10zc	Odpočet silnoproudých a slaboproudých instalací	-798 691,40	-167 725,19	-966 416,59
10zd	Revizní panely a nábytkový sloup předstěna požárních vrat	52 668,85	11 060,46	63 729,31
10ze	Odpočet zámečnických konstrukcí	-1 523 370,28	-319 907,76	-1 843 278,04
10zf	Doplnění zrcadel	8 475,35	1 779,82	10 255,17
10zg	Aretace držáků hromosvodu	137 448,00	28 864,08	166 312,08
10zh	Hasící přístroje	3 600,00	756,00	4 356,00
10zi	Doplnění revizních dvířek dle závěrečné skutečnosti	79 350,00	16 663,50	96 013,50
Celkem ZL 10a-10zi		-786 642,08	-165 194,84	-951 836,92
Cena díla z SoD		169 967 256,01	35 693 123,76	205 660 379,77
Cena z dodatku č.1		1 435 294,31	301 411,81	1 736 706,12
Cena z dodatku č.2		8 825 301,81	1 853 313,38	10 678 615,19
Cena z dodatku č.3		848 240,25	178 130,45	1 026 370,70
Cena z dodatku č.4		3 412 912,61	716 711,67	4 129 624,28
Cena z dodatku č.5		863 503,42	181 335,71	1 044 839,13

<i>Cena z dodatku č.6</i>	<i>1 235 401,57</i>	<i>259 434,33</i>	<i>1 494 835,90</i>
<i>Cena z dodatku č.7</i>	<i>2 743 733,54</i>	<i>576 184,05</i>	<i>3 319 917,59</i>
<i>Cena z dodatku č.8</i>	<i>1 870 468,25</i>	<i>392 798,33</i>	<i>2 263 266,58</i>
<i>Cena z dodatku č.9</i>	<i>371 433,10</i>	<i>78 000,95</i>	<i>449 434,05</i>
<i>Cena z dodatku č.10</i>	<i>-786 642,08</i>	<i>-165 194,84</i>	<i>-951 836,92</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>190 786 902,79</i>	<i>40 065 249,59</i>	<i>230 852 152,38</i>

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“		
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10a	
Dotčená část díla:	SO 01		
Předmět změny:	Změna průřezu kabelů		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		
Zhotovitel:	Zlínský, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín		
ZL zpracoval za zhotovitele :	[REDACTED]		Datum : 07.02.2022
Popis změny:			
Změna průřezu kabelů k ovládání vrat a jejich příslušenství			
Zdůvodnění:			
Projektovaná velikost průřezů kabelů, které vedou do svorkovnice rozvaděče otočných stěn, bylo nutné po dohodě s projektantem specialistou zmenšit, neboť nebylo možné je do předemné svorkovnice zapojit.			
Řešení:			
Změna průřezu kabelů.			
Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)			
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.			
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-14 850,00 Kč -17 968,50 Kč
Seznam příloh:			
1. Rozpočet			
Za Zhotovitele :		Za objednatele:	
Zlínský, a.s. [REDACTED] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto <u>schváleno</u> Zlínský, a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72		Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 9.3. [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	
Za Autorský Dozor:		Za objednatele:	
MS - projekce s.r.o. [REDACTED] autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 3.3.22 [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]		Statutární město Ostrava [REDACTED] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 3.3.2022 [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	
Za Autorský Dozor:		Za objednatele:	
KWK Promes [REDACTED] autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 2022.03.03. [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]		Statutární město Ostrava [REDACTED] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 3.3.2022 [REDACTED] Podpis, razítko : [REDACTED]	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114			Kabel CXKH-V-J 5x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	60,0	80,60	23,00	8 216,00	SOD
100			Kabel CYKY-J 5x4 mm2 pevně	m	60,00	42,80	23,00	3 948,00	SOD

Celkem VÍCEPRÁCE

10 164,00

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

116			Kabel CXKH-V-J 5x10-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	-60,0	258,50	31,70	-17 412,00	SOD
102			Kabel CYKY-J 5x10mm2 pevně	m	-60,00	95,00	31,70	-7 602,00	SOD

Celkem MÉNĚPRÁCE

-25 014,00

Celkem ZL 10a

-14 850,00

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 10b

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Lišty na schodišťové hrany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [redacted] **Datum :** 07.02.2022

Popis změny:

Lišty na schodišťové hrany

Zdůvodnění:

Z důvodu zpevnění schodišťových hran, budou pod designovou stěrku Microtopping osazeny hliníkové schodišťové hrany, aby nedocházelo k destrukci designové stěrky na hraně schodišťových stupňů a došlo ke zvýšení jejich životnosti.

Řešení:

Dodávka a montáž hliníkových schodišťových hran.

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

**zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH**

**83 542,63 Kč
101 086,58 Kč**

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. CN zhotovitel

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[redacted]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto **schváleno**

Datum : Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
Podpis, razítko : IČO: CZ283 15 669 72

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto **schváleno**

Datum : 3.3.22

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[redacted]
autorský dozor a projektant
zamítnuto **schváleno**

Datum : 2022.03.03.

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto **schváleno**

Datum : 3.3.2022
Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto **schváleno**

Datum : 3.3.2022

Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto **schváleno**

Datum : 3.3.2022

Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	dodávka		SP3 UKONČOVACÍ LIŠTA L ACARA, PREMIUM, HLINÍK ELOX STŘÍBRO, 3 MM, 3 M	ks	28,000	310,50	8 694,00	CN + 15%
			(31 hran schodiště přímé + 24 hran schodiště dvouramenné)/2					
			Dopravné	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	montáž		Montáž hliníkové lišty chemickou kotvou, pentrace podkladu, vyčištění, srovnání	m	80,100	632,50	50 663,25	CN zhotovitel +15%
			31*1,5+24*1,4		80,100			
M	54879089		tmel pro lepené kotvy do betonu	ks	28,000	799,48	22 385,38	ÚRS 2021/II
			1ks tmel na dvě schodišťové hrany					
Celkem VÍCEPRÁCE							83 542,63	
Celkem ZL 10b							83 542,63	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“****ZMĚNOVÝ LIST****ZL - 10c**

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Umyvadlové desky

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 09.02.2022

Popis změny:

Desky pro osazení umyvadel

Zdůvodnění:

V souladu s PD budou v místnostech 1.2F, 1.3F, 2.1F, 2.3F, 2.6T, 2.9A a 2.10A umyvadla osazena do umyvadlových desek, jejichž ocenění schází v rozpočtu. Osazení a zprovoznění umyvadel nelze bez umyvadlových desek provést.

Řešení:

Dodávka a montáž desek pro osazení umyvadel.

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (5) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH91 027,20 Kč
110 142,91 Kč**Seznam příloh:**

1. Rozpočet
2. CN zhotovitel
3. Výkresová část

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno
Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669 72
Datum :
Podpis, razítko :Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko :Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko :Za objednatele: Statutární město Ostrava
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko :Za Autorský Dozor: KWK Promes
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko : 22.02.20Za objednatele: Statutární město Ostrava
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno
Datum : 10.2.2022
Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1.2F	Pro 3 zapuštěná umyvadla - s nosem 2610 x 600 x 200 mm	ks	1,000	15 162,00	15 162,00	CN zhotovitel
		1.3F	Pro 2 zapuštěná umyvadla - s nosem 1610 x 600 x 200 mm	ks	1,000	11 664,00	11 664,00	CN zhotovitel
		2.1F	Pro 2 zapuštěná umyvadla - s nosem 2050 x 600 x 200 mm	ks	1,000	13 077,60	13 077,60	CN zhotovitel
		2.3F	Pro 2 zapuštěná umyvadla - s nosem 2050 x 600 x 200 mm	ks	1,000	13 077,60	13 077,60	CN zhotovitel
		2.6T	Pro 1 volně ložené umyvadlo 1797 x 450 x 30 mm	ks	1,000	7 506,00	7 506,00	CN zhotovitel
		2.9A	Pro 1 volně ložené umyvadlo 1800 x 450 x 30 mm	ks	1,000	7 542,00	7 542,00	CN zhotovitel
		2.10A	Pro 1 volně ložené umyvadlo 1800 x 450 x 30 mm	ks	1,000	7 542,00	7 542,00	CN zhotovitel
			Instalace a oprava	ks	1,000	15 456,00	15 456,00	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							91 027,20	
Celkem ZL 10c							91 027,20	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10d	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Nouzové osvětlení odpočet	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 09.02.2022
Popis změny: Změna rozmístění a počtu nouzového osvětlení.		
Zdůvodnění: Projektová dokumentace zahrnuje stropní nouzová svítidla s protipanikovou vyzařovací charakteristikou a také stropní svítidla se směrovou charakteristikou. Po prověření požadované intenzity nouzového osvětlení bylo zjištěno, že svítidla se směrovou charakteristikou osvětlí požárně bezpečnostní prvky a nemusí být instalována svítidla nástěnná nad požárně bezpečnostními prvky.		
Řešení: Upustit od montáže/ instalace nástěnných nouzových svítidel se symboly požárně bezpečnostních prvků a tím současně zajistit i finanční úsporu. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-55 051,50 Kč -66 612,32 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Datum : Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno	
Podpis, razítko : Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno	Datum : 3.3.22 Podpis, razítko : Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno	
Datum : 2022.03.03 Podpis, razítko :	Datum : 3.3.2022 Podpis, razítko : Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno	
Datum : Podpis, razítko :	Datum : 3.3.2022 Podpis, razítko :	

Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY BÝVALÝCH JATEK PRO

ÚČELY GALERIE PLATO OSTRAVA

Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

JKSO:

Část: 05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	----------	--------	-------------

Odpočet nouzových svítidel pro osvětlení požárně bezpečnostních prvků

238			Svítidlo N-CS, FZLV 48V, nástěnné, kombinované osvětlení tlačítkového hlásiče, se symbolem tlačítka	ks	-23,00	1 101,03	v ceně	- 25 323,69
239			Svítidlo N-HP, FZLV 48V, nástěnné, kombinované osvětlení HP, se symbolem HP	ks	-23,00	1 101,03	v ceně	- 25 323,69
240			Svítidlo N-H, FZLV 48V, nástěnné, kombinované osvětlení H, se symbolem H	ks	-4,00	1 101,03	v ceně	- 4 404,12
			CELKEM					- 55 051,50

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10e	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Omyvatelná barva	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 07.02.2022
Popis změny: Úprava povrchů omyvatelnou barvou		
Zdůvodnění: Z důvodů zvýšené spotřeby Microtoppingu na fasádě objektu "D" v letním období, bylo v průběhu stavby rozhodnuto, že v místnostech uvedených v příloze č.1 nebude aplikován Microtopping, který je finančně nákladný včetně jeho dovozu z Itálie. Materiál bude využit prioritně na fasádní povrchy a exponované místnosti. Povrchy, které byly provedeny v železobetonu, ze sádrovláknitých desek anebo z porobetonových stav. prvků, budou omítnuty a následně povrchově upraveny omyvatelnou barvou.		
Řešení: Provedení malby v sociálních zázemích omyvatelnou barvou. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	7 475,44 Kč 9 045,28 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno	
Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 Podpis, razítko : DIJ 02203 12 000 73	Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno	
Datum : 23.2.22 Podpis, razítko :	Datum : 3.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno	
Datum : 2022.03.03. Podpis, razítko :	Datum : 5.3.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příplatek za omyvatelnou barvu	m2	309,542	24,15	7 475,44	CN zhotovitel
		2.8A	(4*2,95)*2,7-1,7		30,160			
		2.9A	(2*(1,7+1,8)*2,7-1,7-1,5+(2*(1,6+1,05)*2,7))-1,5		28,510			
		2.10A	(2*(1,7+1,8)*2,7-1,7-1,5+(2*(1,6+1,05)*2,7))-1,5		28,510			
		2.11A	(2*(2,7+2,95))*2,7-1,7		28,810			
		2.6T	(2*(1,8+1,75))*2,7-1,7-1,5+(2*(1,65+1,05))*2,7-1,5		29,050			
		2.7T	(2*(2,15+2,95))*2,7-1,7		25,840			
		2.3T	(2*(1,4+2,95))*2,7-1,7		21,790			
		1.1bL	(2*(3,58+2,2))*2,7-1,9		29,312			
		1.2L	(2*(2,4+3,58))*2,7-1,9		30,392			
		1.3L	(2*(3,8+2,4))*2,7-1,9		31,580			
		1.1bL strop	3,58*2,2		7,876			
		1.2L strop	2,4*3,58		8,592			
		1.3L	3,8*2,4		9,120			
Celkem VÍCEPRÁCE							7 475,44	
Celkem ZL 10e							7 475,44	

Stavba:		„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10f	
Dotčená část díla:	SO 01		
Předmět změny:	Fabiony a HI pásy		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín		
ZL zpracoval za zhotovitele :	[redacted]		Datum : 07.02.2022
Popis změny: Provedení epoxidových fabionů a montáž koutových izolačních pásek			
Zdůvodnění: Z důvodů zvýšené spotřeby Microtoppingu na fasádě objektu "D" v letním období, bylo v průběhu stavby rozhodnuto, že v místnostech uvedených v příloze č.1 nebude aplikován Microtopping, který je finančně nákladný včetně jeho dovozu z Itálie. Materiál bude využit prioritně na fasádní povrchy a exponované místnosti. V koutech předmětných místností, kde hrozí proniknutí vlhkosti, je nutné zajistit jejich nepropustnost instalací hydroizolační pásy nebo epoxidového fabionu, které předepisuje technologický předpis pro provádění těchto podlahových stěrek.			
Řešení: Provedení fabionů a montáž hydroizolačních pásek. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.			
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	66 846,48 Kč 80 884,24 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. CN zhotovitel 3. Výkres detailu fabionu			
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [redacted] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto [schváleno] Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 Podpis, razítko :		Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto [schváleno] Datum : 9.3. Podpis, razítko : [redacted]	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto [schváleno] Datum : 3.3.22 Podpis, razítko : [redacted]		Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto [schváleno] Datum : 3.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]	
Za Autorský Dozor: KWK Promes [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto [schváleno] Datum : 2022.03.03. Podpis, razítko : [redacted]		Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto [schváleno] Datum : 5.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Fabiony	m	185,850	189,75	35 265,04	CN zhotovitel
	1.1F		(2,5+2,5+1,93+1,13+0,2)+(2*0,25)		8,760			
	1.2F		2*(2,6+1,8+1,63)+2,45+1,65+0,3+1,65+1,15+0,9+0,2		20,360			
	1.3F		(2*3,05)+2,3+1,7+2,06+1,46+(4*0,9)+1,95+1,25+0,3		20,720			
	1.4F		1,1+2,95+2,95+0,3+0,3		7,600			
	1.1bL		(2*3,58)+2,2+1,3+0,3		10,960			
	1.1cL		1,6+0,45+0,6+3,8+1,22+0,2+1,63+0,18+3,45		13,130			
	1.2cL		(2*3,58)+2,4+1,5+0,3		11,360			
	1.3L		(2*3,8)+2,4+1,5+0,3		11,800			
	1.4L		(2*1,2)+1,1+0,4		3,900			
	1.5L		(2*1,8)+0,3+0,4		4,300			
	1.3M		(2*3,68)+3,0		10,360			
	2.8A		(3*2,95)+2,15		11,000			
	2.9A		(2*1,8)+(2*1,1)+1,6+0,9+(2*1,05)		10,400			
	2.10A		(2*1,8)+(2*1,1)+1,6+0,9+(2*1,05)		10,400			
	2.11A		(2*2,95)+2,7+2,1		10,700			
	2.6T		(2*1,8)+(2*1,15)+1,65+1,15+(2*1,05)		10,800			
	2.7T		(2*2,95)+2,1+1,3		9,300			
			Dodávka a montáž HI pásků	m	84,000	375,97	31 581,44	vlastní
	2.1F		(2*2)+0,95+1,05+(2*1,1)+1,75+1,05		11,000			
	2.2F		(2*2,1)+1,9+1,1		7,200			
	2.3F		(2*2)+0,95+1,05+(2*1,1)+1,75+1,05		11,000			
	2.4F		(2*2,1)+1,1+0,3		5,600			
	2.5F		7+(2*1,1)+3,8+(4*0,2)		13,800			
	2.2G		(3*1,9)+1,2+(4*2,7)		17,700			
	2.4G		(3*1,9)+1,2+(4*2,7)		17,700			
Celkem VÍCEPRÁCE							66 846,48	
Celkem ZL 10f							66 846,48	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10g	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Zapravení detailů dveří v objektu D	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 07.02.2022
Popis změny: Zapravení detailů dveří v pohledovém betonu v objektu D tak, aby ocelový dveřní rám splynul ze stěnou, neboli jevil se jako tzv. ztracený. Zdůvodnění: Během realizace stavby a při technickém zpřesnění dveří, bylo nutno řešit provedení detailu styku dveří a stěn z pohledového betonu. Styk mezi ocelovým rámem dveří bude opatřen pásem z plechu tl. 1mm na který bude nanesen adhezni můstek, výztužná tkanina se stěrkovou hmotou a následně celá skladba designové stěrky Microtopping. Povrchově microtoppingem upravený plechový pruh umožní překrýt (schovat) ocelový dveřní rám, zakryje instalační pěnou vyplněnou spáru a zajistí, aby plocha betonové stěny a plocha dveřního křídla, které je povrchově upravené microtoppingem, byla v totožné rovině. Spára mezi designovou stěrkou a pohledovým betonem nebude prořezána a v rámci provozu bude spára přirozeně vytvořena. Řešení: Provedení styku detailu osazení dveří do pohledového betonu provést dle přiloženého detailu. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH 95 434,13 Kč 115 475,30 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Výkres-situace s vyznačením úprav 3. Výkres - detail řešení 4. Foto		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto Datum : Podpis, razítko : Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto Datum : 9.3. Podpis, razítko : schváleno schváleno	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto Datum : 3.3.22 Podpis, razítko : schváleno schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto Datum : 3.3.2022 Podpis, razítko : schváleno schváleno	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto Datum : 2022.03.03. Podpis, razítko : schváleno schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto Datum : 1.1.2022 Podpis, razítko : schváleno schváleno	

SOUPIS VÍCEPRACÍ								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení detailu styku dveřních ráků s PB	m	147,400	647,45	95 434,13	CN zhotovitel
			(5,2*11+5,6*2+5,3*1)*2		147,400			
Celkem VÍCEPRÁCE							95 434,13	
Celkem ZL 10g							95 434,13	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“****ZMĚNOVÝ LIST****ZL - 10h**Dotčená část díla: **SO 01**Předmět změny: **Geometrický plán**Objednatel: **Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava**Zhotovitel: **Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín**

ZL zpracoval za zhotovitele : [REDACTED]

Datum : 16.02.2022

Popis změny:

Provedení geometrického plánu na stávající budově bývalých jatek

Zdůvodnění:

Při zpracování geometrického plánu bylo zjištěno, že v katastru nemovitostí jsou stávající objekty A, B, C zaneseny v rozporu se skutečným stavem. Předmětem tohoto změnového listu je napravení daného rozporu tak, aby bylo možné správně navázat nově vybudovanou část objektu D na stávající objekty, které svým obrysem v průběhu výstavy nebyly měněny.

Řešení:

Provedení geometrického plánu na stávající objekty A, B, C budovy bývalých jatek.

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :**zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH****10 350,00 Kč
12 523,50 Kč****Seznam příloh:**

1. Rozpočet
2. Geometrický plán

Za Zhotovitele : **Zlínstav, a.s.**
[REDACTED]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto **(schváleno)**
Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
Podpis, razítko : **DČ: CZ283 15 669 7**

Za objednatele: **Statutární město Ostrava**
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto **(schváleno)**

Datum : [REDACTED]
Podpis, razítko : [REDACTED]

Za Autorský Dozor: **MS - projekce s.r.o.**
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto **(schváleno)**

Za objednatele: **Statutární město Ostrava**
[REDACTED]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto **(schváleno)**

Datum : **18.3.2022**

Podpis, razítko : [REDACTED]

Za Autorský Dozor: **KWK Promes**
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto **(schváleno)**

Za objednatele: **Statutární město Ostrava**
[REDACTED]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto **(schváleno)**

Datum : **17.3.2022**

Datum : **17.3.2022**

Podpis, razítko : [REDACTED]

Podpis, razítko : [REDACTED]

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vypracování geometrického plánu stávající budovy	kpl	1,000	10 350,00	10 350,00	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							10 350,00	
Celkem ZL 10h							10 350,00	

Celkem VÍCEPRÁCE

10 350,00

Celkem ZL 10h

10 350,00

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“		
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10i	
Dotčená část díla:	SO 01		
Předmět změny:	Bourání k-cí v trase přípojek NN		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín		
ZL zpracoval za zhotovitele :	[redacted]		Datum : 21.2.2022
Popis změny: Bourání konstrukcí v trase přípojek.			
Zdůvodnění: Při provádění výkopových prací NN přípojky bylo zjištěno, že v nově budované trase se nacházejí cihlobetonové a betonové konstrukce, které musí být odstraněny, aby mohl být proveden samotný výkop pro uložení a provedení trasy NN přípojky.			
Řešení: Vybourání konstrukcí v nově budované trase NN přípojky. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.			
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH	49 538,86 Kč
		vč. 21% DPH	59 942,02 Kč
Seznam příloh:			
1. Rozpočet	2. Výkres	3. Fotodokumentace	4. Zápis ze stavebního deníku
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [redacted] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto (schváleno)		Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto (schváleno)	
Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 Podpis, razítko : DIČ: CZ283 15 669 72		Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto (schváleno)		Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto (schváleno)	
Datum : 3.3.22 [redacted] Podpis, razítko : [redacted]		Datum : 3.3.2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	
Za Autorský Dozor: KWK Promes [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto (schváleno)		Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto (schváleno)	
Datum : 2022.03.03. [redacted] Podpis, razítko : [redacted]		Datum : 3.3.2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	

SOUPIS VÍCEPRACÍ






PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
941	K	139951123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva, ze ŽB nebo předpjátého strojně	m3	7,41	6 681,80	49 538,86	ZL 02j
	VV		beton: 0,6*1*1+0,7*1*1+0,6*1*1		1,90			
	VV		cihla: 0,8*1,2*1		0,96			
	VV		cihlobeton: 0,7*1,2*1,1+0,5*1,2*1,1+0,7*1*0,7+1,4*1,2*1+0,8*1*1		4,55			
Celkem VÍCEPRÁCE							49 538,86	

Celkem ZL 10i	49 538,86
---------------	-----------

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10j
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Změna zámku u dveří DA1.2	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 23.02.2022
Popis změny: Změna zámků u dveří D.A.1.2.		
Zdůvodnění: V projektu navržený zámek typu EL 460 (dveře DA1.2) není možné použít, jelikož nekomunikuje s čtečkou přístupového systému. Z tohoto důvodu je nutné použít jiný typ zámku (aktivní+pasivní) do každého dveřního křídla.		
Řešení: Dodávka a montáž nového zámku. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst.(5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	35 500,50 Kč 42 955,61 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. CN zhotovitele 3. Výkres		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 schváleno zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant schváleno zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 14.3.2022 Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant schváleno zamítnuto Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :	KWK Promes autorský dozor a projektant schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		EL002108	PE460/45/24 active set	ks	1,000	17 687,00	17 687,00	CN zhotovitel
		EL002015	PE920 pasive set 35mm	ks	1,000	17 813,50	17 813,50	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							35 500,50	
Celkem ZL 10j							35 500,50	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10k
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Otočení dveří 230/P	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 23.02.2022
Popis změny: Otočení dveří 203/P.		
Zdůvodnění: V průběhu stavby byla (vzhledem ke zjištěné špatné kvalitě nosné zdi) zmenšena šířka ochozu v objektu E, což mělo za následek, že dveře 203/P, které se původně otevíraly směrem do ochozu a nekolidovaly s chráněnou únikovou cestou, nyní po zužení šířky ochozu nemohou (z prostorových důvodů) již dostát požadavkům stanoveným ČSN 73 0802. Z tohoto důvodu je nutno změnit orientaci dveří o 180 stupňů. S touto změnou souvisejí nezbytné úpravy, jakými jsou odstranění panikového kování a jeho náhrada za nouzový zámek a stavební úpravy dveřního otvoru.		
Řešení: Osazení dveří v odpovídající orientaci v souladu s úpravou PBŘ. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	17 171,36 Kč 20 777,35 Kč
Seznam příloh:		
1. Rozpočet - soupis VCP 2. CN zhotovitele 3. Výkres 4. Vyjádření statika ke kvalitě nosné zdi		
Za Zhotovitele :  vedoucí provozu SZ 02 schváleno Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.  autorský dozor a projektant schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava  specialista přípravy a realizace investic schváleno Datum : 14.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes  autorský dozor a projektant schváleno Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava  TDI, Inkos Ostrava, a.s. schváleno Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			otočení smyslu otevírání dveří 203P	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	CN zhotovitel
2	K	311232034	Zdivo nosné z cihel plných lícových dl 240 mm P60 na MVC včetně spárování (cihly NF.16 červená -Melbourne vel. 240x115x71mm)	m3	0,200	23 409,00	4 681,80	SOD
4	K	62263100R	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel, tónovaná spárovací hmota- odstín anracit (7,5 kg/m2)	m2	2,000	481,50	963,00	SOD
88	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	11,100	168,30	1 868,13	SOD
89	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy (1,15+2*2,2)*2	m	11,100	41,30	458,43	SOD
					11,100			
Celkem VÍCEPRÁCE							17 171,36	
Celkem ZL 10k							17 171,36	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 101
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	ZOTK - potrubí	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 28.02.2022
Popis změny: ZOTK potrubí Zdůvodnění: Z důvodu rozdílných výšek a kolize s VZT potrubí a vazníkem NBS05C v místě 2.1K bylo nutné vyrobit mimoúrovňový kus potrubí ZOTK, aby bylo dosaženo plné funkčnosti systému ZOTK. Řešení: Výroba a montáž mimoúrovňového potrubí ZOTK. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	9 775,00 Kč 11 827,75 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. CN zhotovitele 3. Fotodokumentace		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [redacted] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto <u>schváleno</u> Zlínstav a.s. Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 14.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]	
Za Autorský Dozor: KWK Promes [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]	

4

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Potrubi ZOTK 1000x300x1430 mm	ks	1,000	9 775,00	9 775,00	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							9 775,00	
Celkem ZL 10l							9 775,00	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10m	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	SDV - opláštění výtahové šachty 2, samonosný podhled a SDV příčka	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 27.12.2021
Popis změny: SDV - opláštění výtahové šachty 2, samonosný podhled a doplnění příčky. Zdůvodnění: Z důvodu odsokoku v jednotlivých patrech v místě výtahové šachty č.2 je nutné provést její opláštění, aby byla zajištěna jedna rovina v lici nástupišť do výtahu č.2. Z důvodu absence podhledu v m.č. 2.9T, 2.3K, 1.5K a části mezibytové příčky v prostoru schodiště do 2.9T, bylo nutné provést samonosný podhled a vytažení příčky k podhledu, a to s ohledem na jednodlost prováděných konstrukcí. Řešení: Provedení opláštění výtahové šachty č.2, samonosného podhledu a příčky. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	23 371,75 Kč 28 279,82 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentace 3. Výkresy		
Za Zhotovitele :  Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	 Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 689 DIČ: CZ283 15 689 72 schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto Datum : Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.  autorský dozor a projektant zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	 schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava  specialista přípravy a realizace investic zamítnuto Datum : 14.3.2022 Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor: KWK Promes  autorský dozor a projektant zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	 schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava  TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto Datum : Podpis, razítko :
 schváleno	 schváleno	

Příloha č. 1

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		347111414.R00	Sádrovláknitá stěna předsazená profil CW+UW 50 deska 1x12,5	m2	12,177	746,33	9 088,05	ZL 08i
			(2,85+2,685)*2,2		12,177			
381	K	763231121	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	7,570	638,10	4 830,10	SOD
			2,35*1,37+2,9*1,5+2,65*2,17		7,570			
			Příplatek za samonosný podhled m.č. 2.9T, 2.3K a 1.5K	m2	7,570	644,00	4 874,76	CN zhotovitel
			2,35*1,37+2,9*1,5+2,65*2,17		7,570			
378	K	763212135	Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2x12,5 TI 80 mm 20 kg/m3	m2	3,160	1 449,00	4 578,84	SOD
		schodiště do 2.9T	1,8*2,4/2+1,25*1,6/2		3,160			
Celkem VÍCEPRÁCE							23 371,75	
Celkem ZL 10m							23 371,75	

Stavba: „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST ZL - 10n	
Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Tepelná izolace otočných stěn
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
ZL zpracoval za zhotovitele :	[redacted] Datum : 28.02.2022
Popis změny: Tepelná izolace otočných stěn	
Zdůvodnění: V rámci architektonické soutěže byl projekt vlastní budovy jatek a jeho okolí předložen jako jeden celek. Okolí budovy jatek bylo navrženo ve formě pevného betonového povrchu. Následně stupně PD (DÚR+DSP, DPS) již byly řešeny a povoleny pouze v rozsahu rekonstrukce samotné budovy jatek (předání DPS bylo v 10/2019). Úprava Veřejného prostranství u městských jatek v podobě studie byla předána v 10/2020 a na ní navazoval projekt DÚR+DSP a DPS. V rámci studie byly ve spolupráci s MAPPA změněny povrchy z betonových na mlatové s doplněním zeleně, a to primárně z důvodů zamezení zbytečného ohřívání plochy kolem jatek v letních měsících a navržení povrchů v souladu principy kompletního řešení této městské části. Detaily odvodnění základových prahů otočných vrat a nově navrženého mlatového povrchu bylo možné řešit ve stupni DPS, která byla rozpracována v průběhu podzimu 2021. Na základě těchto detailů bylo možné provést vlastní stavební práce týkající se realizace otočných stěn teprve v zimních měsících. V rámci realizace při aplikaci stříkané PUR pěny došlo k nízké expanzi tohoto materiálu, což je její vlastností při aplikaci v nízkých teplotách, a z tohoto důvodu se navýšila spotřeba izolace.	
Řešení: Provedení tepelné izolace otočných stěn. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.	
Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 31 588,20 Kč vč. 21% DPH 38 221,72 Kč	
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. Foto doplnění pěnování otočných stěn 3. CN zhotovitele 4. Původní HMG	
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [redacted] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Datum : Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 263 15 689 DIČ: CZ263 15 689 X Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted] X
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted] X	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 7. 7. 2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted] X
Za Autorský Dozor: KWK Promes [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 7. 9. 2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted] X	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 7. 9. 2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted] X

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		pol. 1)	Dopěňování otočné stěny OS2	ks	1,000	6 368,70	6 368,70	CN zhotovitel
		pol. 1)	Dopěňování otočné stěny OS3	ks	1,000	4 402,20	4 402,20	CN zhotovitel
		pol. 1)	Dopěňování otočné stěny OS4	ks	1,000	2 801,40	2 801,40	CN zhotovitel
		pol. 1)	Dopěňování otočné stěny OS5	ks	1,000	6 557,30	6 557,30	CN zhotovitel
		pol. 1)	Dopěňování otočné stěny OS6	ks	1,000	8 055,75	8 055,75	CN zhotovitel
		pol. 1)	Dopěňování otočné stěny OS7	ks	1,000	3 402,85	3 402,85	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							31 588,20	
Celkem ZL 10n							31 588,20	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10o	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Gravitační vtok objekt B	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 10.03.2022
Popis změny: Provedení střešní vpusti ve věži objektu B		
Zdůvodnění: Z důvodu nutnosti odvodnění střechy v nejvyšším podlaží věže v objektu B je nutné provést požadovanou střešní vpust včetně příslušného napojení.		
Řešení: Provedení odvodnění střechy ve věži objektu B. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	14 835,00 Kč 17 950,35 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Výkres 3. CN zhotovitel		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová <i>náměstkyně primátora</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno ✓ Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava <i>specialista přípravy a realizace investic</i> zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno ✓ Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno ✓ Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10p	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Doplnění nouzového svítidla	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 1.3.2022
Popis změny: Změna režimu otevírání otočných stěn OS4 a OS7		
Zdůvodnění: Budoucí uživatel dodatečně v průběhu realizace stavby požádal o změnu režimu otevírání otočných stěn tak, aby nedocházelo ke zbytečné manipulaci s otočnými stěnami OS4 a OS7 v době mimo návštěvní hodiny galerie. Pro daný případ je navržena dodatečná úprava PBŘ v rámci evakuačních tras a nouzového osvětlení, kdy bude doplněno jedno nouzové svítidlo a k němu příslušná kabeláž.		
Řešení: Z výše uvedeného důvodu do místnosti 1.1L bude přidáno nouzové osvětlení se směrovkou včetně nutné kabeláže. Toto nové osvětlovací těleso bude v aktivní vždy, když otočné stěny OS4 a OS7 budou uzavřeny, a bude přikazovat směr evakuace skrze místnost 1.5K. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	29 504,07 Kč 35 699,92 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Výkres 1 3. Výkres 2 4. CN zhotovitele		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová <i>náměstkyně primátora</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava zamítnuto Datum : 14.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWR Promes zamítnuto Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava zamítnuto Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :	

Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: GALERIE PLATO OSTRAVA

Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

JKSO:

Část: 05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - dílčí část xx, doplnění

Datum:

nouzového svítidla do 1.1L

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem	cenová soustava
Položky jsou jako individuální kalkulace. Rozměry zařízení a přístrojů jsou informativní, jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti. Dodávky, materiály a montáže musí být koordinovány zhotovitelem s požadavky uživatele a jeho schválením.									
1	2	Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého, včetně vývodek pro trubky, včetně použití lešení a pojízdných mechanismů.							
2		Trubka bezhalogenová na omítku, D 25 mm, včetně upevnění a vývodek	m	6,00	51,87		55,09	641,76	CN zhotovitel
3		Trubka ocelová pevně, typ 6029, nátěr dle požadavku interiéru	m	6,00	172,10		54,70	1 360,80	SOD
4		Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm ² , s požární odolností 60 min, včetně svorek pro sběrnici	ks	2,00	549,40		115,20	1 329,20	SOD
5		Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt a svítidel, elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění instalačních přístrojů	kg	10,00	57,60		54,00	1 116,00	SOD
6		Nosná ocelová konstrukce, do 5 kg, včetně bílého nátěru	ks	1,00	143,40		56,20	199,60	SOD
7	3	Kabely včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdí (vrtání do stavebních konstrukcí), ukončení v rozváděči, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení							
8		Kabel CXKH-V-J 3x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	40,0	35,60		17,30	2 116,00	SOD
9		Ukončení kabelů SZ	ks	2,00	80,60		57,60	276,40	SOD
10		Kabelová trasa - úložný systém s funkcí při požáru kabelů, dodávka a montáž, P60-R, certifikace	m	36,00	73,70		52,30	4 536,00	SOD
11		Protipožární utěsnění kabelů EI 60 dle výkresů PBS s certifikátem a atestem	m ²	0,05	5 760,00		5 040,00	540,00	SOD
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
16	5	Svítidla a zdroje - dodavatel elektro provádí dodávku a montáž svítidel a zdrojů včetně upevňovacího materiálu a upevnění, včetně závěsů délky 5m, pokud není uvedeno jinak u svítidla, montáže, zapojení a zprovoznění. Všechna svítidla jsou s elektronickým předřadníkem. Včetně použití lešení nebo pojízdných mechanismů. Včetně koordinace s požadavky uživatele. Rozměry jsou informativní. Předřadníky DALI jsou stmívatelné, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích							
17		Svítidlo N1, N3, N5, : AWEX ARROW N LED FZLV 48V + pictograms 2 W, nástěnná, závěsná IP44	ks	1,00	3 762,34		327,50	4 089,84	CN zhotovitel
18								-	
19								-	
20		CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM na napětí 48V, CBS-48V - doplnění systému pro svítidlo nouzového osvětlení, programování podle požadavků PBR							
21								-	
22								-	
23	7	Koordináční činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestů výrobků, systémů, zařízení dle zprávy PBS	hod	6,00			288,00	1 728,00	SOD
24		HZS - REVIZE	hod	6,00			360,00	2 160,00	SOD
25		Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, pláště, střecha	ks	3,00	374,40		151,20	1 576,80	SOD
26		Sekání drážek ve zdivu 15/50 mm a zaplnění rýh maltou, obnova lícového zdiva je součástí stavební části	m	10,00			79,59	795,90	CN zhotovitel
27		Vrtání do stropní desky D60 mm	ks	1,00	0,00		648,00	648,00	SOD
28								-	
29								-	
30								-	
31								26 974,64	
32		Dopravné	kpl	1,00	719,90			719,90	CN zhotovitel
33		Přirážka na přesun dodávek	kpl	1,00	428,95			428,95	CN zhotovitel
34		PPV	kpl	1,00	675,74			675,74	CN zhotovitel
35		Podružný materiál	kpl	1,00	704,84			704,84	CN zhotovitel
Celkem bez DPH								29 504,07	

Stavba: „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST ZL - 10q	
Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Doplnění napájení zvlhčovače, dveří a klap
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
ZL zpracoval za zhotovitele :	[redacted] Datum : 02.03.2022
Popis změny: Doplnění napájení zvlhčovače, požární vrata a požárních klapek.	
Zdůvodnění: Doplnění chybějících přívodů a komponentů pro zvlhčovače, požární vrata a požární klapky.	
Řešení: Doplnění kabelových tras kabelů, jističů. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst.(5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.	
Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 55 528,47 Kč vč. 21% DPH 67 189,45 Kč	
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. Výkres se zákresem napájení 3. CN zhotovitele	
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [redacted] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted]
Za Autorský Dozor: KWK Promes [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 [redacted] Podpis, razítko : [redacted]

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] dodávka	J.cena [CZK] montáž	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zvhlčovače – napájení						
99			Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně	m	25,70	20,20	13,07	855,04	SOD -1009
			Jistič 10A/1	ks	3,00	74,29	84,23	475,56	CN zhotovitel
84			62/50 mm	m	60,00	226,80	115,20	20 520,00	SOD -1009
			Napájení pro dveře						
94			Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně	m	40,00	9,70	17,30	1 080,00	SOD -1009
			Jistič 10A/1	ks	2,00	74,29	84,23	317,04	CN zhotovitel
			Požární klapy - 12ks						
109			Kabel CXKH-V-J 3x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	150,00	35,60	17,30	7 935,00	SOD -1009
121			Kabel CXKH-V 7x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	150,00	62,20	20,20	12 360,00	SOD -1009
			SHFKH-V 3x2x0,6	m	150,00	39,97	21,04	9 151,50	CN zhotovitel
								52 694,14	
			Dopravné	kpl	1,00		185,57	185,57	SOD -1009
			Přirážka na přesun dodávek	kpl	1,00		487,78	487,78	SOD -1009
			PPV	kpl	1,00		1 353,50	1 353,50	SOD -1009
			Podružný materiál	kpl	1,00	417,93	409,56	827,49	SOD -1009
Celkem VÍCEPRÁCE								55 528,47	
Celkem ZL 10q								55 528,47	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10r	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Větrací otvory ve 2.NP objektu A	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 02.03.2022
Popis změny: Větrací otvory ve 2.NP objektu A		
Zdůvodnění: Dochovaná a nyní upravovaná hmota cihelných budov ostravských jatek, s ohledem na zachování a podtržení jejich historických hodnot a ve snaze v co největší míře dosáhnout výrazné architektonické integrity, má všechny okenní otvory vyplněny neotevíracími okny. Pro zajištění požadované výměny vzduchu v m.č. 2.1G, 2.3G a 2.5G je nutno v jejich obvodových (fasádních) stěnách zřídit větrací otvory s manuální regulací, dle úpravy PD vypracované specialistou ve věci vzduchotechniky a větrání a v souladu se souhlasným vyjádřením KHS MS v Ostravě.		
Řešení: Provedení větracích otvorů. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst.(5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	32 982,86 Kč 39 909,26 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. Výkres s umístěním větracích otvorů 3. CN zhotovitele 4. Závazné stanovisko KHS Ms Ostrava		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 schváleno Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová <i>náměstkyně primátora</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic schváleno Datum : 14.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant schváleno Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. schváleno Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	4,100	4 113,00	16 863,30	SOD - 1003
	K	9799R014	2*0,8+4*0,625 Začištění otvoru a zatmelení obvodu	soub	12,000	348,50	4 182,00	ZL 07I
	K	871315211	2*6 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	4,100	427,17	1 751,39	ÚRS 2022/I
			2*0,8+4*0,625		4,100			
			Mřížka větrací 20x20 s žaluzií	ks	6,000	262,20	1 573,20	web+15%
			Mřížka plastová pr. 150mm	ks	6,000	102,35	614,10	web+15%
		073889112R00	Provedení nátěru barvou syntetickou - mřížka kulatá, barva černá	ks	6,000	62,14	372,85	RTS 2022/I
			Vnější krycí mřížka z děrovaného plechu, atypická výroba	ks	6,000	632,50	3 795,00	CN zhotovitel
		751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	ks	12,000	319,25	3 831,02	ÚRS 2022/I
Celkem VÍCEPRÁCE							32 982,86	
Celkem ZL 10r							32 982,86	

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“

ZL - 10s

Za objednatel: Statutární město Ostrava
[redacted]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno ✓
Datum : 11.5.2022
Podpis, razítko : [redacted]

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] dodávka	J.cena [CZK] montáž	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	výrobce STUCCHI	9001/B-H	HA1 - napájecí koncovka "H" – černá – 1.4EX	ks	2,00	719,39	51,75	1 542,29	CN zhotovitel
	výrobce STUCCHI	9000-4/B-H	STH4 - napájecí tříkruhová lišta 230V „H“ se sběrníci DALI, l=4000 mm	ks	2,00	9 165,05	340,40	19 010,90	CN zhotovitel
	výrobce STUCCHI	S-9000/122-SR-H + 9003/B-M	Spojka přímá skrytá H – elektrická a mechanická	ks	2,00	844,56	51,75	1 792,63	CN zhotovitel
	?	?	T-kus na lištu SYS10	ks	1,00	2 902,60	79,35	2 981,95	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE								25 327,76	
Celkem ZL 10s								25 327,76	

Stavba:		„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“									
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10t									
Dotčená část díla:	SO 01										
Předmět změny:	Úprava ochozu pro únik z 2.1 EX										
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava										
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín										
ZL zpracoval za zhotovitele :	[redacted]		Datum : 07.03.2022								
Popis změny: V průběhu stavby byla (vzhledem ke zjištěné špatné kvalitě nosné zdi) zmenšena šířka ochozu v objektu E, což má i příznivý estetický dopad. Po dodání a namontování posuvných požárních vrat se však ukázalo, že dochází ke kolizi evakuačních dveří ve vratech se zábradlím zúženého ochozu. Zdůvodnění: S cílem zajistit nejen řádný způsob otevírání evakuačních dveří, ale také požadovaný průchod o šířce 90 cm je nutná úprava tvaru podesty lávky a s ním souvisejícího zábradlí, v místě poblíž posuvných požárních dveří. Řešení: Již dříve provedené zábradlí v místě úpravy je třeba rozebrat a následně doplnit konstrukci podesty v požadovaném tvaru, včetně nového fragmentu zábradlí, a to tak, aby při otevření evakuačních dveří byl zajištěn průchod o minimální šířce 90 cm. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.											
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	58 108,88 Kč 70 311,74 Kč								
Seznam příloh: <table border="0"> <tr> <td>1. Rozpočet - soupis VCP</td> <td>5. Vizualizace nové úpravy</td> </tr> <tr> <td>2. Harmonogram</td> <td>6. Vyjádření statika ke kvalitě nosné zdi</td> </tr> <tr> <td>3. PD úprav ochozu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Foto stávajícího stavu</td> <td></td> </tr> </table>				1. Rozpočet - soupis VCP	5. Vizualizace nové úpravy	2. Harmonogram	6. Vyjádření statika ke kvalitě nosné zdi	3. PD úprav ochozu		4. Foto stávajícího stavu	
1. Rozpočet - soupis VCP	5. Vizualizace nové úpravy										
2. Harmonogram	6. Vyjádření statika ke kvalitě nosné zdi										
3. PD úprav ochozu											
4. Foto stávajícího stavu											
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [redacted] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto <u>schváleno</u> Zlínstav a.s. Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 J.S.: CZ283 15 669 72 Podpis, razítko :		Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]									
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]		Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 14.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]									
Za Autorský Dozor: KWK Promes [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]		Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : 11.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]									

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,136	2 379,60	323,63	SOD - 1003
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-03-48					
	VV		1,00*0,119 + (1,00*0,05*1/3)		0,136			
124	K	411354249R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm profil TRB-50/1040	m2	1,000	596,70	596,70	SOD - 1003
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48					
	VV		1,00		1,000			
125	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	1,000	17,10	17,10	SOD - 1003
130	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	24 300,00	97,20	SOD - 1003
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-03-48					
	VV		1,00*1,15*3,113/1000		0,004			
131	K	413232211	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v d 150 mm	kus	1,000	90,90	90,90	SOD - 1003
	VV		"kapsa ve zdi u ocel. nosníku UPE 120					
	VV		"v.č. 1-01-48" 1		1,000			
163	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,974	180,00	175,32	SOD - 1003
	VV		"pod Microtoping" 0,974		0,974			
168	K	6113810R1	Tenkovrstvá bezespárová polymerové cementová hmota se strukturou a barvou betonu (RAL 7044)- stěrka tl. 3,0mm ručně, vč. penetrace vnitřních stropů (Designová 3-složk. stěrka typu Microtopping)	m2	0,974	1 791,00	1 744,43	SOD - 1003
	VV		"IMITACE BETONU !					
	VV		"primer, 2x základní vrstva, vrchní vrstva, ochranný povlak !					
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48					
	VV		2,04*(0,895+0,06)/2		0,974			
171	K	612131121.1	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,386	61,60	331,79	ÚRS 2022/I
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48 a 1-03-48					
	VV		(1,00+1,285+0,125)*2,235		5,386			
173	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,386	171,00	921,01	SOD - 1003
	VV		"pod Microtoping" 5,386		5,386			
905	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,224	821,69	184,06	ÚRS 2022/I
	VV		"vyrovnání zdiva pro uložení trap.plechu- v.č. 1-03-48"					
	VV		1,20*0,10+0,80*0,13		0,224			
179	K	6123810R5	Tenkovrstvá bezespárová polymerové cementová hmota se strukturou a barvou betonu (RAL 7044)- stěrka tl. 3,0mm ručně, vč. penetrace vnitřních stěn (Designová 3-složk. stěrka typu Microtopping)	m2	5,386	1 791,00	9 646,33	SOD - 1003
	VV		"IMITACE BETONU !					
	VV		"primer, 2x základní vrstva, vrchní vrstva, ochranný povlak !					
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48 a 1-03-48					
	VV		(1,00+1,285+0,125)*2,235		5,386			
171	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,224	45,00	10,08	SOD - 1003
	VV		"vyrovnání zdiva pro uložení trap.plechu- v.č. 1-03-48"					
	VV		1,20*0,10+0,80*0,13		0,224			
222	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	0,913	54,00	49,30	SOD - 1003
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-03-48					
	VV		0,913		0,913			
236	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000	58,50	585,00	SOD - 1003
	VV		"dotčený prostor cca" 10,00		10,000			
244	K	953944112	Vstřelování hřebů rozměru do 6x60 mm	kus	3,652	54,00	197,21	SOD - 1003
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48					
	VV		(2,04*0,895/2)*4		3,652			
247	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,090	42 763,50	3 848,72	SOD - 1003
	VV		"nová ocel.konstrukce ochozu - obj.E					
	VV		"v.č. 1-02-48 (viz výpis bod 1 až 3 + pomoc.materiál)					
	VV		82,08 *1,10 /1000		0,090			
254	M	55379DA1	Atypická ocelová konstrukce - dle PD, vč. základní povrchové úpravy a kotveního materiálu	kg	90,288	40,90	3 692,78	SOD - 1003
	VV		"vč.prořezu, svary, spoj.prostředky a drobný materiál"					
	VV		"nová ocel.konstrukce ochozu - obj.E					
	VV		"v.č. 1-02-48 (viz výpis bod 1 až 3 + pomoc.materiál)					
	VV		82,08 *1,10		90,288			
904	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	267,09	267,09	ÚRS 2022/I
	VV		"kapsa pro ocelový nosník UPE 120					
	VV		"v.č. 1-01-48" 1		1,000			
902	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,840	163,67	1 119,52	ÚRS 2022/I
	VV		"v.č. 1-01-48 - již provedená omítka " (1,00+0,10+1,18)*3,00		6,840			
16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,046	57,60	463,45	SOD - 1003
	VV		"u rozšíření ochozu - OK a pohled					
	VV		(2,235*1,20)*2		5,364			

			"u opláštění zábradlí						
			2,235*1,20		2,682				
			Součet		8,046				
280	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	0,347	643,50	223,29	SOD - 1003	
281	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,347	153,00	53,09	SOD - 1003	
282	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,858	3,60	17,49	SOD - 1003	
	VV		0,347*14 *Přepočtené koeficientem množství		4,858				
283	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,347	225,00	78,08	SOD - 1003	
284	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,545	405,00	220,73	SOD - 1003	
357	K	763264881.FM C	Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 2,25 m do 2,5 m pro ocelový nosník deskou Firepanel A1 tl 12,5 mm	m	2,235	1 984,73	4 435,87	ÚRS 2022/I	
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48 a 1-03-48						
	VV		2,235		2,235				
359	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	9,040	18,00	162,72	SOD - 1003	
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48 a 1-03-48						
	VV		1,285+1,05+3*2,235		9,040				
364	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,974	25,20	24,54	SOD - 1003	
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48						
	VV		2,04*(0,895+0,06)/2		0,974				
371	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	0,974	45,00	43,83	SOD - 1003	
903	K	763212811	Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitá příčka	m2	7,140	33,99	242,71	ÚRS 2022/I	
	VV		"v.č. 1-01-48 - již provedené obložení " (1,10+0,10+1,18)*3,00		7,140				
381	K	763231121	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	0,974	638,10	621,51	SOD - 1003	
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48						
	VV		2,04*(0,895+0,06)/2		0,974				
383	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,161	963,00	155,04	SOD - 1003	
384	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	0,161	621,90	100,13	SOD - 1003	
901	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	3,000	258,10	774,30	ÚRS 2022/I	
	VV		"v.č. 1-01-48" 3,00		3,000				
489	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrku plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm	m2	1,000	585,00	585,00	SOD - 1003	
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48 a 1-03-48						
	VV		1,00		1,000				
490	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	1,000	58,50	58,50	SOD - 1003	
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48 a 1-03-48						
	VV		1,00		1,000				
491	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	1,000	69,30	69,30	SOD - 1003	
492	K	77751110R1	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 10 mm dekorativní lité podlahy (pryskyřice)	m2	1,000	855,00	855,00	SOD - 1003	
	VV		"2.NP - úprava ochozu - v.č. 1-02-48 a 1-03-48						
	VV		1,00		1,000				
495	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,034	586,80	19,95	SOD - 1003	
496	K	998777192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,034	181,80	6,18	SOD - 1003	
			Nůžková plošina	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	SOD - 1003	
Celkem VÍCEPRÁCE							58 108,88		
Celkem ZL 10t							58 108,88		

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 10u

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Protipožární úprava otočných stěn

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [REDACTED] **Datum :** 07.03.2022

Popis změny:

Úprava nadpraží otočných stěn pro zajištění PBR

Zdůvodnění:

Po montáži konstrukce otočných stěn do nosného rámu bylo zjištěno, že provozní toletance v průchodu hřídle stěny nosným rámem neumožní požární těsnost (odolnost) tohoto detailu. Proto bylo nutno požárně chránit hlavní staticky působící nosníky nadpraží samostatným požárním nástřikem ze spodní strany - viz detail.

Řešení:

Dle zpracované PD - detail.

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

**zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH**

**51 543,89 Kč
62 368,11 Kč**

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. PD
3. Zdůvodnění

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[REDACTED]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno
Datum : Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
Podpis, razítko : [REDACTED] 72
DiČ: CZ283 15 669

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno

Datum : [REDACTED]

Podpis, razítko : [REDACTED]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum : [REDACTED]

Podpis, razítko : [REDACTED]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[REDACTED]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno

Datum : 18.3.2022

Podpis, razítko : [REDACTED]

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno

Datum : 17.3.2022

Podpis, razítko : [REDACTED]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[REDACTED]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno

Datum : 17.3.2022

Podpis, razítko : [REDACTED]

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10v	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Navýšení kubatury odpadů	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 09.03.2022
Popis změny: Navýšení kubatury odpadů		
Zdůvodnění: Z důvodu skutečného vyprodukovaného objemu stavebního odpadu je nutné zlikvidovat směsný odpad, který nebyl předmětem výkazu výměr, jelikož výpočet kubatur vychází z tabulkové hodnoty objemové hmotnosti, která ve skutečnosti nesouhlasí neboť nezohledňuje stávající stav materiálů (vlhkost, pórovitost atd.).		
Řešení: Odvoz a likvidace stavebního odpadu. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce, dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	195 260,44 Kč 236 265,13 Kč
Seznam příloh:		
1. Rozpočet	4. Přehled skutečně odvezeného odpadu	
2. Fotodokumentace		
3. Vážní lístky ze dne 29.3.2022		
Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto <u>schváleno</u> Zlín, Bartošova 5532, Poč 760 01 IČ O: 223 15 609 DIČ: CZ283 15 669	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto <u>schváleno</u>
Datum :		Datum :
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor:	MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u>	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto <u>schváleno</u>
Datum :		Datum : 9.4.2022
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor:	KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto <u>schváleno</u>	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto <u>schváleno</u>
Datum :		Datum : 7.4.2022
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	455,790	153,00	69 735,87	SOD
105	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 381,060	3,60	22 971,82	SOD
		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	455,790	225,00	102 552,75	SOD
Celkem VÍCEPRÁCE							195 260,44	
Celkem ZL 10v							195 260,44	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10w	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Odpočet omítek věž B a změna povrchových úprav	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 02.03.2022
Popis změny: Odpočet omítek věž B a změna povrchových úprav		
Zdůvodnění: Na základě požadavku všech dotčených stran byly provedeny změny v povrchových úpravách ve věži objektu B. V 5.NP bude provedena vnější štuková omítka s transparentním hydrofobizačním nátěrem, ve 4.NP bude provedena hrubá omítka s transparentním hydrofobizačním nátěrem, ve 2. a 3.NP budou stěny očištěny od nesoudržných stávajících omítek, drážky zapraveny maltou (tzn. oprava omítky v rozsahu do 20%), okenní špalety budou opatřeny hrubou omítkou a vše bude opatřeno transparentním hydrofobizačním nátěrem. M.č. 2.11T (tlakové lahve) bude zevnitř dle PD (omítka s bílou výmalbou), vnější strana bude opatřena silikónovým pleťem vtlačeným do lepidla opatřena transparentním hydrofobizačním nátěrem. Na základě této dohodnuté změny povrchových úprav byly odečteny VPC omítky a postřik stropních konstrukcí, které nebudou provedeny vůbec a vápenné omítky vnitřních stěn.		
Řešení: Provedení nových povrchových úprav. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (4) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-24 705,91 Kč -29 894,15 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Výkres		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto Zlínstav, a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náčelnice primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 18.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 17.3.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 17.3.2022 Podpis, razítko :	

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	118,431	253,60	30 034,41	ÚRS 2022/I
		2 NP (6,151+6,003)*2*2,13 -1,20*2,10-0,90*1,75-0,42*1,02*4		45,967			
		2.NP - špalety dveře (0,90+2*1,75)*0,60		2,64			
		3.NP (5,995+6,165)*2*3,16 -0,25*0,90*8-0,25*1,16*4-0,31*2,08*4- 0,31*2,40*2		69,824			
		612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	67,592	197,85	13 372,77	ÚRS 2022/I
		4 NP (5,995+6,165)*2*2,60 -3,14*0,975*0,975*8		39,352			
		špalety oken (0,42*1,2)*2*4*0,5+(0,31*2,08+0,31*2,4+0,31*2,08+0,31*2,195+0,31*2,4+0,31*2,08+0,25+0,9+0,25+1,16+0,25+0,9+0,25+0,9+0,25+1,16+0,25+0,9+0,25+0,9+0,25+1,16+0,25+0,9)*2*0,5		28,2398			
		622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	67,104	316,23	21 220,18	ÚRS 2022/I
		5.NP střecha (6,65+6,73+0,15*2*2)*2*2,4		67,104			
		622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	67,104	213,13	14 302,15	ÚRS 2022/I
		5.NP střecha (6,65+6,73+0,15*2*2)*2*2,4		67,104			
		783826645 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek	m2	260,613	80,22	20 905,76	ÚRS 2022/I
		5.NP střecha (6,65+6,73)*2*2,4		64,224			
		4.NP (5,995+6,165)*2*2,60 -3,14*0,975*0,975*8		39,352			
		2.NP (6,151+6,003)*2*2,13 -1,20*2,10-0,90*1,75-0,42*1,02*4		45,967			
		2.NP - špalety dveře (0,90+2*1,75)*0,60		2,64			
		špalety oken (0,42*1,2)*2*4*0,5+(0,31*2,08+0,31*2,4+0,31*2,08+0,31*2,195+0,31*2,4+0,31*2,08+0,25+0,9+0,25+1,16+0,25+0,9+0,25+1,16+0,25+0,9+0,25+1,16+0,25+0,9)*2*0,5		28,2398			
		3.NP (5,995+6,165)*2*3,16 -0,25*0,90*8-0,25*1,16*4-0,31*2,08*4- 0,31*2,40*2		69,824			
		2.NP - omítka tleskové láhve (1,60+4,45)*2,13 -1,20*2,10		10,3665			
173	K	612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,367	171,00	1 772,67	SOD -1003
		2.NP - omítka tleskové láhve (1,60+4,45)*2,13 -1,20*2,10		10,3665			
Celkem Vícepráce						101 607,94	

162	K	611131101	Cementové postřiky vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-96,101	45,00	-4 324,55	SOD -1003
			*věž - 2.NP výše 29,66+6,39 -3,00*0,90 5,995*6,165 -1,50*1,35 *připočet žeber 5,995*0,29*2*(4+4)		33,35 34,934 27,817			
165	K	611321142	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	-96,101	261,00	-25 082,36	SOD -1003
			*věž - 2.NP výše 29,66+6,39 -3,00*0,90 5,995*6,165 -1,50*1,35 *připočet žeber 5,995*0,29*2*(4+4)		33,35 34,934 27,817			
178	K	6123810R1	Čistě vápenná jednovrstvá i jádrová omítka podle EN 998-1 pro exteriér a interiéru - vnitřních stěn tl.13mm, maximální zrnitost: 0,8 mm, faktor difuzního odporu μ : 10-15, strojově i ručně zpracovatelná	m2	-195,772	495,00	-96 906,94	SOD -1003
			*2.NP a výše "B" (věž) 2.NP 2.NP - špalety dveře 2.NP - omítka tlakové lahy 3.NP 4.NP špalety oken		45,967 2,64 9,7488 69,824 39,352 28,2398			
Celkem MĚNĚPRÁCE							-126 313,85	
Celkem ZL 10w							-24 705,91	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10x	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Odpočet v materiálu provedení VZT zařízení č.12	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 16.03.2022
Popis změny: Odpočet v materiálu provedení VZT zařízení č.12		
Zdůvodnění: Z důvodu nutnosti úskoků a minimálního množství místa bylo nutné potrubí systému Promat nahradit ocelovým potrubím s oboustrannou požární izolací a oplechováním. Daná úprava nemá vliv na funkci systému.		
Řešení: Změna v materiálovém provedení VZT. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-152 206,09 Kč -184 169,37 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. CN zhotovitele		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. zamítnuto vedoucí provozu SZ 02 <u>schváleno</u> Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 72 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto <u>schváleno</u> Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. zamítnuto autorský dozor a projektant <u>schváleno</u> Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava zamítnuto specialista přípravy a realizace investic <u>schváleno</u> Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes zamítnuto autorský dozor a projektant <u>schváleno</u> Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava zamítnuto TDI, Inkos Ostrava, a.s. <u>schváleno</u> Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

243	M	12 1	Výtukový kus šikmý 500x1000mm z promatu vč Síta a montáže - odpočet za provedení v pozinku	ks	2,000	-2 789,96	-5 579,92	
244	M	12 2	Výtukový kus šikmý 300x300mm z promatu vč síta - odpočet za provedení v pozinku	ks	1,000	-2 446,17	-2 446,17	
246	K	P	Promat potrubí včetně montáže - odpočet za provedení v pozinku	m2	60,000	-2 403,00	-144 180,00	

Celkem MĚNĚPRÁCE**-152 206,09****Celkem ZL 10x****-152 206,09**

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“							
Stavba:							
ZMĚNOVÝ LIST ZL - 10y							
Dotčená část díla: SO 01							
Předmět změny: Chybějící spotřebného množství designové stěrky MICROTOPPING							
Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava							
Zhotovitel: Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín							
ZL zpracoval za zhotovitele : [redacted] Datum : 10.03.2022							
Popis změny: Chybějící spotřebné množství designové stěrky MICROTOPPING v rámci nadspotřeby jedinečného provedení designu stavby							
Zdůvodnění: Dne 4. 11. 2020 byly zhotoviteli stavby předány dva vzorky Microtoppingu, označeny číslem 150 a 180, které připravil specialista na aplikaci Microtoppingu pan [redacted] , (na doporučení KWK Promes a se souhlasem italského výrobce stěrky Microtopping Ideal Work.). V rámci vzorkování byly oba vzorky přikládány na různých místech fasády, kdy bylo konstatováno, že vzorek č. 180 je nejvhodnější, a tudíž i referenčně-závazný pro povrchovou úpravu fasádních prvků (otočné stěny a ostatní plochy určené k této povrchové úpravě). Tato skutečnost byla zaznamenána do SD. Vhodnost a správnost úpravy původní tabulkové receptury (pro RAL 7044) na netabulkovou dle upřesněného vzorku č. 180 byla potvrzena na již realizovaných částech budovy, kdy jednoznačně byly splněny výrazové a architektonické požadavky důležité pro dosažení konečného vzhledu přestavovaného objektu jako celku. Zhotovitel byl pro aplikaci dané technologie řádně proškolen, a to včetně aplikace doporučené technologie, včetně přesně určených poměrů jednotlivých přísad a správnosti technologie nanášení, která byla aplikována na speciálním vzorku a odsouhlasena specialistou a architekty a porovnává s již dříve vyhotoveným a odsouhlaseným vzorkem, což dle italského dodavatele zapříčinilo zvýšení poměrových složek stěrky nad rámec poměrů standardních, ze kterých se vycházelo. Stěrky byly aplikovány na fasádě objektu „D“ dle harmonogramu v letních měsících, z čehož, dle výrobce stěrky, nakonec pramenilo další navýšení spotřeby materiálů, a to především z důvodu klimatických podmínek, kdy teplota fasády i přes řádné zastínění na lešení dosahovaly na aplikovaném podkladu vysokých teplot. Dle výrobce dochází k nepředvídatelnému navýšení spotřeb jednotlivých složek skladby Microtoppingu, kdy v daných klimatických podmínkách zahřátý podklad spotřebovává daleko více materiálu, než se udává v technologických listech .							
Řešení: Doplnění spotřebného množství designové stěrky MICROTOPPING Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Předpoklad dopadu do ceny :</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">zvýšení: bez DPH</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">468 186,62 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">vč. 21% DPH</td> <td style="text-align: right;">566 505,81 Kč</td> </tr> </table>		Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	468 186,62 Kč		vč. 21% DPH	566 505,81 Kč
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	468 186,62 Kč					
	vč. 21% DPH	566 505,81 Kč					
Seznam příloh: 1. Rozpočet - soupis VCP 2. CN zhotovitele 3. vyjádření výrobce 4. Porovnání spotřeb standard/skutečnost 5. Zápis ze SD							
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. [redacted] vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]						
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : [redacted] Podpis, razítko : [redacted]	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]						
Za Autorský Dozor: KWK Promes [redacted] autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]	Za objednatele: Statutární město Ostrava [redacted] TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko : [redacted]						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Chybějící spotřebné množství designové stěrky MICROTOPPING v rámci nadspotřeby jedinečného provedení designu stavby	kpl	1,000	468 186,62	468 186,62	CN nabídka dodavatel + 0%
kurz 25,30kč/E								
Celkem VÍCEPRÁCE							468 186,62	
Celkem ZL 10y							468 186,62	



Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10z
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Parapetní tvarovky	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 09.03.2022
Popis změny:		
Parapetní tvarovky		
Zdůvodnění:		
Revize fasády (ZL 03d), která určovala počet nových parapetních tvarovek, vycházela ze stávajícího stavu objektu 09/2020 po níž následovala stavební příprava okenních otvorů spočívající v dstraňování původních okenních rámců, úpravě tvaru ostění a dalších souvisejících pracích, kdy prostor objektu E nebyl dostatečně přístupný. Postupně zde probíhaly práce spojené s odstraněním pův. zastřešení átria, výkopové práce pro větrací a jiné potrubí, a proces hrubého očišťování cihelného zdiva a následné zjišťování skutečného stavu fasádních stěn átria včetně okenních otvorů. Z důvodů výše uvedených prací se muselo část původních parapetních tvarovek, dříve klasifikovaných jako použitelné, nahradit tvarovkami novými. Současně bylo nutné dopřesnit a doplnit tvarovky v parapetech okenních otvorů v objektu E, kdy prověrka soudržnosti a kvality jednotlivých parapetů byla možná teprve v době, kdy to umožňoval stav daných okenních otvorů, a to bylo možné až po revizi fasády zahrnuté v ZL 03d. Z důvodů zachování původního vzhledu fasády, je nutno doobjednat chybějící parapetní tvarovky		
Řešení:		
Dodávka a montáž parapetních tvarovek.		
Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)		
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	77 714,75 Kč 94 034,85 Kč
Seznam příloh:		
1. Rozpočet 2. Výkres 3. Fotodokumentace		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto schváleno Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 D.Č.: CZ283 15 669 72 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 18.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 17.3.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	966032911	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazených do 80 mm	m	48,450	41,19	1 995,56	ZL 03d
			0,19*255		48,450			
34	K	9660R001	Příplatek za obtížnost při demontáži keramických tvarovek parapetů, z důvodu požadovaného zpětného použití tvarovek	m	48,450	143,80	6 967,11	ZL 03d
17	K	781642230	Montáž obkladů parapetů z okapnic do vel. 200x200 mm kladených do malty	m	48,450	266,40	12 907,08	SOD - 1002
18	M	5962311D2	Parapetní deska vel. 150x120x15mm černomodrá, typu PR-KING Klinker	kus	255,000	150,50	38 377,50	ZL 03d
18	M	5962311D2A	Příplatek k parapetní desce za provedení glazované atyp 185x125x70mm - odstín zelený	kus	255,000	68,50	17 467,50	SOD - 1002
Celkem VÍCEPRÁCE							77 714,75	
Celkem ZL 10z							77 714,75	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10za	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Záměna XAL lišt - šedé a černé provedení	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 14.03.2022
Popis změny:		
Záměna svítidel XAL (osvětlovacích lišt) – z černých zapuštěných na šedé přísazené		
Zdůvodnění:		
V průběhu realizace stavby došlo k úpravě ochozu, u něhož byla upravena i tloušťka jeho vodorovné konstrukce včetně podhledu tak, aby vhodně navazoval na spárování a členění původní i z části rekonstruované cihlové pohledové stěny v atriu (zdůvodnění statika je ve ZL 10k, 10t), kdy bylo nutné konstrukci podhledu ochozu ze sádrovláknitých desek prostorově co nejvíce zeštíhlit a přisadit k ocelové nosné konstrukci ochozu. Z důvodů této nepředvídatelné úpravy nebylo již možné realizovat do pohledu zapuštěná svítidla (tato již byla dodána na stavbu v barvě černé, jelikož jejich barevnost se neuplatňovala navenek). Z technických důvodů je nutné použít svítidla přísazená k podhledu, který je povrchově upraven šedou vrstvou microtoppingu. Pro sjednocení celkového vizuálního charakteru prostoru atria, bylo dohodnuto nahradit černá zapuštěná svítidla za šedá přísazená. Záměna je v souladu se všemi již provedenými stavebními úpravami a požadavky na estetiku prostoru.		
Řešení:		
Záměna svítidel (osvětlovacích lišt) z černých zapuštěných na šedé přísazené.		
Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)		
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-21 661,86 Kč -26 210,85 Kč
Seznam příloh:		
1. Rozpočet 2. CN zhotovitel		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto Zlínstav, a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČ: 263 15 669 DIČ: CZ283 15 669	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto schváleno Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRÁCE									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
1			MOVE IT 45 3615 TRACK SURF SUSP DALI 48VDC, šedé provedení	ks	13	19 608,42	254 909,46	CN	zhotovitel
2			MOVE IT 45 2410 TRACK SURF SUSP DALI 48VDC, šedé provedení	ks	4	15 923,82	63 695,28	CN	zhotovitel
3			MOVE IT 45 TRACK SURF SUSP ENDCAPS PAIR, šedé provedení	ks	4	2 593,02	10 372,08	CN	zhotovitel
4			TRACK LINEAR CONNECTOR ELECT/MECH NON DIM/ZIGBEE/DALI 48VDC FOR MOVE IT 25/25S/45 SURF/SUSP	ks	13	1 316,52	17 114,76	CN	zhotovitel
5			MOVE IT 45 CEILING FASTENER L=10MM, šedé provedení	ks	56	280,14	15 687,84	CN	zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							361 779,42		
SOUPIS MÉNĚPRACÍ									
			MOVE IT 45 2407 TRACK TL DALI 48VDC	ks	-24	15 976,72	-383 441,28	CN	zhotovitel
Celkem MÉNĚPRÁCE							-383 441,28		
Celkem ZL 10za							-21 661,86		

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“		
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10zb		
Dotčená část díla:	SO 01		
Předmět změny:	Záměna výztuže podlah		
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín		
ZL zpracoval za zhotovitele :	[REDACTED]		Datum : 10.03.2022
Popis změny: Záměna výztuže podlah			
Zdůvodnění: Z důvodu urychlení technologického postupu a zvýšení efektivity bude nahrazena výztuž podlah drátky.			
Řešení: Záměna výztuže podlah Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce) Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.			
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-8 261,53 Kč -9 996,45 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Výkres			
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto Datum : Podpis, razítko :  Zlínstav, a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669		Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto Datum : Podpis, razítko :  schváleno	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. zamítnuto Datum : Podpis, razítko :  autorský dozor a projektant schváleno		Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto Datum : 18.3.2022 Podpis, razítko :  schváleno	
Za Autorský Dozor: KWK Promes zamítnuto Datum : 17.3.2022 Podpis, razítko :  autorský dozor a projektant schváleno		Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto Datum : 17.3.2022 Podpis, razítko :  schváleno	

Příloha č. 1

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	39,746	1 086,44	43 181,64	ÚRS 2022/I
			1.3K, 1.4K, 1.5K, 1.6K, 1.1M (20,53+18,44+107,1+15,83+47,29)*0,19		39,7461			

Celkem VÍCEPRÁCE

43 181,64

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

210	K	631362021	Výstužň mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-2,117	24 300,00	-51 443,17	SOD -1003
			(209,19*2*1,15)/6*26,4/1000		2,117			

Celkem MĚNĚPRÁCE

-51 443,17

Celkem ZL 10zb

-8 261,53

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10zc	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Odpočet silnoproudých a slaboproudých instalací	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 10.03.2022
Popis změny: Odpočet silnoproudých a slaboproudých instalací		
Zdůvodnění: V průběhu realizace stavby došlo k optimalizaci vedení tras NN jak uvnitř objektů, tak v rámci přípojky NN, čímž došlo k úspoře položek předepsaných v PD. Současně byly doplněny položky potřebné při kompletaci díla. Změna nouzového svítidla s piktogramem v m.č. 2.2K nad třiramenným schodištěm, doplnění napájecích lišt k osvětlení z důvodu kolize světelných lišt s hlavicemi sloupu v m.č.1.1L, kdy je nutné provést překlenutí hlavic doplněním dalších lišt a doplnění lišt v m.č. 2.1EX, kde jsou 3 okruhy. Optimalizací tras byly uspořeny nosné konstrukce všech rozvodů a současně nebylo zapotřebí realizovat protipožární kryty svítidel.		
Řešení: Odpočet silnoproudých a slaboproudých instalací, změna nouzového svítidla a doplnění napájecích lišt. §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	-798 691,40 Kč -966 416,59 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. CN zhotovitel		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 <u>schváleno</u> zamítnuto Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 250 15 009 DIČ: CZ000000000 Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora <u>schváleno</u> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant <u>schváleno</u> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic <u>schváleno</u> zamítnuto Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant <u>schváleno</u> zamítnuto Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. <u>schváleno</u> zamítnuto Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		-756 486,10	SOD
PŘÍPOJKA NN		-41 138,80	SOD
SLABOPROUDÉ ROZVODY		-57 094,50	SOD
Celkem MĚNĚPRÁCE		-854 719,40	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		56 028,00	SOD
Celkem VÍCEPRÁCE		56 028,00	
Celkem ZL 10zc		-798 691,40	

Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: GALERIE PLATO OSTRAVA

Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

JKSO:

Část: 05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Materiál	Montáž	Cena celkem
73			Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm ² , s požární odolností 60 min, včetně svorek pro sběrnici	ks	-600,00	549,40	115,20	-398 760,00
80			Lišta vkladací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/20 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji	m	-100,00	20,50	43,20	-6 370,00
81			Lišta vkladací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji	m	-80,00	36,70	43,20	-6 392,00
84			62/50 mm	m	-460,00	226,80	115,20	-157 320,00
160			Vačkový spínač 16A v plastové skříni, VS 16 1104 A4 VPO OK6, IP 54, čelní ovládač	ks	-10,00	435,60	144,00	-5 796,00
161			Vačkový spínač 32A v plastové skříni, VS 32 1104 A4 VPO, IP 54, čelní ovládač	ks	-30,00	473,00	158,40	-18 942,00
165			Tlačítkový ovládač v plastové skříni T22 1A P čv, IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem Central stop, Total stop, provedení a symboly dle PBS	ks	-2,00	492,50	115,20	-1 215,40
166			Tlačítkový ovládač se signálkou v plastové skříni T22 2A P črn, zel IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ, provedení a symboly dle PBS	ks	-6,00	492,50	115,20	-3 646,20
168			Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni T22 S2A P, IP 54, s označovacím štítkem	ks	-6,00	377,30	144,00	-3 127,80
169			Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni se signálkou XAL - D361 M, IP 54, s označovacím štítkem	ks	-2,00	483,10	144,00	-1 254,20
171			Zvonkové tlačítko	ks	-3,00	133,90	72,00	-617,70
297			Protipožární kryty vestavných svítidel v SDK s požární odolností	ks	-100,00	626,40	115,20	-74 160,00
315			VODOTĚSNÁ VÝVODKA PŘES HYDROIZOLACI SYSTÉMOVOU VODOTĚSNOU PRŮCHODKU URČENOU DODAVATELEM HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ	ks	-22,00	1 908,00	345,60	-49 579,20
73			Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm ² , s požární odolností 60 min, včetně svorek pro sběrnici	ks	-40,00	549,40	115,20	-26 584,00
236			Svítlidlo N: AWEX ARROW N LED FZLV 48V + pictograms 2 W včetně závěsu	ks	-1,00	2 721,60		-2 721,60
Celkem bez DPH								-756 486,10

1026 - SO 06 - Přípojka NN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Celkem MĚNĚPRÁCE							-41 138,80	
10	M	Pol10	AYKY 3x120+70	m	-104,000	130,30	-13 551,20	
11	M	Pol11	1-YY 185 černá	m	-45,000	306,70	-13 801,50	
12	M	Pol12	1-YY 185 zž	m	-15,000	306,70	-4 600,50	
22	K	Pol22	AYKY 3x120+70	m	-104,000	63,40	-6 593,60	
23	K	Pol23	1-YY 185 černá	m	-45,000	43,20	-1 944,00	
24	K	Pol24	1-YY 185 zž	m	-15,000	43,20	-648,00	

VÝKAZ VÝMĚR

OP č. OP: 19-MSPR-02.PRS

Galerie PLATO Ostrava

KABELOVÉ TRASY - KT :

Kód	VÝKAZ VÝMĚR	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Kabelové trasy:						
	Požární certifikovaná krabice KSK 100	-14 ks	508,30	-7 116,20	129,60	-1 814,40
	Parapetní žlab, bílý, bezhalogenový, vč. spojek, koncovek, kov.přepážk	-50 m	383,80	-19 190,00	121,00	-6 050,00
	Kryt přichytek 160x400PO	-10 ks	1 602,00	-16 020,00	371,50	-3 715,00
	MIS1, pod omítku	-1 ks	2 212,60	-2 212,60	976,30	-976,30

REKAPITULACE :

Dodávka (D) -44 538,80
Montáž (M) -12 555,70

Celkem bez DPH**-57 094,50**

Pozn.:

Stavba: PLATO OSTRAVA
 Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
 Část: 05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VCP komponenty pro osvětlení + pictogram

Napájecí jednotka DALI, 48VDC, délka kabelu 2000mm	ks	12,00	4 347,00	52 164,00	CN zhotovitel
AWEX ARROW N LED FZLV + pictogram vč. příslušenství	ks	1,00	3 864,00	3 864,00	CN zhotovitel

Upřesnění: s uchycením vpravo na stěnu a jedné šipky šikmo směrem dolů
 nad zobrazeným schodištěm

Celkem bez DPH

56 028,00

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKE BUDOVY BYVALYCH JATEK PRO UCELY GALERIE
 Objekt: PLATO OSTRAVA
 Část: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
 05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VCP komponenty pro osvětlení + piktogram

Nápisový jednotka DALI 45W DC délka kabelu 2000mm	ks	12,00	3 760,00	45 360,00
ARROW II LED FSLV - piktogram vč. příslušenství	ks	1,00	3 360,00	3 360,00
Montážní a uchycení - práce na stěnu a jedno dílo, také změření soulad zobrazeným schodištěm				

Celkem bez DPH

48 720,00

NOVÉ POLOŽKY
 Dodávka CELKEM
 +15%

4 347,00 52 164,00
 3 864,00 3 864,00

56 028,00

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 10zd
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Revizní panely a nábytkový sloup předstěna požárních vrat	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 25.03.2022
Popis změny: Revizní panely a nábytkový sloup předstěna požárních vrat		
Zdůvodnění: Mezi prostorem kavárny a atria jsou instalována protipožární pojízdná vrata, která byla navržena tak, že zajišťovala (byla schována) ve stěnové nise (v pouzdře), která byla vytvořena odebráním části cihlového zdiva z masivní dělicí stěny. V průběhu realizace přestavby bylo zjištěno, že tato stěna nevykazuje předpokládanou stabilitu, proto bylo nutné upravit řešení pojezdu pomocí předstěny z plechových profilů opláštěných sádrovláknitými deskami s povrchem ze štukové omítky, bíle vymalováno v souladu s okolním prostorem. Pro zajištění nezbytných revizí nebo oprav pohybového ústrojí vrat je nutné doplnit předstěnu o revizní panely z desek typu GRENAMAT AL, lamini Egger U201 ST9 (místo původně navržených sádrovláknitých desek, které jsou křehké), které splňují požadovanou reakci na oheň A2, včetně doplnění montážních a mechanických prvků (panty, zámky, úchyty) tak, aby u revizních krycích panelů byla zajištěna požadovaná provozuschopnost a vzhledová neopotřebovanost i v průběhu provozu objektu. Odejmutá část SDV desky bude použita v jiné části stavby.		
Řešení: Namísto sádrovláknitého panelu v místech revizních přístupů použít nábytkovou desku s příslušnou protipožární odolností. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	52 668,85 Kč 63 729,31 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Dokumentace 3. CN zhotovitele		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. vedoucí provozu SZ 02 zamítnuto Datum : Podpis, razítko : Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 689 DIČ: CZ283 15 689 schváleno 72	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora zamítnuto Datum : Podpis, razítko : schváleno	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. autorský dozor a projektant zamítnuto Datum : Podpis, razítko : schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava specialista přípravy a realizace investic zamítnuto Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko : schváleno	
Za Autorský Dozor: KWK Promes autorský dozor a projektant zamítnuto Datum : Podpis, razítko : schváleno	Za objednatele: Statutární město Ostrava TDI, Inkos Ostrava, a.s. zamítnuto Datum : 31.3.2022 Podpis, razítko : schváleno	

SOUPIS VÍCEPRACÍ								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Sestava revizních panelů na předstěnu požárních vrat materiál GRENAMAT AL tl. 12 mm - bez PÚ rozměr v. 300 x d. 2820 mm	ks	2,000	19 835,20	39 670,40	CN zhotovitel
			Krycí sloup - s revizním panelem v horní části materiál lamini Egger U201 ST9 šedá rozměr š.200 x hl. 200 x v. 2200 mm	ks	1,000	12 998,45	12 998,45	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							52 668,85	
Celkem ZL 10zd							52 668,85	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“****ZMĚNOVÝ LIST****ZL - 10ze**

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Odpočet zámečnických konstrukcí

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 08.03.2022

Popis změny:

Významná úspora hmotnosti oceli použité při statické sanaci stavby.

Zdůvodnění:

V průběhu stavby došlo na základě odkrytí částí konstrukcí a prověření jejich stávajícího stavu k upřesnění projektu jeho dílčích částí OK dle dané skutečnosti. Došlo k optimalizaci a úpravě provedení ztužujících věnců dle skutečného stavu narušeného zdiva, který byl zjištěn po zpřístupnění horního líce stěn, bylo optimalizováno potřebné ztužení základů a rovněž byla využita typová, technologicky vhodnější konstrukce typu Halfen která nahradila navrženou atypickou konstrukci pro obezdívání ocelových konstrukcí u otočných stěn.

Řešení:

Vypracování dílčích částí projektu (1-50), zahrnujících popsané optimalizace

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (6) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (nepředvídatelné dodatečné práce)

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH-1 523 370,28 Kč
-1 843 278,04 Kč**Seznam příloh:**

1. Rozpočet - soupis MNP

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno
Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669 72
Datum :
Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno
Datum : 31.3.2022
Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: KWK Promes
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum : 31.3.2022
Podpis, razítko :

Za objednatele: Statutární město Ostrava
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno
Datum : 31.3.2022
Podpis, razítko :

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

248	K	953946127	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 80 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	-7,0606	19 737,00	-139 355,06	SOD - 1003
			Statické zesílení základu					
249	M	55371R01	Atypická ocelová konstrukce - sanace zdi - dle PD, vč základní povrchové úpravy a kotveního materiálu	kg	-7 766,6820	41,90	-325 423,98	SOD - 1003
			Statické zesílení základu					
482	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	-10 053,0982	26,10	-262 385,86	SOD - 1003
			"ocelová konstrukce při sanacích zdi přivařená na OK"					
483	M	55371R01	Atypická ocelová konstrukce - sanace zdi - dle PD, vč základní povrchové úpravy a kotveního materiálu	kg	-11 058,4080	72,00	-796 205,38	SOD - 1003
			"vč profezu, svary, spoj prostředky a drobný materiál"					
Celkem MĚNĚPRÁCE							-1 523 370,28	
Celkem ZL 10ze							-1 523 370,28	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“****ZMĚNOVÝ LIST****ZL - 10zf**

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Doplnění zrcadel

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 OstravaZhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :

Datum : 01.04.2022

Popis změny:

Doplnění zrcadel

Zdůvodnění:

V souladu vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, musí být hygienické zařízení pro invalidy vybaveno sklopným zrcadlem.

Řešení:

Dodávka a montáž sklopných zrcadel.

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH8 475,35 Kč
10 255,17 Kč**Seznam příloh:**

1. Rozpočet
2. CN zrcadlo

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto schváleno
Datum : Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČ: 555 150 09
Podpis, razítko : DIČ: CZ203 10 069Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko :Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum :
Podpis, razítko :Za objednatele: Statutární město Ostrava
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto schváleno
Datum : 7.4.2022
Podpis, razítko :Za Autorský Dozor: KWK Promes
autorský dozor a projektant
zamítnuto schváleno
Datum : 7.4.2022
Podpis, razítko :Za objednatele: Statutární město Ostrava
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto schváleno
Datum : 7.4.2022
Podpis, razítko :

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zrcadlo pro tělesně handicapované 600x400mm, sklopné, na toalety, nerez lesk	ks	2,000	3 648,64	7 297,27	CN web
		781491011	Montáž zrcadel	ks	2,000	589,04	1 178,08	ÚRS 2022/I
Celkem VÍCEPRÁCE							8 475,35	
Celkem ZL 10zf							8 475,35	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10zg	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Aretace držáků hromosvodu	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 01.04.2022
Popis změny: Aretace držáků hromosvodu		
Zdůvodnění: Na základě požadavků architekta stavby, který klade velký důraz na celkový vzhled stavby od začátku projektu, byl odsouhlasen typ držáku vedení hromosvodu, včetně jeho přelátování TPO fólií tak, aby bylo docíleno celistvosti střešní krytiny a nebyl narušen jednotlivý vzhled střechy.		
Řešení: Provedení aretace držáků hromosvodu. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	137 448,00 Kč 166 312,08 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. CN zhotovitel		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno <i>Zlínstav a.s.</i> <i>Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01</i> <i>IČ: 259 48 000</i> <i>DIČ: CZ263 150688</i>	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová <i>náměstkyně primátora</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava <i>specialista přípravy a realizace investic</i> zamítnuto schváleno Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor: KWK Promes <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko :	Za objednatele: Statutární město Ostrava <i>TDI, Inkos Ostrava, a.s.</i> zamítnuto schváleno Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko :	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Přichycení patek hromosvodu 200 x 120mm, svar ze dvou stran, přeplátování TPO fólií	ks	400,000	343,62	137 448,00	CN zhotovitel
Celkem VÍCEPRÁCE							137 448,00	
Celkem ZL 10zg							137 448,00	

Stavba:

**„Rekonstrukce historické budovy bývalých
jatek pro účely Galerie Plato“**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - 10zh

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Hasící přístroje

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele : [REDACTED] **Datum :** 01.04.2022

Popis změny:

Doplnění hasicích přístrojů

Zdůvodnění:

Na základě požadavků PBR je nutné doplnit hasící přístroje na střeche.

Řešení:

Doplnění hasicích přístrojů.

Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny :

**zvýšení: bez DPH
vč. 21% DPH**

**3 600,00 Kč
4 356,00 Kč**

Seznam příloh:

1. Rozpočet
2. Výkres

Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.
[REDACTED]
vedoucí provozu SZ 02
zamítnuto *schváleno*
Datum : Zlín, Bartošova 5532, 760 01
10. 4. 2022
Podpis, razítko : *Dlč. 0222 10069*

Za objednatele: Statutární město Ostrava
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
zamítnuto *schváleno*
Datum : [REDACTED]
Podpis, razítko : [REDACTED]

Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o.
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto *schváleno*
Datum : [REDACTED]
Podpis, razítko : [REDACTED]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[REDACTED]
specialista přípravy a realizace investic
zamítnuto *schváleno*
Datum : 7. 4. 2022 [REDACTED]
Podpis, razítko : [REDACTED]

Za Autorský Dozor: KWK Promes
[REDACTED]
autorský dozor a projektant
zamítnuto *schváleno*
Datum : 7. 4. 2022 [REDACTED]
Podpis, razítko : [REDACTED]

Za objednatele: Statutární město Ostrava
[REDACTED]
TDI, Inkos Ostrava, a.s.
zamítnuto *schváleno*
Datum : 7. 4. 2022 [REDACTED]
Podpis, razítko : [REDACTED]

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	952Rp002	D+M RHP práškový 6kg s hasící schopností P6-21A	kus	4,000	900,00	3 600,00	SOD - 1003
Celkem VÍCEPRÁCE							3 600,00	
Celkem ZL 10zh							3 600,00	

Stavba:	„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 10zi	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Doplnění revizních dvířek dle závěrečné skutečnosti	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Datum : 01.04.2022
Popis změny: Doplnění revizních dvířek dle závěrečné skutečnosti		
Zdůvodnění: Umístění revizních dvířek pro revidovatelné zařízení a uzavírací ventily do stěn a podhledů, které je nutno doplnit po montáži všech rozvodů a zařízení. Tento skutečný stav nebylo možno stanovit v předstihu a to vzhledem k velkému množství probíhajících změn.		
Řešení: Dodávka a montáž revizních dvířek dle závěrečné skutečnosti. Změna bude provedena dle ustanovení §222, odst. (5), zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	79 350,00 Kč 96 013,50 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet		
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : 	Za objednatele: Statutární město Ostrava Mgr. Zuzana Bajgarová <i>náměstkyně primátora</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : 	
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.o. <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko : 	Za objednatele: Statutární město Ostrava <i>specialista přípravy a realizace investic</i> zamítnuto schváleno Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko : 	
Za Autorský Dozor: KWK Promes <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko : 	Za objednatele: Statutární město Ostrava <i>TDI, Inkos Ostrava, a.s.</i> zamítnuto schváleno Datum : 7.4.2022 Podpis, razítko : 	

SOUPIS VÍCEPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
909	K	76317R001	Revizní dvířka s korpusem, vč.osazení, kotvení a povrchové lakování.Microtepin(VCR 30)350mm	soub	23,000	3 450,00	79 350,00	ZL 06i

Celkem VÍCEPRÁCE

79 350,00

Celkem ZL 10zi

79 350,00