

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně
hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při
realizaci stavby
„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín –
Pavlovice trati Plzeň - Cheb“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana
Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2668/2020/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 532 351 0006

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**Společnost „AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená Společenskou smlouvou ze
dne 17. 6. 2020**

AZ Consult spol. s.r.o.
se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka
2096
zastoupená Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka
1093
zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Mgr. Petrem
Dvořákem, členem představenstva
jako „Společník 2“

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **20/110**
(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 6. 8. 2020 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ ve znění jejích dodatků č. 1-3 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku č. 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava čl. 4 odst. 4.2. a čl. 6 odst. 6.2., přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 1.A a následující se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění jsou následující skutečnosti:

Cílem zhotovení projektové dokumentace (dále „PD“) je návrh komplexního technického řešení jednotlivých SO. Při přípravě PD je výsledné technické řešení projednáváno s vlastníky sousedních nemovitostí dle požadavku ve vyjádření města Bor. Tyto vlastníky zastupuje zájmové sdružení Chatová osada Mže 67 z.s. Během projednávání přístupové cesty došlo ke změnám v návrhu, které musí do svého vyjádření schválit rada osady Mže67

(dále jen „rada“). Schůze rady proběhla dne 12. 03. 2022, kde byly s vlastníky projednány jejich požadavky. Závěry z jednání, které jsou uvedeny v zápise z jednání, je nutné promítnout do PD, současně vyplynula nutnost dalších níže uvedených jednání.

Konkrétně se jedná o zapracování finančních kompenzací osadníků, statické posouzení svahu za objekty a vydání doporučení, potřebu svolání dalších jednání z důvodu určení výše kompenzací, projednání trvalé mostní konstrukce za účasti Lesů ČR a obce Bor, doplnění projektové dokumentace o pasportizaci objektů chat a mostní objektu pro pěší, zapracování požadavku na lávku pro pěší, zahrnutí realizace zádržného fondu do PD, změnu polohy přístupové komunikace a doplnění místa pro otáčení vozidel a doplnění náhrady SS přípojek televizního rozvodu jako kompenzace za zničené během stavby.

V důsledku těchto skutečností není možné dodržet termíny vyplývající ze smlouvy, a proto dochází tímto dodatkem k jejich prodloužení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V návaznosti na projednané postupy a výluky pro realizaci stavby se také upravuje předpokládaný termín realizace AD.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku Článek 4 – Lhůty k provedení díla a Článek 6 – Platební podmínky.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4. odst. 4.2. a znění článku 6. odst. 6.2. Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- 4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín</i> <i>pro předání</i> <i>příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných</i> <i>v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
---------------------	--	--	--

Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
1.A dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti SOD	doplnění DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 26 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 03/2023 až 12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Článek 6 – Platební podmínky

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši **30% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
 - b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1.A dílčí etapa plnění – do 21 měsíců od nabytí účinnosti SOD**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ██████████- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
 - c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 23 měsíců** ██████████ **250 150,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
 - d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 26 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši ██████████ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
 - e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 12/2024**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ██████████ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne



14.04.2022 11:58
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne



Datum: 2022.04.14
08:15:13 +02'00'

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult spol. s.r.o.

Digitálně podepsal Ing. Jakub
Zavoral, Ph.D.
Datum: 2022.04.14 09:14:47
+02'00'

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Dvořák
Datum: 2022.04.14
08:59:37 +02'00'

Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s