

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021296, kterou dne 20. 12. 2021 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Agrotree s.r.o.

se sídlem: Samota 1254, 334 41 Dobřany
IČO: 07095856
DIČ: CZ07095856
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp.zn. C 36251
Zastoupená: Zdeněk Weber, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2001446310/2010
Telefon: 
ID Datové schránky: **n9y8p4a**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 20. 12. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2021296 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, práce a dodávky spočívající v modernizaci a výměně 3 ks garážových vrat budovy HZS Ústeckého kraje, stanice Litvínov, na adrese Podkrušnohorská 251, 436 03 Litvínov, zejména potom demontáž původních a dodávku a montáž nových garážových vrat včetně příslušenství a provedení všech souvisejících prací (dále jen „dílo“), vše v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PD“) zpracované Ing. Jiřím Mertlem IČO: 10449281 se sídlem Žatecká 2437/21, 434 01 Most (dále jen „projektant“) a dle cenové nabídky č. 3 (soupis prací – krycí list rozpočtu) zhotovitele ze dne 08. 12. 2021, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a kterou je zhotovitel vázán. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem **"PS Litvínov – modernizace garážových vrat"**.
2. Zhotovitel se v Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo zavázal dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do: 15. 04. 2022.
3. Dne **08.04.2022** primárně zhotovitel informoval objednatele o nemožnosti splnit smluvní závazek řádně a včas z důvodu překážek nepředvídatelných a nepřekonatelných, které zhotovitel objektivně nemohl ovlivnit a zcela stojí mimo jeho

dispozici, neboť v průběhu realizace díla bylo při narušení zakrytých částí stavby zjištěno, že dílčí část stavebních prací nelze provést dle PD vyhotovené projektantem. Z důvodu toho je nutné projektantem posoudit a navrhnout nový způsob realizace díla a provedení stavebních prací, a to včetně posouzení statického provedení statikem a úpravy PD projektantem tak, aby bylo možné dílo zhotovitelem řádně dokončit. Z důvodu toho potom byla realizace díla na nezbytně nutnou dobu v tomto rozsahu překážek přerušena. Termínem dokončení a předání díla by měl být dle sdělení zhotovitele den **16.05.2022** za předpokladu, že dojde jen ke drobným korekcím PD a nebude nutné provádět další práce nezbytné ke statickému zajištění. Předmětné skutečnosti potom zhotovitel osvědčil přípisem ze dne **13.04.2022**, doručeném objednateli téhož dne.

4. Objednatel vnímá důvody související s nemožností realizace díla vyjádřené v odst. 3 tohoto článku smlouvy, jako překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, které zhotovitel bez dalšího nemohl ovlivnit. Současně tato překážka nevznikla až v době, kdy by zhotovitel již byl v prodlení se splněním závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.

II.

Změna podmínek smlouvy a smluvních pokut

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku smlouvy o dílo se:
 - a) V Čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo doplňuje věta v následujícím znění:

„Převzetím nebezpečí změny okolností se pro účely tohoto ustanovení smlouvy a platné legislativy nerozumí důvody a okolnosti související s nemožností dílo dokončit dle PD provedené projektantem, pakliže objektivně vznikly mimo dispozici zhotovitele a zhotovitel je nemohl předvídat.“
 - b) v Čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo doplňuje věta v následujícím znění:

„V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla objednateli ve smyslu Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo z důvodů souvisejících s nemožností dílo dokončit dle PD provedené projektantem, které objektivně vznikly mimo dispozici zhotovitele a vyžádaly si nové úpravy PD, včetně provedení statického posouzení, což si vyžádalo přerušení realizace díla na nezbytně nutnou dobu, bude zhotovitel, analogicky dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, zproštěn povinnosti uhradit objednateli smluvní pokutu za pozdní předání díla objednateli oproti sjednanému termínu.“
 - c) v Čl. VII. odst. 3 písm. c) smlouvy o dílo se doplňuje část věty v následujícím znění:
 - d) *„přičemž do této doby se nezapočítává počet dnů, kdy byl zhotovitel zproštěn povinnosti uhradit objednateli smluvní pokutu za pozdní dokončení a předání díla objednateli z důvodů souvisejících s nemožností dílo dokončit dle PD provedené projektantem, jako důsledek překážek, které objektivně vznikly mimo dispozici zhotovitele a vyžádaly si nové úpravy PD, včetně provedení statického posouzení, což bylo spojeno s přerušением realizace díla na nezbytně nutnou dobu;“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Plzni dne 13.4.2022

Objednatel:



plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Zdeněk Weber
jednatel společnosti
Agrotree s.r.o.