

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDAKCE] zastoupený [REDAKCE], místopředsedou představenstva na straně objednatele

a

Bohemia Müller s.r.o., IČO 25015265, sídlem Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. C 11885 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDAKCE] zastoupená [REDAKCE], jednatelem na straně zhotovitele

uzavírají

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele: 614/VV/2021

Číslo zhotovitele: SM210087

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29. července 2021 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. srpna 2021, jejímž předmětem je výstavba dvou měníren včetně napájecích tras (dále jen „smlouva“).
- 2) Pro plnění díla je mimo jiné nezbytné, aby objednatel zajistil plnění třetí strany. Konkrétně objednatel musí zajistit dovedení přípojek elektrické energie k distribuční soustavě provozovatelem distribuční soustavy – společností ČEZ distribuce a.s.
- 3) Objednateli se nepodařilo zajistit výše zmíněné plnění třetí strany v termínu potřebném pro provedení díla ve sjednané lhůtě, a to z důvodu zdlouhavého majetkoprávního projednávání provedení přípojek mezi distributorem elektrické energie (společností ČEZ distribuce a.s.) a vlastníky dotčených pozemků (Českou republikou – Správou železnic, Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic a statutárním městem Pardubice). Zhotovitel přitom upozornil objednatele, že předmět díla – technologie měníren a zemní napájecí kabely – mohou v zimním období bez připojení k elektrickému napětí degradovat. Provádění díla v zimním období bez možnosti připojení technologie k distribuční soustavě je tak nevhodné a může mít negativní vliv na jakost předmětu díla.
- 4) Smluvní strany ze shora uvedených důvodů závazek ze shora označené smlouvy mění tímto dodatkem způsobem uvedeným v následujících ustanoveních.

II.

Doplnění ujednání o součinnosti

- 1) Objednatel je povinen zajistit, aby bylo možné měnírny, které jsou předmětem díla, připojit v místě jejich realizace k distribuční soustavě elektrické energie v napěťové hladině 35 kV a 0,4 kV. Přípojka v napěťové hladině 35 kV musí být do místa realizace měnírny přivedena, zapojena a zprovozněna nejpozději čtyři týdny před koncem lhůty k provedení díla. Přípojka v napěťové hladině 0,4 kV musí

být do místa realizace měřírny přivedena, zapojena a zprovozněna nejpozději dva týdny před koncem lhůty k provedení díla.

- 2) Pokud nebude součinnost v podobě přivedení, zapojení a zprovoznění přípojek elektrické energie poskytnuta včas, prodlužuje se lhůta k provedení díla tak, že skončí čtyři týdny po přivedení, zapojení a zprovoznění přípojek elektrické energie, ne však dříve než šest týdnů po oznámení nového termínu připojení, zapojení a zprovoznění přípojek.
- 3) Pokud objednatel v případě nedodržení termínu pro přivedení, zapojení a zprovoznění přípojek elektrické energie neoznámí zhotoviteli nedodržení termínu přivedení, zapojení a zprovoznění přípojek alespoň dva týdny před koncem lhůty pro přivedení přípojek, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, o který nedodrží lhůtu pro oznámení o nesplnění termínu pro přivedení přípojek, a to pro každou měřírnu, jež je předmětem díla, zvlášť.

III.

Změna termínu plnění

- 1) Termín provedení díla, sjednaný článkem VII, odst. 1 smlouvy, se nově sjednává pro obě části díla do 31. května 2022.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku porušení povinnosti objednatele poskytnout nezbytnou součinnost v souladu s původně sjednanými termíny plnění mohla zhotoviteli vzniknout škoda, kterou může být povinen nahradit (nezprostí-li se náhrady) objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění, která je předmětem tohoto dodatku, není případný nárok na náhradu škody vyplývající z porušení povinností objednatele ze smlouvy před uzavřením tohoto dodatku nikterak dotčen.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tímto dodatkem je měněna smlouva, která podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Elektronický dokument označený podpisy zástupců obou smluvních stran, je originálem dodatku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....
Bohemia Müller s.r.o.
[redacted], jednatel