



DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8.2.2021

OBJEDNATEL

Městská část Praha – Běchovice

Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČ: 00240044, DIČ: CZ00240044

Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

a

ZHOTOVITEL

Název: Tomek architekti s.r.o.

Sídlo: Daňkova 3333, 14300 Praha4

IČ: 05416990, DIČ: CZ05416990

Zastoupená: Ing. arch. Ondřejem Tomkem, jednatelem společnosti

Tento Dodatek č.1 byl schválen radou městské části dne 16.3.2022 číslo usnesení 12/089/22.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli rozšíření rozsahu díla ve Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2021.

A) Článek I. Odst.3 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3. Předmětem plnění této smlouvy je:

1. Analýza, koordinace a příprava podkladů (AN)
2. Architektonická studie včetně přípravy (ST)
3. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)*
4. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)*
5. Zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (* je uvažováno s PD pro sloučené územní a stavební řízení) pro realizaci stavby
6. Dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a dodávek, položkového rozpočtu (DPS)
7. Tendrová dokumentace vč. výkazu výměr (DZS)
8. Zpracování návrhu interiérového vybavení v podrobnosti prováděcí dokumentace v rozsahu:
 - Dřevěné lavice
 - Oltářní mensa
 - Kazatelna
 - Eucharistický svatostánek
 - Kropenka
 - Obklad vstupní části
 - Vybavení seminární místnosti nábytkem (stůl, židle)
 - Vybavení Sakristie nábytkem (stůl, židle)
 - Vestavná skříň v seminární místnosti
 - Vestavná skříň v sakristii
 - Elektronické varhany
 - Umělecké štuky na stěnách lodi kaple
 - Obtisk dlaní rukou do pohledového betonu
9. Spolupráce při výběru dodavatele
10. Autorský dozor

B) Článek II. Odst.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Fáze/etapa předmětu plnění	Doba zhotovení (týdny)
1. Analýza, koordinace a příprava podkladů (AN)	1
2. Architektonická studie včetně přípravy (ST)	1
3. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)*	10
4. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)*	12
5. Zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (* je uvažováno s PD pro sloučené územní a stavební řízení) pro realizaci stavby	20
6. Dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a dodávek, položkového rozpočtu (DPS)	8
7. Tendrová dokumentace vč. výkazu výměr (DZS)	4
8. Zpracování návrhu interiérového vybavení v podrobnosti prováděcí dokumentace	průběžně se zpracováním dokumentace

C) Článek III. Odst.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

III. CENA

1. Cena:


Fáze/etapa předmětu plnění	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
1. Analýza, koordinace a příprava podkladů (AN)	1 000,-	1 210,-
2. Architektonická studie včetně přípravy (ST)	5 000,-	6 050,-
3. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)*	210 000,-	254 100,-
4. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)*	493 000,-	596 530,-
5. Zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (* je uvažováno s PD pro sloučené územní a stavební řízení) pro realizaci stavby	130 000,-	157 300,-
6. Dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a dodávek, položkového rozpočtu (DPS)	100 000,-	121 000,-
7. Tendrová dokumentace vč. výkazu výměr (DZS)	50 000,-	60 500,-
8. Zpracování návrhu interiérového vybavení v podrobnosti prováděcí dokumentace	199 800,-	241 758,-
CENA CELKEM	1 188 800,-	1 438 448,-
	Kč / hod. bez DPH	Kč / hod. vč. DPH
9. Spolupráce při výběru dodavatele	1 000,-	1 210,-
10. Autorský dozor	1 000,-	1 210,-

D) Závěrečné ustanovení

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti datem zveřejnění v Registru smluv
- b) Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


V Praze dne 8.4.2022

Tomek architekti s.r.o.
architektura urbanismus interiér design



Ing. arch. Ondřej Tomek
Zhotovitel – jednatel společnosti
Tomek architekti s.r.o.

V Praze dne 11-04-2022



Ing. Ondřej Martan
objednatel – starosta městské části



