

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Tábor**
se sídlem: Žižkovo náměstí čp. 3, 390 01 Tábor
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor, č.ú. 9021-701427349/0800
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Štěpán Pavlík - starosta

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Eliška Pospíšilová - vedoucí odboru investic a strukturálních fondů, tel. č. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ing. Pavel Stolař - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
OlaSF, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx - jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: xxx. xxxxxxxx xxxxx

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 Č. Budějovice
zastoupená: xx. xxxxxxxx xxxxxxxx - jednatel
IČO: 60850515
Osoba vykonávající činnost koordinátora: xx. xxxxx xxxxxx(dále

též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.ú.čtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená:
xxx. xxxxxxx xxxxx, ředitel oblasti Čechy západ tel.č. xxx xxx xxx

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: xxxxxxxx xxxxxxxx tel. č. xxx xxx xxx
xxxxxx xxxxx tel. č. xxx xx

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: xx. xxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxx xxx xxx

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: xxxxx xxxxx

tel. č. xxx xxx xxx

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby

„Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SD 00647/2019 ze dne 15. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2020 a dodatku č. 2 ze dne 19.1.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“.

Předmětem tohoto dodatku je vypořádání práva na úhradu nákladů spojených s přerušením díla na dobu 437 kalendářních dnů, který byl uplatněn podle ustanovení § 2594 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel a předpisů, a to z důvodů přerušení prací způsobených vadami projektové dokumentace (309 kalendářních dní) a rovněž z důvodu zpoždění provedení přeložky sítí E. ON el. (128 dní), (dále společně jen „Události“), které byly dodatkem č. 2 uznány co do důvodů, přičemž o výši náhrady se strany této smlouvy zavázaly dále jednat.

Takto uplatněný nárok byl vyčíslen zhotovitelem přímou metodou na částku 11.126.857,81 Kč bez DPH a nepřímou metodou na částku 9. 121. 039, 72 Kč bez DPH (zejména jednání smluvních stran dne 31. 7. 2019, dopis č.j. KUJK 119513/2019 ze dne 2. 10. 2019, dopis zn. TA_výroba_2_2019 ze dne 2. 10. 2019, dopis č.j. TA_výroba_4_2020 ze dne 7. 12. 2020).

Pro potvrzení správnosti výše požadované náhrady si Jihočeský kraj nechal zpracovat jeho odborné posouzení. Zpracovatel posouzení společnost Klee Consulting, spol. s r. o. ve spolupráci se společností Contract management, a. s. stanovily podle zavedených metodik odhad výše nároku na 7 933 621,03 Kč bez DPH.

Dne 21. 3. 2022 proběhlo mezi smluvními stranami jednání, při kterém bylo ujednáno následující:

Nárok zhotovitele byl uznán ve výši **7 933 621,03 Kč** bez DPH, s níž je zhotovitel srozuměn a souhlasí s vypořádáním svého nároku z Událostí v této výši. S ohledem na to, že zhotovitel je dodavatelem stavby pro dva spoluinvestory Jihočeský kraj a Město Tábor, bylo dále ujednáno, že:

Jihočeský kraj uhradí zhotoviteli poměrnou část nároku ve výši **4 148 617,62 Kč** bez DPH, která odpovídá jeho aktuálnímu podílu na celkových stavebních nákladech (90,6358 %).

Město Tábor uhradí zhotoviteli poměrnou část nároku ve výši **3 785 003,41 Kč** bez DPH, která odpovídá součtu jeho aktuálního podílu na celkových stavebních nákladech (9,3642 %) a náhradě nároku ze zpoždění, které bylo způsobeno pozdním plněním ze smlouvy se společností E.ON č. č.13012988, se kterou Město Tábor uzavřelo s tímto subjektem dne 11. 4. 2019, tedy součtu částky 428 622,43 Kč a 3 356 380,98 Kč.

V souvislosti s tím, že se náhrada dle ustanovení § 2594 občanského zákoníku započítává do ceny díla, neboť se jedná o zvýšené náklady zhotovitele spojené s realizací díla oproti ujednanému položkovému rozpočtu prací, se smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení § 1903 občanského zákoníku na následujících změnách smlouvy o dílo.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo za objekty SO 111, SO 804 a VRN v částech 3,6 a 7 uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 2b a ve Změnovém listu č.4b.

celkem bez DPH	9 861 759,44 Kč
DPH 21 % Kč	2 070 969,48 Kč
Celkem včetně DPH	11 932 728,92 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2 a tohoto dodatku č. 3:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo za objekty SO 111, SO 804 a VRN v částech 3,6 a 7 uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 2b a ve Změnovém listu č.4b a na základě odhadu finančního nároku zhotovitele společnosti Klee Consulting, spol. s r. o. ve spolupráci se společností Contract management, a. s.

celkem bez DPH	13 646 762,85 Kč
DPH 21 % Kč	2 865 820,20 Kč
Celkem včetně DPH	16 512 583,05 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Smluvní strany prohlašují, že finanční nároky z Událostí, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou nesporné a budou zcela vyrovnány jejich zaplacením. Tento dodatek se nevztahuje na novou událost, která nastane po jeho podpisu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je Odhad výše nároku zhotovitele Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická vypracovaný společností Klee Consulting, spol. s r. o. ve spolupráci se společností Contract management, a. s.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Tábora č. 3389/66/22 ze dne 11.4.2022.

V Táboře dne 13.4.2022
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 13.4.2022
za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta


ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



Se sídlem OlgÝ HaÖloÖé 2874/12, 150 00, craha 5

tel: +xxx xxx xxx xxx, email: lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, IČ: 05244447

zapsaná Ö obchodním rejstříku, Öedená u Městského soudu v craze, oddíl C, Öložka 260589

Öe spolupráci s



Se sídlem cujmanoÖé 1755/10a, 140 00 Praha 4

tel: +xxx xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, IČ: 05306035

zapsaná Ö obchodním rejstříku, vedená Městskjm soudem v craze, oddíl B, Öložka 21757

ODHAD VÝŠE NÁROKU ZHOTOVITELE

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TÁBOR VÝCHOD - VOŽICKÁ

Zadavatel:

vihočeskj kraj, se sídlem 7 Zimního stadionu 1952/2, 570 76 České BudějoÖice

Zpracovatel:

Klee Consulting s.r.o., se sídlem OlgÝ HaÖloÖé 2874/12, 150 00, craha 5

Contract management, a.s. se sídlem cujmanoÖé 1755/10a, 140 00 Praha 4

Obsah

OBSAH	2
ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
ZÁKLADNÍ PROJEKTOVÉ INFORMACE	3
1 ÚVOD A CÍLE	4
2 STANOVENÍ ODHADU VÝŠE NÁROK.....	5
2.1 OKRAVOVÉ cODMÍNKY	5
2.2 KVAN0IFIKACE ODHAD7 NÁROK7.....	5
3 ZÁVĚR.....	7
PŘÍLOHY	7

Základní informace

Zpracovatel analýzy	Klee Consulting s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/12, 150 00, Praha 5 ve spolupráci s Contract management, a.s. se sídlem Cujmano 1755/10a, 140 00 Praha 4 (dále jen „ Zpracovatel “)
Stavba	Dopravní napojení průmyslové zóny Oábor Ojchod - Vožická (dále jen „ Stavba “ nebo také „ Dílo “)
Smlouva	Smlouva o dílo č. SDOPOVZI/158/18 uzavřená dne 17.07.2019 ¹ (dále jen „ Smlouva “)
Objednatel	vihočeský kraj, se sídlem 7 Zimního stadionu 1952/2, 570 76 České Budějovice (dále jen „ Objednatel “)
Zhotovitel	Eurovia CS, a.s. se sídlem Národní 158/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „ Zhotovitel “)

Základní projektové informace

Doba pro dokončení	630 kalendářních dnů (ode dne předání staveniště)
číslo smluvní částka	84 862 592,50 Kč (bez DPH)
	102 683 736,93 Kč (včetně DPH)

¹ <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9735307?backlink=pqb54>

1 Úvod a cíle

- (1). Tento dokument byl zpracován jako orientační posouzení předěpodobné výše nároku Zhotovitele vzniklého na Díle. Nárok plyne ze dvou Rizikových událostí objednatele a řeší přibližně náklady za prodloužení doby pro dokončení (dále jen „**Nárok**“).
- (2). Nárok je kvantifikován podle metod určené pro odhadování výše nároku z Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení pomocí², vydané Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „**Metodika**“).
- (3). Zpracovatel tedy použije ke kvantifikaci Nároku metodu matematického modelování pomocí souhrnného vzorce (v souladu s Kapitolou 6 Metodiky).
- (4). V tomto dokumentu Zpracovatel provede Euperní odhad výše Nároku na základě stručných informací (okrajových podmínek) od Objednatele.

² https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2020_metodika-financnich-naroku.pdf

2 Stanovení odhadu výše nárok

2.1 Okrajové podmínky

- (5). Zpracovatel pro účelý EÚpertního odhadu Ůjše Nároku dostal odpŮěď na jednotliŮé okrajoŮé podmínkÝ. OkrajoŮé podmínkÝ mohou měnit ŮjsledkÝ použité metodÝ souhrnného Ůzorce Ů souladu s Metodikou.
- (6). OkrajoŮé podmínkÝ a jejich odpŮěď předané Objednatelem jsou:

Okrajová podmínka	Odpověď okrajové podmínky
a) ZpŮsobila RizikoŮá událost 1 kompletní zastaŮení staŮebních prací? Nebo práce v nějakém rozsahu probíhali?	Ano, zpŮsobila, práce neprobíhalÝ.
b) Vzniklo zpoždění z této RizikoŮé události 1 plně z dŮŮodu na straně Objednatele?	Ano.
c) ZpŮsobila RizikoŮá událost 2 kompletní zastaŮení staŮebních prací? Nebo práce v nějakém rozsahu probíhali?	Ne, staŮební práce probíhalÝ.
d) Z jakého dŮŮodu Ůzniklo zpoždění z RizikoŮé události 2? Od kdÝ do kdÝ zpoždění Ůzniká?	Vznamná změna cOV – stavba nebyla zahájena dle cD, z dŮŮodu nedodělkŮ na projektoŮé dokumentaci se muselo začít se staŮebními pracemi na jiných staŮebních objektech, než býlo předpokládáno.
e) Vzniklo zpoždění z této RizikoŮé události 2 plně z dŮŮodu na straně Objednatele?	Ano vzniklo.
f) ve možné požadoŮat po ZhotoŮitele harmonogram s kritickou cestou? (udělaný v softxaru, který k tomu slouží? Ne eŮcel). Pokud ne, je možné, abÝ například ODS stanoŮil, které objektÝ určitě býly na kritické cestě a které měly časŮé rezerŮY?	ObjektÝ na kritické cestě: SO 002, SO101A, SO 102, SO 103, SO 181, SO 201, SO 301 SO 302, SO 303, SO 351, SO 352, SO 404, SO 405, SO 701, SO 801, SO 802
g) Sedí tÝto informace? BÝla RizikoŮá událost 1 pro ZhotoŮitele časŮě předŮídatelná a RizikoŮá událost 2 ne?	RizikoŮá událost 1 býla pro ZhotoŮitele předŮídatelná a RizikoŮá událost 2 ne.
h) proč je Ůjpočet souhrnného Ůzorce na RizikoŮou událost 2 proŮedený pouze na 128 dní?	ZhotoŮitel, mimo jiného díky dobrým ŮztahŮm s včk, Ů rámci Claimu uŮazuje pouze s neznámou dobou zpoždění 128 dní.

2.2 Kvantifikace odhadu nároku

- (7). Zpracovatel provedl kontrolu kŮantifikace Ůjše Nároku na základě podkladŮ od Zhotovitele a odpŮědí na okrajoŮé podmínkÝ od Objednatele.

(8). Kvantifikace je provedena v příloze č. 1 tohoto Dokumentu.

3 Závěr

- (9). Zpracovatel provedl odhad výše Nároku Zhotovitele na základě informací uvedených v tomto dokumentu s výsledkem **7 933 621,03 Kč**.

Přílohy

příloha č. 01 – Kvalifikace odhadu nároku

čříloha č. I - Odhad finančního nároku zhotovitele

Souhrnný vzorec															
SO	Název objektu	Celková hodnota objektu	Zůstatková hodnota při přerušení stavby 6.9.2019 Csi	čůvodní dokončení 2019	Nové dokončení dle harmonogramu u 2021	Zpoždění	čůvodní doba vstavby t _{pův}	Doba zpoždění	Kvantifikovaná doba zpoždění se zohledněním reakční doby II2 dní	t/t _{pův} maximum 1	Koeficient	Celkové náklady Riziková událost č. 1 Nci= 0,1 x Csi x (t/t _{pův}) Nci= 0,06 x Csi x (t/t _{pův})	Neznámá doba zpoždění EON přeložka - objekty na kritické cestě t ₁	t/t _{pův} maximum 1	Celkové náklady Riziková událost č. 2 Nci= 0,1 x Csi x (t/t _{pův}) Nci= 0,06 x Csi x (t/t _{pův})
Suma		86 405 790,26	84 847 407,59									4 577 240,05			3 356 380,98
002	Bourání vozovek	2 110 164,24	2 110 164,24	29.11.2020	15.08.2022	624	480	309 (112)	112	0,23	0,10	49 237,17	128	0,27	56 271,05
101A	Komunikační propojení Chjnovská - Vožická km 0,144-0,415	11 581 382,32	11 067 699,32	07.04.2020	27.11.2022	964	183	309 (112)	112	0,61	0,10	677 367,39	128	0,70	774 134,16
101B	Komunikační propojení Chjnovská - Vožická km 0,415 - 1,403	15 524 655,18	14 495 285,91	14.03.2021	15.07.2021	123	407	123 (112)	112	0,28	0,06	239 332,48	0	0,00	0,00
102	řprava křižovatky silnic II/123 a III/4093 (ul. Chjnovská	9 375 823,93	9 375 823,93	30.04.2020	27.11.2022	941	196	309 (112)	112	0,57	0,10	535 761,37	128	0,65	612 298,71
103	čříjezdová komunikace k výrobnímu areálu	6 791 435,00	6 788 792,60	23.10.2019	31.10.2021	739	77	309 (112)	112	1,00	0,10	678 879,26	128	1,00	678 879,26
104	řprava stávající komunikace k lávce	462 435,08	462 435,08	01.07.2020	27.11.2022	879	122	309 (112)	112	0,92	0,06	25 471,83	0	0,00	0,00
105	řprava silnice II/13V (ul. Vožická)	2 999 751,17	2 999 751,17	29.08.2020	31.07.2021	336	48	309 (112)	112	1,00	0,06	179 985,07	0	0,00	0,00
111	Stežka pro pěší a cyklisty za protihlukovým valem	743 411,47	743 411,47	13.11.2020	26.09.2021	317	111	303 (112)	112	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
171	Dopravní značení	467 472,46	467 472,46	01.04.2021	27.11.2022	605	552	309 (112)	112	0,20	0,06	5 690,97	0	0,00	0,00
181	Dopravní opatření po dobu vstavby	672 133,30	659 445,30	23.04.2021	27.11.2022	583	625	309 (112)	112	0,18	0,10	11 817,26	128	0,20	13 505,44
191	Protihlukový val	3 103 648,87	3 103 648,87	01.11.2020	07.11.2021	371	61	309 (112)	112	1,00	0,06	186 218,93	0	0,00	0,00
201	Lávka pro pěší a cyklisty	7 797 422,37	7 797 422,37	01.09.2020	15.08.2022	713	201	309 (112)	112	0,56	0,10	434 483,24	128	0,64	496 552,27
211	Opěrná zeď u Logistického centra	1 035 509,07	1 035 509,07	10.08.2020	10.08.2020	0	61	0	0	0,00	0,06	0,00	0	0,00	0,00
301	čřeložka kanalizace DN 200 u výrobního areálu	287 013,98	287 013,98	02.09.2019	17.04.2022	958	16	309 (112)	112	1,00	0,10	28 701,40	128	1,00	28 701,40
302	Kanalizační stoka DN 300 u ul. Chjnovská	372 018,45	372 018,45	30.10.2019	08.05.2022	921	30	309 (112)	112	1,00	0,10	37 201,85	128	1,00	37 201,85
303	Kanalizační přípojky kanalizace od uličních vpustí	1 118 160,95	1 118 160,95	08.04.2020	16.10.2022	921	24	309 (112)	112	1,00	0,10	111 816,10	128	1,00	111 816,10

Souhrnný vzorec															
SO	Název objektu	Celková hodnota objektu	Zůstatková hodnota při přerušení stavby 6.9.2019 Csi	cůvodní dokončení 2019	Nové dokončení dle harmonogramu u 2021	Zpoždění	cůvodní doba výstavby t _{pův}	Doba zpoždění	Kvantifikovaná doba zpoždění se zohledněním reakční doby II2 dní	t/t _{pův} maximum 1	Koeficient	Celkové náklady Riziková událost č. 1 Nci= 0,1 x Csi x (t/t _{pův}) Nci= 0,06 x Csi x (t/t _{pův})	Neznámá doba zpoždění EON přeložka - objekty na kritické cestě t ₁	t/t _{pův} maximum 1	Celkové náklady Riziková událost č. 2 Nci= 0,1 x Csi x (t/t _{pův}) Nci= 0,06 x Csi x (t/t _{pův})
304	Kanalizační stoka DN 400 v km 0,870	2 946 239,81	2 946 239,81	03.05.2020	03.11.2020	184	123	184 (112)	112	0,91	0,06	160 965,30	0	0,00	0,00
305	Rekonstrukce kanalizačního sběrače do Zavadilské ulice	5 974 735,23	5 974 735,23	07.11.2019	14.05.2021	554	91	309 (112)	112	1,00	0,06	358 484,11	0	0,00	0,00
311	Retenční nádrž v km 0,8VO	2 356 309,23	2 356 309,23	01.06.2020	30.04.2021	333	61	309 (112)	112	1,00	0,06	141 378,55	0	0,00	0,00
321	Úpravy stávajících meliorací	86 722,64	86 722,64	01.05.2020	30.05.2021	394	16	309 (112)	112	1,00	0,06	5 203,36	0	0,00	0,00
351	čreločka vodovodu DN 200 u ul. Chjnovská	1 545 482,57	1 545 482,57	11.11.2019	30.04.2022	901	10	309 (112)	112	1,00	0,10	154 548,26	128	1,00	154 548,26
352	čreločka vodovodu DN 100 u výrobního areálu	376 517,79	376 517,79	29.08.2019	17.04.2022	962	10	309 (112)	112	1,00	0,10	37 651,78	128	1,00	37 651,78
353	čreločka vodovodu DN 225 v km 0,680	563 193,51	563 193,51	18.06.2020	30.03.2021	285	10	285 (112)	112	1,00	0,06	33 791,61	0	0,00	0,00
354	čreločka vodovodu DN 50 do zahrádkářské kolonie	160 067,88	160 067,88	17.09.2019	15.12.2020	455	16	0	0	0,00	0,06	0,00	0	0,00	0,00
355	Ochrana vodovodu DN 225 v km 1,021	362 313,25	362 313,25	30.05.2020	15.04.2021	320	10	309 (112)	112	1,00	0,06	21 738,80	0	0,00	0,00
371	crovizorní odvodnění I. Etapy komunikace	754 349,22	754 349,22	22.12.2019	30.09.2020	283	136	283 (112)	0	0,00	0,06	0,00	0	0,00	0,00
404	čreločka kabelů a stožárů VO	335 604,60	335 604,60	31.10.2019	23.07.2022	996	45	309 (112)	112	1,00	0,10	33 560,46	128	1,00	33 560,46
405	čreločka kabelů a stožárů SSZ	1 201 316,90	1 201 316,90	31.10.2019	23.07.2022	996	45	309 (112)	112	1,00	0,10	120 131,69	128	1,00	120 131,69
406	Signální blikač u přechodu	391 607,90	391 607,90	16.04.2020	22.08.2021	493	179	309 (112)	112	0,63	0,06	14 701,70	0	0,00	0,00
701	crothluková stěna	1 515 229,69	1 515 229,69	26.11.2019	31.07.2021	613	30	309 (112)	112	1,00	0,10	151 522,97	128	1,00	151 522,97
801	8prava oplocení u Hasičské zbrojnice	122 742,83	122 742,83	27.11.2019	12.06.2022	928	45	309 (112)	112	1,00	0,10	12 274,28	128	1,00	12 274,28
802	Úprava oplocení u výrobního areálu	373 313,21	373 313,21	27.08.2019	24.10.2021	789	17	309 (112)	112	1,00	0,10	37 331,32	128	1,00	37 331,32
803.1	Ozelenění protihlukového valu	1 156 753,29	1 156 753,29	03.04.2021	24.04.2022	386	61	309 (112)	112	1,00	0,06	69 405,20	0	0,00	0,00
803.2	Vjsadba stromořadí	376 439,18	376 439,18	31.03.2021	24.04.2022	389	30	309 (112)	112	1,00	0,06	22 586,35	0	0,00	0,00
804	Rekultivace ploch	1 364 413,69	1 364 413,69	31.03.2021	27.11.2022	606	30	309 (112)	112	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00