

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1995-2012-130747,
číslo smlouvy zhotovitele: 0926012 uzavřené dne 29.10.2012
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Veliny
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím
Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXX

E-mail:

m.dolezal@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sídlo:

Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

zastoupený:

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek

Tel.:

XXX

E-mail:

XXX

ID DS:

XXX

Bankovní spojení:

gv6y8j4

Číslo účtu:

GE Money bank a.s. Ústí nad Orlicí

IČ:

341302664/0600

DIČ:

64255611

CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u OR Hradec Králové pod č.j. C 8321
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou vícepráce - navýšení počtu MJ u dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků na základě žádostí vlastníků pozemků. Dále jsou předmětem dodatku méněpráce u těchto dílčích částí: 1.1., 1.4., 1.7., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 3.2. dle skutečné fakturace.

Přehled změn měrných jednotek včetně změny hodnoty závazku:

Vícepráce:

- Dílčí část 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
navýšení o **26 640,- Kč bez DPH** (navýšení počtu MJ o 24 MJ – ze 70 MJ na 94 MJ)
- Stabilizace hranic pozemků
navýšení o **20 610,- Kč bez DPH** (navýšení počtu bodů o 229 bodů – ze 35 bodů na 264 bodů)

Méněpráce:

- Dílčí část 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
- **720,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 390 MJ na 382 MJ, faktura č. 72/2014)
- Dílčí část 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)
- **69 350,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 245 MJ na 172 MJ, faktura č. 313/2013 a faktura č. 39/2015)
- Dílčí část 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků
- **1 760,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 390 na 382 MJ, faktura č. 95/2014)
- Dílčí část 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); Výškopisné zaměření zájmového území
- **3 600,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 390 MJ na 382 MJ, faktura č. 126/2014)
- Dílčí část 2.2. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb
- **4 500,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 40 MJ na 37 MJ, faktura č. 126/2014)
- Dílčí část 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
- **1 500,- Kč bez DPH** (snížení MJ z 10 MJ na 9 MJ, faktura č. 126/92014)

Dílčí část 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí
- **6 000,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 390 MJ na 382 MJ, faktura č. 92/2016)

Dílčí část 3.2. Zpracování mapového díla DKM a SPI
- **2 120,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 390 MJ na 382 MJ, faktura č. 139/2022)

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VII. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací a započítáním víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

| | Původní cena dle SoD (Kč) | Cena po úpravě MJ (Kč) |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.– 1.7.) bez DPH v Kč | 658 950,00 | 587 120,00 |
| 1. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH v Kč | 559 000,00 | 543 400,00 |
| 2. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 184 200,00 | 229 330,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 1 402 150,00 | 1 359 850,00 |
| DPH | 280 430,00 | 285 568,50 |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 682 580,00 | 1 645 418,50 |

U sjednané ceny se od 1.1.2013 změnila sazba DPH ze 20% na 21%.

Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve XXX, nyní XXX.

ČI II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 14.4.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 14.4.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel

Krycí list k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliny

| Hlavní fakturační celek/díleč fakturační celek v rozsahu dle čl. III. Smlouvy o dílo | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1. Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 382 | 90 | 34 380 | 30.4.2014 |
| 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | katastrální území | 1 | 14 000 | 14 000 | 31.3.2013 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace | katastrální území | 1 | 17 000 | |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 390 | 410 | 159 900 | 31.3.2014 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (včetně lesních porostů) | ha | 0 | 0 | |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) | 100 bm | 172 | 950 | 163 400 | 30.11.2013 |
| 1.5. Geom.a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obv.upravovaného území vč. ZPMZ, geom plánů a stabilizace | 100 bm | 95 | 1 040 | 98 800 | 31.12.2013 |
| 1.6. Zjišťování nrahic pozemku neresešených dle §2 zák. - vtyčení pozemků, stabilizace | 100 bm | 15 | 1 040 | 15 600 | 31.1.2014 |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků | ha | 382 | 220 | 84 040 | 31.5.2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH | | | | 587 120 | |
| 2. Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 382 | 450 | 171 900 | 30.6.2014 |
| | | | | | |
| 2.2. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geol.průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb | 100 bm | 37 | 1 500 | 55 500 | 30.6.2014 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodo hospodářskou část plánu | 100 bm | 9 | 1 500 | 13 500 | 30.6.2014 |
| 2.4. Vypracování návrhu nového | ha | 382 | 750 | 286 500 | 29.1.2016 |
| 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 4 000 | 16 000 | 29.2.2016 |
| Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH | | | | 543 400 | |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadatele |
| 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu | 100 bm | 94 | 1 110 | 104 340 | 2 |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 264 | 90 | |
| 3.2. Zpracování mapového díla DKM a SPI | ha | 382 | 265 | 101 230 | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3a-3b- 3c) bez DPH | | | | 229 330 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 587 120,00 |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.5.) bez DPH | 543 400,00 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH | 229 330,00 |
| Celková cena bez DPH | 1 359 850,00 |
| DPH 21% | 285 568,50 |
| Celková cena včetně DPH | 1 645 418,50 |

Podepsáno elektronicky 14.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky PardubiceIng. Jaroslav Jakoubek
jednatel