

číslo dodatku č. 1 objednatele: 269/D1/OÚR/22
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: 658/OÚR/21,
číslo smlouvy zhotovitele: 47/2021)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
 - ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
 - ve věcech stavby: xxx vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
 - ve věcech výkonu technického dozoru stavebníka: xxx
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
- Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **Technické služby Havířov a.s.**
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
 - ve věcech technických: xxx, autorizovaný technik
 - ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, vedoucí PÚ 210 – Komunikace a doprava
- e-mail: tsh@tsh.cz
ID datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany

Článek II

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 658/OÚR/21, číslo smlouvy zhotovitele 47/2021) na provedení stavby číslo 20111 - „Parkoviště Mánesova“ (dále jen „původní smlouva“).

Článek III

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- Na základě požadavku správce sítě Veolia Energie ČR a.s., bude nutno provést ochranu jejich vedení v místě vjezdu na parkoviště.
- Na základě požadavků správců sítí Vodafone ČR a.s. a HTS a.s. bude nutno provést přeložku jejich sítí pod betonový produktovot z důvodu zajištění ochrany jejich metalických komunikačních kabelů.
- Na základě požadavku správce sítě CETIN a.s., bude nutno provést přeložku chrániček v místě vybudované kanalizace
- Na základě požadavku správce sítě GasNet s.r.o., bude nutno provést ochranu vedení plynovodní přípojky v místě obslužných komunikací parkovišť
- Na základě požadavku budoucího správce bude nutné provést VDZ nástřikem barvou a a
- Na základě skutečnosti v místě stavby bude nutné prodloužit kabelovou trasu VO
- Na základě požadavku budoucího správce bude navíc provedeno kontejnerové stanoviště (dále jen „dodatečné stavební práce“)

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- Na základě skutečnosti dojde k odečtení části zpevněných asfaltových ploch obslužných komunikací.

(dále jen „méněpráce“)

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku objednatele na realizaci stavby č. 20111 – „Parkoviště Mánesova“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.3.2022, usn. č. 4049/82RM/2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 509 458,40 Kč bez DPH (616 444,66 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -917 306,76 Kč bez DPH, (-1 109 941,18 Kč vč. DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	12 800 795,09 Kč	2 688 166,97 Kč	15 488 962,06 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	509 458,40 Kč	106 986,26 Kč	616 444,66 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.1	- 917 306,76 Kč	- 192 634,42 Kč	- 1 109 941,18 Kč

Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	12 392 946,73 Kč	2 602 518,81 Kč	14 995 465,54 Kč
---	------------------	-----------------	------------------

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

IV. Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 14.3.2022, č. usnesení 4049/82RM/2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 29.3.2022

V Havířově dne 31.3.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice
a chytré město

.....
xxx
ředitel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 19.4.2022

