



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



Číslo Smlouvy Objednatele: 000180 00 19  
Číslo dodatku Objednatele: 000180 03 19  
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 19/013/129-19080096

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2019 mezi níže popsányými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v souladu s rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky ze dne 29.1.2019 s názvem „**Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

---

### 1. Smluvní strany

Objednatel:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Sdružení „ČD – Telematika – Metrostav – Metro VZT“**  
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00  
Vedoucí účastník sdružení: ČD – Telematika a.s.  
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00  
zastoupen: Mgr. Michalem Krapincem, předsedou představenstva, a  
Mgr. Tomášem Businským, členem představenstva  
IČO: 61459445  
DIČ: CZ61459445, plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-9517730277/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

a

**Účastník sdružení:** Metrostav a.s.  
**se sídlem:** Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
**zastoupen:** Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva  
**IČO:** 00014915  
**DIČ:** CZ00014915, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**číslo účtu:** 115-9517730277/0100  
**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758**

**(dále jen souhrnně „Zhotovitel“)**

Smluvní strany dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 000180 00 19 uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.5.2019 (dále jen „Smlouva“).

## **2. Předmět Dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla. Předmětem tohoto Dodatku je současně dohoda smluvních stran o prodloužení termínu pro zhotovení díla pro Funkční celky Staroměstská a Smíchovské nádraží.
- 2.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem „Dílo“ nebo „Výkaz výměr“, mají tyto pojmy význam, v jakém jsou používány ve Smlouvě.

## **3. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Staroměstská v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):
- Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODESIGN 2018 vč. nové regulace EC motorů)
  - Nová požární klapka v ÚPN mezi kolejištěm a chodbou (místnost č. 110) - pos. 23.123.
  - Navýšení rozsahu protipožární izolace z důvodu umístění PK mimo požární předěl a nutnost doizolování potrubí PI-90 minut
  - Změna zařízení 2.4 pro větrání služebních místností z přírodní větrací jednotky na GEKO
  - Změna trasy potrubí zař. Č. 5, 23, 24.2, 24.4, 21 a 22
  - Posunutí požární klapka pos. 27.11 ve výklenku chodby č. 222
  - Záměna klimatizačních jednotek Samsung za Toshiba, změna typu v reléových místnostech
  - Dodatečná demontáž a montáž stávajících přípojek pro DF filtry včetně uskladnění

- Dodatečné stavební úpravy ve strojvnách VZT a dalších místnostech – změna rozsahu prací na povrchových úpravách stěn a podlah a rozsahu bouracích prací v místnostech č. 101A, 102, 111, 122, 202, 203, 206, 303, 313 a 412
- Vybourání vstupů do betonového podhledu, úprava podhledu do původního stavu a revizní poklop v místnostech č. 408 a 410
- Výměna podhledu za kazetový minerální v m.č. 235
- Dodatečné jádrové vrty ve stropních konstrukcích – průměr cca 75-130 mm
- Repase a výměna perforovaného podhledu (tahokov) ve spojovací chodbě mezi perony
- obklad zadní části hydrantu č. 1 v míst. č. 111 požárním systémem Promat
- Úprava požárních dveří – příprava pro instalaci ABLOY (Změna Protokolu TŘ DPP)
- Změna v profesi EPS (Elektronický požární systém) - přemístění čidel v míst. č. 102, 111 a 412, dodávka a montáž nové skříně RSE-2 vč. přepojení stávající kabeláže a odzkoušení
- Dodatečné zkoušky vazeb EPS a požárních klapek
- Dodatečná svítidla umělého a nouzového osvětlení dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Dodatečné práce na tlakovém těsnění stanice

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Staroměstská v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Přesun ovládání VZT jednotek z ASDŘ-T do VZT
- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML
- Ponechání (nerealizování výměny) stávajícího VZT potrubí izolované Promatem v místnosti č. 212 (UN)
- Záměna typu požárních klapek FKTM, které se již nevyrábí, za FDMB
- Drobné úpravy rozměrů výustků, mřížek, stěnových uzávěrů, klapek a regulátorů, dodatečné opláštění VZT potrubí dodávka + montáž dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Snížení rozsahu prací v profesi vzduchotechnika dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Zrušení výměny kazetového podhledu a repase stávajícího v místnosti č. 409
- Optimalizace řídicích systémů skříní 14AB1 a AB2 vč. polní instrumentace, zkrácení kabeláže, ... dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Optimalizace rozsahu prací v profesi elektro – silnoproud vč. změn u rozvaděčů RM 53, RM 53.1, změny délek kabelů dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Snížení délky potrubí odvodu kondenzátu v profesi ZTI (Zdravotechnické instalace)

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

3.2 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Smíchovské nádraží v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):

- Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODESIGN 2018 vč. nové regulace EC motorů)
- Záměna klimatizačních jednotek Samsung za Toshiba, změna typu v reléových místnostech
- Navýšení rozsahu protipožární izolace z důvodu umístění PK mimo požární předěl a nutnost doizolování potrubí PI-90 minut
- Drobné úpravy rozměrů výustků, mřížek, stěnových uzávěrů, klapek a regulátorů, dodatečné opláštění VZT potrubí dodávka + montáž dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Doplnění regulačních prvků vzduchotechniky do rozsahu prací
- Dodatečné potrubí vč. izolace u zař. Č. 38.1, zař. Č. 2 (v míst. Č. 332), zař. Č. 24 a 41
- Změna typu vzduchotechnické jednotky u zař. Č. 3 a změna velikosti přívodního ventilátoru u zař. Č. 41
- Dodatečná demontáž a likvidace 4ks starých chladících jednotek CALEX
- Změna umístění jednotky GEKO - zař. č. 35 - v garážích (místnosti č. 428)
- Dodatečně provedený odtah od svářečského stolu v míst. č. 424 (zař. č. 40.15)
- Změna šoupěte v zař. Č. 28 z repase na dodávku a montáž nového
- Dodatečné stavební úpravy ve strojovnách VZT a dalších místnostech – změna rozsahu prací na povrchových úpravách stěn a podlah a rozsahu bouracích prací v místnostech č. 243, 317, 317A, 38, 393, 414, 335,
- Stavební úpravy místnosti č. 345 (ošetřovna)- Demontáž a montáž nového kazetového minerálního podhledu
- Dodatečné jádrové vrty ve stropních konstrukcích – průměr cca 75-130 mm
- Změna výměr protipožárního utěsnění prostupů
- Dodatečná demontáž a zpětná montáž nových kazet (za poškozené) v místnostech č. 334, 338, 340, 342, 343 a 344 vč. Přesunu čidel EPS
- Úprava požárních dveří – příprava pro instalaci ABLOY (Změna Protokolu TŘ DPP)
- Změny v ASDŘ-T – Změny řídicího systému vč. Servopohonů, polní instrumentace, kabeláže a SW
- Změna v profesi EPS (Elektronický požární systém) - přemístění čidel v míst. č. 335 a 338
- Dodatečné zkoušky vazeb EPS a požárních klapek
- Změny délky a průměrů potrubí odvodu kondenzátu v profesi ZTI (Zdravotechnické instalace)
- Dodatečná svítidla umělého a nouzového osvětlení dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku, doplnění osvětlení v míst. Č. 317, 317A a 318A
- Dodatečné práce na tlakovém těsnění stanice

- Dodatečná konstrukce pro protipožární obložení kabelů ve VZT šachtě (dle Protokolu č. 17/2017 - TŘ DP hl. m. Prahy ze dne 15.5.2017)

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Smíchovské nádraží v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML
- Přesun ovládání VZT jednotek z ASDŘ-T do VZT
- Záměna typu požárních klapek FKTM, které se již nevyrábí, za FDMB
- Snížení rozsahu prací v profesi vzduchotechnika, které již byly provedeny v předchozích investičních akcích Objednatele (dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku)
- Zrušení stavebních úprav v místnostech č. 301, 302 a 349
- Optimalizace rozsahu prací v profesi elektro – silnoproud vč. zrušení 1ks deblokační skříňky a změny délek kabelů dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

3.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Můstek A v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):

- Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODSIGN 2018 vč. nové regulace EC motorů)
- Přesun ovládání VZT jednotek z ASDŘ-T do VZT
- Navýšení rozsahu protipožární izolace z důvodu umístění PK mimo požární předěl a nutnost doizolování potrubí PI-90 minut
- Dodatečná hluková izolace v dílně eskalátorů
- Dodatečné stavební úpravy ve strojovnách VZT a dalších místnostech – změna rozsahu prací na povrchových úpravách stěn a podlah a rozsahu bouracích prací v místnostech č. 106, 124, 125, 229, 302, 303, 304, 306, 373, 374 a 479
- Dodatečný kyselinovzdorný obklad v akumulátorovně
- Dodatečné úpravy v míst. č. 400 - demontáž a montáž nových minerálních podhledů, oprava omítek a maleb.
- Úprava požárních dveří – příprava pro instalaci ABLOY (Změna Protokolu TŘ DPP)
- Změna množství a průměrů jádrových vrtů z průměru 75-130 mm na 200 mm
- Dodatečný rozsah prací v profesi ASDŘ-T vč. dodatečných délek kabelových tras a změny délek kabelů dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Změna rozsahu demontážních prací, zejména kabelů a změny zařízení v profesi ASDŘ-T dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Dodatečné úpravy stávajících rozvodů vytápění

- Dodatečné 2ks odvodu kondenzátu – čerpdlo+potrubí+sifon v profesi ZTI (Zdravotechnické instalace)
- Změna koncepce EPS (Elektronický požární systém) - výměna skříní RSE a jejich zdrojů, jejich předělání z 12V na 24V.
- Dodatečné zkoušky vazeb EPS a požárních klapek
- Dodatečná svítidla nouzového osvětlení dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Dodatečné práce na tlakovém těsnění stanice

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Můstek A v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML
- Záměna klimatizačních jednotek Samsung za Toshiba
- Snížení rozsahu prací v profesi vzduchotechnika, které již byly provedeny v předchozích investičních akcích DPP (dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku)
- Záměna typu požárních klapek FKTM, které se již nevyrábí, za FDMB
- Zrušení stavebních úprav v místnosti č. 469
- Optimalizace rozsahu prací v profesi elektro – silnoproud vč. zrušení instalace napájecích kabelů 4J\*185mm<sup>2</sup> (provedeno v jiné investiční akci Objednatele) dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

3.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Hlavní nádraží v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):

- Dodatečná zařízení pro chlazení míst. č 221, 263 a 264
- Navýšení rozsahu protipožární izolace z důvodu umístění PK mimo požární předěl a nutnost doizolování potrubí PI-90 minut
- Záměna typu požárních klapek FKTM, které se již nevyrábí, za FDMB
- Změna koncepce větrání eskalátorů – míst. č 209, 230, 266 a 279. - byly doplněny odtahy od jednotlivých zařízení
- Změna typu venkovní klimatizační jednotky
- Úprava požárních dveří – příprava pro instalaci ABLOY (Změna Protokolu TŘ DPP)
- Dodatečné jádrové vrty prům. 200 a 400 mm

- Dodatečné demontáže podhledů (vápeno-cementové, SDK a lamelové podhledy) včetně přemístění čidel EPS v mč 216, 219-223, 267, 268, 232 (v souvislosti s demontáží podhledů)
- Změny rozsahu prací v profesi elektro – silnoproud vč. dobrojení rozvaděče RM 52 a příslušné úpravy kabeláže dle Soupisu prací uvedených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku
- Změna v profesi EPS (Elektronický požární systém) - přemístění rozvaděče RSE-1 do míst. Č. 214
- Dodatečné zkoušky vazeb EPS a požárních klapek
- Dodatečná svítidla umělého osvětlení do nově instalovaných podhledů dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Hlavní nádraží v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODESIGN 2018 vč. nové regulace EC motorů)
- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML
- Drobné úpravy rozměrů výustků, mřížek, stěnových uzávěrů, klapek a regulátorů, dodatečné opláštění VZT potrubí dodávka + montáž dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze 2 tohoto Dodatku
- Změna výměr nových kazetových podhledů dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku
- Optimalizace délek kabelů, kabelových tras a počtů snímačů v profesi ASDŘ-T dle detailního Soupisu prací uvedených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku
- Snížení rozsahu instalace zemního pásu v profesi elektro – silnoproud

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

- 3.5 Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na změny uvedené v odstavcích 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 tohoto Dodatku a v souladu s čl. 8.9, 8.10 a 8.11 Smlouvy, na změně ceny Díla za Funkční celky Staroměstská, Smíchovské nádraží, Můstek A a Hlavní nádraží dle Oceněného Výkazu výměr, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Úhrnná cena víceprací a méněprací pro Funkční celky Staroměstská, Smíchovské nádraží, Můstek A a Hlavní nádraží je uvedena ve Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se mění, a to tak, že se oceněné Soupisy prací včetně Celkových rekapitulací nákladů pro Funkční celky Staroměstská, Smíchovské nádraží, Můstek A a Hlavní nádraží ruší a nahrazují oceněnými Soupisy prací včetně Celkových rekapitulací nákladů, které jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

- 3.7 Smluvní strany se na základě čl. 4.8 c) Smlouvy dohodly na změně termínu předání dokončeného Funkčního celku Staroměstská na 25.6.2021 (tj. posunutí termínu o 42 dnů) a Funkčního celku Smíchovské nádraží na 28.6.2021 (tj. posunutí termínu o 31 dnů) z důvodů změn při provádění Díla (skryté překážky).


## 4. Cena víceprací a méněprací

- 4.1 Cena víceprací a méněprací činí (v Kč bez DPH):

Funkční celek Staroměstská	+ 956 164,50
Funkční celek Smíchovské nádraží	+ 3 182 174,57
Funkční celek Můstek A	+ 1 806 304,50
Funkční celek Hlavní nádraží	+ 647 712,96
CELKEM	+ 6 592 356,53

## 5. Platební podmínky

- 5.1 **Bod 9.8 smlouvy se nahrazuje novým zněním:**

Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrK6).

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu .pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.



- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

#### 5.2 **Bod 9.9. smlouvy se nahrazuje novým zněním:**

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

#### 5.3. **Bod 9.11. smlouvy se nahrazuje novým zněním:**

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Zhotovitel jinak nárok, ze strany Objednatele hrazeny.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 6.2 Smluvní strany shodně konstatují, že měly záměr upravit rozsah díla a současně prodloužit termín předání dokončených funkčních celků dle tohoto Dodatku ještě před uplynutím původních termínů. Tímto Dodatkem dochází ke zhojení uvedeného, kdy strany shodně konstatují, že se obsahem tohoto Dodatku řídí ještě před nabytím jeho účinnosti. Pro odstranění pochybností tak Zhotovitel není v prodlení s dokončením realizace Díla.
- 6.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
- 6.5 Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
- 6.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnové Listy ZL-ST-01, ZL-SN-01, ZL-MSA-01 a ZL-HN-01
  - Příloha č. 2 – Změny Oceněného Výkazu výměr

- 6.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

## 7. Podpisy smluvních stran Dodatku č. 3

V Praze dne:

Za Objednatele:

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
místopředseda představenstva

V Praze dne:

Za Zhotovitele: ČD – Telematika a.s.

.....  
**Mgr. Michal Krapinec**  
  
ČD – Telematika a.s.  
předseda představenstva

.....  
**Mgr. Tomáš Businský**  
ČD – Telematika a.s.  
člen představenstva

V Praze dne:

Za Zhotovitele: Metrostav a.s.

.....  
**Ing. František Kočí**  
Metrostav a.s.  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Jaroslav Heran, MBA**  
Metrostav a.s.  
člen představenstva