



DOHODA O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (NOVACE)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: [redacted] generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **INGUTIS, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka
16412

se sídlem: Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 48112828

zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

ve smyslu ustanovení § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ OBSAHU ZÁVAZKU (dále jen „Dohoda“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2021 smlouvu o dílo č. [redacted] (dále jen „Smlouva“), jíž se zhotovitel zavázal pro objednatele a na jeho účet za i) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby za odměnu [redacted] Kč bez DPH, ii) vykonat inženýrskou činnost do stadia získání pravomocného společného povolení stavby za odměnu [redacted] Kč bez DPH iii) vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby za odměnu [redacted] Kč bez DPH na stavební akci „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Lochotínská, Dělnická**“ a objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli sjednanou odměnu.
2. Do dnešního dne zhotovitel vypracoval projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby a objednatel uhradil za její vypracování sjednanou odměnu ve výši [redacted] Kč bez DPH.
3. V průběhu provádění projektových a inženýrských prací došlo k nutnosti přepracování koncepce řešení (v důsledku nutnosti koordinace s územní studií „Plzeň, Karlovarská“ zpracovanou Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a plánovanou rekonstrukcí Lochotínské ulice) a v souvislosti s tím k zásadní změně způsobu přípravy, projednání a povolení akce.



II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku tak, že ke dni účinnosti Dohody zcela ruší dosavadní závazek zhotovitele:
 - vykonat inženýrskou činnost do stadia získání pravomocného společného povolení stavby;
 - vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku tak, že dnem účinnosti Dohody zcela ruší dosavadní závazek objednatele uhradit za:
 - výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení odměnu [REDACTED] Kč bez DPH;
 - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby odměnu [REDACTED] Kč bez DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádných závazků ze Smlouvy a že vůči sobě nebudou uplatňovat žádné nároky existující nebo v budoucnu vzniklé v souvislosti se Smlouvou, zejména z titulu náhrady škody či bezdůvodného obohacení.

III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí objednatel.
2. Žádná ze stran není oprávněna od této Dohody odstoupit, ani ji jinak jednostranně ukončit. Strany ujednáním dle tohoto článku pro vyloučení pochybností vylučují použití dispozitivních ustanovení občanského zákoníku upravujících právo na výpověď, odstoupení či jiné jednostranné ukončení smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Dohody, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne

[REDACTED]
Digitálně podepsal [REDACTED]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685, cn=[REDACTED]
[REDACTED] s= [REDACTED]
givenName=[REDACTED], serialNumber=P204487,
title=Generální ředitel
Datum: 2022.04.21 11:00:53 +02'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[REDACTED]
generální ředitel

V Praze dne

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.04.13
17:28:37 +02'00'

.....
INGUTIS, spol. s r.o.

[REDACTED]
jednatel