

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000902
Číslo smlouvy Poskytovatele: 521311
Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

„I/4 Strakonice, východní obchvat; technickoekonomická studie“

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Poskytovatel

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Poskytovatel“)

Výše uvedené strany uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

uzavřená dne 16.09.2021, Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000902, Číslo smlouvy Poskytovatele: 521311, Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

I. PREAMBULE

V rámci dokončení a odevzdání konceptu technické části u akce: **I/4 Strakonice východní obchvat; technickoekonomická studie** došlo ke zdržení splnění řádného termínu plnění o 2 měsíce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

I. Termínová část

Důvodem k uzavření termínového Dodatku č. 2 je zdržení odevzdání konceptu technické části. Během projednání variantního řešení východního obchvatu města Strakonice s odpovědnými zástupci města Strakonice, vyplynuly nové požadavky na prověření dalších dílčích variant dopravního řešení. Vzhledem k tomu bude nutné vypracovat nová řešení a požadované změny zapracovat, a tím pádem budou projekční práce zdrženy.

Harmonogram plnění

Původní termín na odevzdání konceptu technické části dle Smlouvy o poskytování služeb je 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, respektive 17. 02. 2022, dále dle uzavřeného Dodatku č. 1 byl termín posunut o 2 měsíce na 17. 04. 2022, ale vzhledem k výše uvedenému, dochází k posunutí termínu plnění o další 2 měsíce, přesněji do 17. 06. 2022.

Původně: Koncept technické části (v rozsahu čl. 1.2 body A+B) do 5 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy

Nově: **Koncept technické části (v rozsahu čl. 1.2 body A+B) do 9 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy**


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, č. smlouvy objednatele: 01ST-000902, č. smlouvy poskytovatele: 521311, ve znění Dodatku č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
3. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.20
11:58:49 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 21.04.2022 11:04:59 +02:00