



Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo

na

zhotovení stavby

číslo smlouvy objednatele: E618-S-4028/2019 uzavřené dne 22. 1. 2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatků č. 1-4

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFOND: 500 352 0028

a

Společnost s názvem: „Mstětice-Vysočany“,

se sídlem: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a
mosty, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „**Mstětice-Vysočany**“:

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále společně jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejích dodatků č. 1-4 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla. Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo do 60 měsíců od Data zahájení prací. Zhotovitel je dále povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 54 měsíců od Data zahájení prací.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je delší než původně předpokládaný časový úsek, který nastal vlivem vnějších okolností mezi rozhodnutím Objednatele o výběru dodavatele zakázky, ukončením zadávacího řízení a podpisem Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na úpravě HMG, který již veškeré výše uvedené skutečnosti zahrnuje. Nárok Zhotovitele na zaplacení dodatečných nákladů, které mu v důsledku úpravy HMG vznikly či vzniknou, není tímto Dodatkem dotčen a bude řešen v souladu se Smlouvou o dílo.

- 2) Jmenování Správce stavby, kterým se upřesňuje údaj uvedený v Příloze k nabídce, která tvoří nedílnou součást Smlouvy, a současné schválení, že úkony, které byly učiněny panem Bc. Viktorem Boušem před uzavřením tohoto Dodatku, tedy v době, kdy nebyl adekvátně ustanoven do funkce Správce stavby, považují smluvní strany za úkony Správce stavby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě doby plnění Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu, stanovené v Příloze k nabídce a ve Smluvních podmínkách**
 - 1.1.1 **Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení (pod-článek 8.2 a 8.4)**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 60 měsíců od Data zahájení prací.
 - 1.1.2 **Doba pro uvedení do provozu (pod-článek 1.1.3.10 a 8.2)**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 54 měsíců od Data zahájení prací.
2. **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
3. **Ruší se stávající znění odstavce 1.1.2.4 Smluvní dokumentace - Přílohy k nabídce, která tvoří nedílnou součást Smlouvy, a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá právní jednání, a to zejména pokyny dosud vydané, učiněná panem Bc. Viktorem Boušem ve věci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ shodně považují za právní jednání Správce stavby.

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1	(Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
--------------	---

V Praze dne



13.04.2022 10:56
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za S u b t e r r a a.s.:



2022.04.01
18:38:24 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.



Datum: 2022.03.30
15:28:23 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně
Za OHLA ŽS, a.s.:



Datum: 2022.03.29
18:30:41 +02'00'

Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva



Datum: 2022.03.30
09:08:31 +02'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Pardubicích
Za EUROVIA CS, a.s.:

Ing.
Miroslav
Trnka

Datum: 2022.04.04 15:56:00
+02'00'

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty na základě
plné moci

V Praze
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Ing. Luděk
Valtr

Datum: 2022.04.07
08:49:55 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Ing. Martin
Janovský

Datum: 2022.04.06
15:05:16 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)						HARMONOGRAM PRACÍ																																																																								
ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021												2022												2023												2024												2025												2026
89	PS 00.6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS 01.03. 22.09.																								
90	PS 00.6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému 01.03. 22.09.																								
91	PS 00.6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ŽDC	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ŽDC 01.03. 22.09.																								
92	PS 07-02-91	ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení	773 dny	13.05. 21	18.11. 24																																																	ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení 13.05. 18.11.																								
93	PS 09-02-91	Výh. Skály, sdělovací zařízení	515 dny	19.05. 21	25.11. 22																																																	Výh. Skály, sdělovací zařízení 19.05. 25.11.																								
94	PS 11-02-91	ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení	526 dny	01.04. 22	03.12. 23																																																	ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení 01.04. 03.12.																								
95		D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT	1286 dny	13.05. 21	18.11. 24																																																	D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 13.05. 18.11.																								
96	PS 05-06-11	ŽST Mstětice, DŘT	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	ŽST Mstětice, DŘT 01.03. 22.09.																								
97	PS 07-06-11	ŽST Praha Horní Počernice, DŘT	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	ŽST Praha Horní Počernice, DŘT 01.03. 22.09.																								
98	PS 09-06-11	Výh. Skály, DŘT	356 dny	13.05. 21	18.11. 24																																																	Výh. Skály, DŘT 13.05. 18.11.																								
99	PS 11-06-11	ŽST Praha Vysočany, DŘT	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	ŽST Praha Vysočany, DŘT 01.03. 22.09.																								
100	PS 12-06-11	TM Balabenka, úprava DŘT	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	TM Balabenka, úprava DŘT 01.03. 22.09.																								
101	PS 12-06-12	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 01.03. 22.09.																								
102	PS 12-04-31	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie	206 dny	01.03. 24	22.09. 24																																																	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie 01.03. 22.09.																								
103	PS 05-03-51	ŽST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	280 dny	27.02. 23	03.12. 23																																																	ŽST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení 27.02. 03.12.																								
104	PS 07-03-52	ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC	280 dny	27.02. 23	03.12. 23																																																	ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC 27.02. 03.12.																								
105	PS 09-03-52	Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC	550 dny	01.06. 21	02.12. 22																																																	Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC 01.06. 02.12.																								
106	PS 11-03-52	ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC	246 dny	01.04. 22	02.12. 22																																																	ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC 01.04. 02.12.																								
107	PS 11-03-53	ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově	216 dny	01.05. 22	02.12. 22																																																	ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově 01.05. 02.12.																								
108	PS 11-03-61	ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	550 dny	01.06. 21	02.12. 22																																																	ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie 01.06. 02.12.																								
109	PS 07-03-81	ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	280 dny	27.02. 23	03.12. 23																																																	ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 27.02. 03.12.																								
110	PS 07-03-82	ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	280 dny	27.02. 23	03.12. 23																																																	ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě 27.02. 03.12.																								
111	PS 09-03-81	Výh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	246 dny	01.04. 22	02.12. 22																																																	Výh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 01.04. 02.12.																								
112	PS 09-03-82	Výh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě	246 dny	01.04. 22	02.12. 22																																																	Výh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě 01.04. 02.12.																								
113		D.4 Ostatní technologická zařízení	434 dny	19.05. 22	26.07. 23																																																	D.4 Ostatní technologická zařízení 19.05. 26.07.																								
114	PS 10-05-11	Zast. Praha Rájská zahrada, osobní výtahy na nástupiště	60 dny	01.06. 22	30.10. 22																																																	Zast. Praha Rájská zahrada, osobní výtahy na nástupiště 01.06. 30.10.																								
115	PS 11-05-11	ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště	63 dny	19.05. 22	26.07. 23																																																	ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště 19.05. 26.07.																								
116	PS 11-05-12	ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště	63 dny	19.05. 22	26.07. 23																																																	ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště 19.05. 26.07.																								
117	E	STAVEBNÍ ČÁST	1645 dny	21.05. 20	20.11. 24																																																	STAVEBNÍ ČÁST 21.05. 20.11.																								
118		E.1.1 Železniční svršek a spodek	1435 dny	18.10. 20	21.09. 24																																																	E.1.1 Železniční svršek a spodek 18.10. 21.09.																								
119	SO 00.6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati	905 dny	01.04. 22	21.09. 24																																																	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati 01.04. 21.09.																								
120	SO 00.6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB	905 dny	01.04. 22	21.09. 24																																																	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB 01.04. 21.09.																								
121	SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	488 dny	23.08. 21	04.12. 23																																																	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek 23.08. 04.12.																								
122	SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek	522 dny	11.03. 22	16.11. 23																																																	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek 11.03. 16.11.																								
123	SO 07-10-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek	383 dny	18.10. 20	21.09. 24																																																	ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek 18.10. 21.09.																								
124	SO 07-11-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek	353 dny	25.01. 23	21.09. 24																																																	ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek 25.01. 21.09.																								
125	SO 07-10-01.2	ŽST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek	21 dny	06.06. 23	26.06. 23																																																	ŽST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek 06.06. 26.06.																								
126	SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční svršek	214 dny	04.07. 21	21.09. 24																																																	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční svršek 04.07. 21.09.																								
127	SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční spodek	197 dny	09.03. 24	21.09. 24																																																	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční spodek 09.03. 21.09.																								
128	SO 09-10-01	Výh. Skály, železniční svršek	266 dny	14.03. 22	04.12. 22																																																	Výh. Skály, železniční svršek 14.03. 04.12.																								
129	SO 09-11-01	Výh. Skály, železniční spodek	250 dny	14.03. 22	18.11. 22																																																	Výh. Skály, železniční spodek 14.03. 18.11.																								
130	SO 10-10-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek	246 dny	19.05. 21	03.12. 22																																																	Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek 19.05. 03.12.																								
131	SO 10-11-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek	233 dny	04.04. 22	22.11. 22																																																	Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek 04.04. 22.11.																								
132	SO 11-10-01	ŽST Praha Vysočany, železniční svršek	453 dny	10.03. 21	14.09. 23																																																	ŽST Praha Vysočany, železniční svršek 10.03. 14.09.																								

Stránka 3

