

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo „Výměna špaletových oken 5NP Schebkova paláce za repliky“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel
Ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: KERNER, s.r.o.
Se sídlem: Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov
IČ: 49904451
DIČ: CZ49904451
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající osoba: Libor Malínek
Zapsaná v OR: U Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6167
Kontaktní osoba: Libor Malínek
Ve věcech technických jedná: Libor Malínek
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

dále společně také jen „smluvní strany“

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. listopadu 2021 smlouvu, jejímž předmětem je provedení výměny stávajících dřevěných špaletových oken a souvisejících stavebních přípomocí v 5. nadzemním podlaží sídla objednatele.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že u zhotovitele došlo bezprostředně před stanoveným datem převzetí staveniště ke značnému nárůstu počtu onemocnění a karantény zaměstnanců související s nemocí Covid-19 vedoucí zhotovitele k předložení žádosti o posun termínu převzetí staveniště od objednatele a zahájení montáže oken a s ní spojených stavebních dokončovacích prací, dohodly se smluvní strany na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku

1. V souladu s čl. III., bodem 3.3.4. smlouvy, kdy dochází k prodloužení lhůty dokončení díla na základě žádosti zhotovitele v důsledku vyšší moci, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.2., bodu 3.2.1. smlouvy, kterou se část tohoto odstavce ve znění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dodávky dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje převzít staveniště za účelem montáže do deseti (10) pracovních dnů od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2022. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dodávky dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje převzít staveniště za účelem montáže do deseti (10) pracovních dnů od výzvy objednatele, nejpozději však do 20. 4. 2022. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený harmonogram plnění, který nahrazuje původní Harmonogram plnění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Upravený harmonogram plnění

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
ředitel

.....
Libor Malínek
jednatel