

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/004	Číslo ZBV: 033.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba těchto prací byla vyvolána v souvislosti se zjištěnými nepředvídanými fyzickými podmínkami na stavbě. Při zpracování PDPS bylo provedeno vizuální hodnocení skalního masivu a pedologické sondování, na základě kterých, projektant tuto projektovou dokumentaci zpracoval. Během provádění prací na SO C271 bylo zjištěno, že skalní svah je v horším stavu, než bylo v PDPS předpokládáno. Z tohoto důvodu bylo potřeba provést očištění a dolamování nestabilního skalního masivu (řešeno v ZBV č. 14) a dodatečné zajištění skalního svahu sítěmi a kotvami (řešeno v ZBV č. 27). Tato ZBV řeší doplnění očištění skalního masivu a změny kotvicích prvků v úsecích č. 1 a 5, které nebyly předchozími ZBV řešeny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 211 099,61	4 519 744,96	3 308 645,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 18.03.2022	podpis
Supervize	jméno	datum 17.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 31.03.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 31.03.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 16.3.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo par		



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 033.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Změna soupisu prací (SO/PS)

005

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18040RN.	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou											
5	261314.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM											
6	261315.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM											
8	26133.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM											
12	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM											
15	286811R.	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 3M ÚNOSNOST DO 50KN PRŮMĚR 32 MM											
16	286812R.	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 3M ÚNOSNOST DO 100KN PRŮMĚR 32 MM											
19	286843R.	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 6M ÚNOSNOST DO 150KN PRŮMĚR 32 MM											
31	286941RN.	KOTVY PĚTIPRAMENCOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 12 M ÚNOSNOST DO 950 kN											
33	317325R.	KOTEVNÍ BLOKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
<b>Nové položky</b>													
102	26134.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM											
104	26144.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM											



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 033.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS)  005  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	286812R.b	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 3M ÚNOSNOST DO 100KN PRŮMĚR 25 MM											
133	261316.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM											
<b>Celkem</b>								9 091 421,91	-1 211 099,61	4 519 744,96	12 400 067,26	3 308 645,35	36,39

Za Zhotovitele:

Datum: 14.3.2022

Za Objednatele:

Datum: 31.03.2022

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 271/004

Číslo ZBV:

033.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Během realizace přeložky vodovodu nebylo možné z důvodu nestabilních a samovolně odpadávajících částí skalního masivu ukotvit potrubí dle projektu RDS. Na místním šetření bylo dohodnuto, že tento nestabilní blok skály bude nahrazen monolitickým blokem, který bude kotven do skály. Na dalším místní šetření bylo konstatováno, že skalní masiv, do kterého jsou zakotveny betonové patky vodovodu, je vlivem klimatických podmínek značně nestabilní a silně zvětralý, čímž představoval riziko ohrožení bezpečnosti při návaznosti prací a také hrozilo riziko poškození nově realizovaného vodovodu. Bylo tedy dohodnuto, že stěna pod vodovodem bude zajištěna stříkaným betonem tl. 5 – 10 cm s KARI síť, že skalní masiv pod betonovými patkami vodovodu bude proinjektován neexpandující injektážní hmotou, a že budou realizovány kotvy v rozteči 0,5 x 0,5 m. Při provádění zemních prací byla nalezena betonová konstrukce, která brání v pokračování výkopových prací a je nutné ji odstranit.

Nahrazení nestabilního bloku skalního masivu monolitickým blokem kotveným do skály, zajištění tohoto nestabilního a zvětralého masivu pod betonovými patkami vodovodu a odstranění nalezené betonové konstrukce bránící výkopovým pracím, viz výše, jsou práce nad rámec zadávací dokumentace stavby, které bylo nezbytné provést k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Tyto Změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 580 646,57	1 580 646,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 18.03.22 podpis \_\_\_\_\_

Supervize jméno \_\_\_\_\_ datum 17.3.2022 podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby jméno \_\_\_\_\_ datum 31.03.2022 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno \_\_\_\_\_ datum 31.03.2022 podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum 16.2.22 podpis \_\_\_\_\_

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 033.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Změna soupisu prací (SO/PS)

005

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	286312R.	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL 3M ÚNOS DO 100KN											
14	286342R.	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL 6M ÚNOS DO 100KN											
16	286812R.	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 3M ÚNOSNOST DO 100KN PRŮMĚR 32 MM											
19	286843R.	KOTVY SKLOLAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY DO 6M ÚNOSNOST DO 150KN PRŮMĚR 32 MM											
<b>Nové položky</b>													
125	457366.	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ											
126	285392R.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ											
127	311325.	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37											
128	96616R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
129	96615R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
130	36245AR.1	PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STRÍK BETONU C20/25 TL DO 200MM											
131	362366.	VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z UMĚLÝCH VLKÁKEN											
132	282661R.N	Vysokotlaká injektáž, CarboPur WF, do vrtu 35mm, j.délky do 2,0m											
133	261316.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM											
<b>Celkem</b>								958 835,81	0,00	1 580 646,57	2 539 482,38	1 580 646,57	164,85

N



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 033.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	<b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b>  <b>005</b>  <b>Skupina Změn: 4</b>
--	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 14.3.2022

Datum: 31.03.2022

12