



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 19.10. 2021 a v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst 4

na akci:

„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních Památek Velké Moravy“

číslo: **ZL Č. 001**

vybudování expozic a výstavních prostor

1. Oddíl stavby:

expoziční část B – vybudování expozic a výstavních prostor

2. Zpracovatel změnového listu:

4M design s.r.o.
Horní Valy 2317
68801 Uherský Brod

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1. jiné související dokumenty:

Položkový rozpočet navýšení cen + zdůvodnění
Cenové nabídky dodavatelů železa

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace díla, které probíhá v souladu se schváleným harmonogramem prací, došlo k neočekávané a vážné situaci na východě Evropy, která výrazně ovlivnila jak dodávky, tak především ceny materiálů, nutných pro dokončení díla. Ceny těchto materiálů se oproti smluvní ceně sjednané podpisem smlouvy navýšily z výše uvedených důvodů v průměru o takřka cca 85% - viz následující přehled:

Druh materiálu	Smluvní cena za 1 kg	Zvýšená cena za 1kg	Navýšení v Kč / %
železný jelek obdelníkový 40/30/2	35,60	64,00	28,40 Kč / 79,80 %
železný jelek čtvercový 40/40/2	35,86	64,00	28,14 Kč / 78,5 %
plech válcovaný 2/125/2500	34,00	66,81	32,81 Kč / 96,5 %

Jedná se především o dodávky železných jechlů a válcovaných plechů, kterých v současné době schází pro dokončení díla objednat v objemu **cca 5 550 kg**. Podrobně pro jednotlivé expozice dle níže uvedeného rozpisu:

K dnešnímu dni nám zbývá objednat:

- expozice „Pravěk“ - 2 NP
dodávka železa cca **810 kg**
dodávka plechů v síle 2mm c **4 640 kg**
- expozice „Kořeny slovanské kultury-3NP
dodávka železa cca **100 kg**

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Navýšením cen materiálů nedochází k žádné technické změně oproti schválené výrobní dokumentaci a smlouvě o dílo.

Finanční náklady změny

Pro ocenění byla použita individuální kalkulace zhotovitele odsouhlasená objednatelem a zpracovaná na základě cenových nabídek dodavatelů příslušného materiálu.

	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
PŮVODNÍ CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a dod. č. 1	5 709 008,70	6 907 900,53
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 1	177 871,88	215 224,97
Materiál železný jechl obdelníkový 10/30/2 - 100kg	2 840,00	3 436,40
Materiál – železný jechl čtvercový 40/40 /2 – 810 kg	22 793,48	27 580,11
Plech válcovaný 2/125/2500 – 4 640 kg	152 238,40	184 208,46
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1	5 886 880,58	7 123 125,50

V Uh. Brodě dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Navýšení cen dle průzkumu trhu a předložených cenových nabídek odpovídá dané realitě této doby. Navíc při jakémkoliv dalším zpoždění objednávek požadovaného materiálu hrozí, že tento již nebude na českém trhu k dispozici a tím bude vážně ohroženo dokončení celého projektu. Vzhledem k tomu, že není možno nahradit materiál jiným druhem, který by odpovídal záměru projektanta a autora expozic, považují schválení tohoto změnového listu za jediné možné východisko a jeho schválení doporučují.

TDS doporučuje ZL č. 001 schválit.

V Uherském Hradišti dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD))

Vzhledem ke komplikované situaci na trhu, zejména neustálému navyšování cen surovin a vstupních materiálů, považuji navýšení ceny za opodstatněné. V dnešní době panuje všeobecný problém požadované materiály vůbec zajistit.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 001 schválit.

V Uherském Hradišti dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Investor souhlasí s předloženým změnovým listem. Problémy s dodávkou materiálů potřebných pro dokončení stavby expozic a především navýšení cen těchto materiálů, jsou zcela nepředvídatelné a především z naší strany nikterak ovlivnitelné, z důvodu všem známých událostí v Evropě.

Investor doporučuje tento změnový list schválit.

Návrh finančního krytí:

Výše uvedená změna bude mít dopad na celkovou výši projektu.

Náklady ve výši **177 871,80 Kč. bez DPH** povedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného IZ pod č. 1182/3/090/06/04/16 - 09/12/20/S na tuto akci. Investor zpracuje dodatek k citovanému IZ.

Cenové navýšení díla-vícepráce o částku cca **215 224,87 Kč včetně DPH** navrhujeme uhradit z vlastních prostředků fondu investic. Nedojde tedy k navýšení investičního příspěvku zřizovatele ani schválené dotace IROP a SROV.

V Uherském Hradišti dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | Návrh dodatku č.1 k SOD – 4Mdesign |
| Příloha č. 3 | Položkový rozpočet, zdůvodnění |
| Příloha č. 4 | Cenové nabídky dodavatelů železa |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SOD ze dne 19. 10. 2021 dodatek č. 1 k SOD ze dne 3.12. 2021

Změnový list č.1	Slovácké muzeu UH, p.o. UH – nepředvídané navýšení cen materiálů – železných jechlů a ocelových plechů	215 224,97 Kč včetně DPH
Rozpis částky na roky:	2022	215 224,97 Kč

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022				215 224,97

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.