

3.6.20.5

### Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

 Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
C 251/001

 Číslo ZBV:  
032.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení této změny vznikla na základě výpočtů projektanta RDS a upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změnu vyhrazenou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-89 878,50	238 448,40	148 569,90

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

jméno

datum

Správce stavby

jméno

 datum 3. 03. 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

 datum 3. 03. 2022 podpis

Zhotovitel

jméno

 datum 28. 1. 22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 032.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 251 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.140 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 251 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.140 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	21363.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE											
8	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
17	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
21	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
23	327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B											
28	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI											
29	711509.	ASFALTOVÝMI PÁSY											
30	78171R.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
33	875332.	OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC											
34	89980.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH											
35	9112B1.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
36	91345.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ											
<b>Celkem</b>								4 545 992,09	-89 878,50	238 448,40	4 694 561,97	148 569,90	3,27

Za Zhotovitele:

Datum: 28.1.22

Za Objednatele:

Datum:

31. 03. 2022

3.6.20.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 251/001	Číslo ZBV: 032.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci přípravy skalního svahu pro založení C 251 docházelo při provádění prací dle projektu k samovolným sesuvům stávajícího svahu, Z těchto důvodů bylo nutné provést odtěžení svahu do stabilizovaného sklonu. V návaznosti na zjištěnou událost bylo svoláno místní šetření a byl dohodnut další postup prací. Oznámení události i pokyn Správce stavby k variaci jsou přílohou dokladové části ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	203 974,42	203 974,42

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno	datum 16. 03. 2022 podpis
Supervize jméno	datum podpis
Správce stavby jméno	datum 31. 03. 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno	datum 31. 03. 2022 podpis
--	---------------------------

Zhotovitel jméno	datum 30. 1. 22 podpis
------------------	------------------------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo par
---	-----------



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 032.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
<b>Celkem</b>								227 944,42	0,00	203 974,42	431 918,83	203 974,42	89,48

Za Zhotovitele:

Datum: 28.1.22

Za Objednatele:

Datum:

31.03.2022

3.6.20.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 251/001	Číslo ZBV: 032.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci přípravy skalního svahu pro založení C 251 docházelo při provádění prací dle projektu k samovolným sesuvům stávajícího svahu. Z těchto důvodů bylo nutné provést odtěžení svahu do stabilizovaného sklonu. V návaznosti na zjištěnou událost bylo svoláno místní šetření a byl dohodnut další postup prací. Oznámení události i pokyn Správce stavby k variaci jsou přílohou dokladové části ZBV. Předmětná změna řeší práci spojené se zpětným zásypem oblasti za zdí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	277 459,54	277 459,54

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 16.03.22	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 31.03.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými změnami, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 31.03.2022	podpis
--	-------	------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 31.03.22	podpis
------------	-------	----------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 032.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
<b>Celkem</b>								180 911,94	0,00	277 459,54	458 371,48	277 459,54	153,37

Za Zhotovitele:

Datum: 28.1.22

Za Objednatele:

Datum: 31.03.2022