

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003525/3

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
1409169

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

„REKONSTRUKCE TŘÍDÍRNÝ ZAVAZADEL V TERMINÁLU 1 A 2 A VÝMĚNA PŘÍSTROJŮ EDS“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vanderlande Industries B.V.

se sídlem: Vanderlandelaan 2, RB 5466 Veghel, Nizozemí
zapsaná v obchodním registru vedeném Obchodní komorou Nizozemí, číslo 16017956
IČO: 16017956
DIČ: CZ681556429; NL001160102B01
bankovní spojení: Rabobank N.V.
číslo účtu (CZK): IBAN NL63 RABO 0153 2516 46 / BIC RABONL2U

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo na dodávku a montáž „Rekonstrukce třídírný zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“ ev. č. Objednatele 0224003525 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 11. 3. 2021 (dále jen „**Smlouva**“, „**Dodatek č. 1**“ a „**Dodatek č. 2**“),
- (B)** datum předání dokončené 3. etapy Díla Objednateli uvedené v odst. 1.6.5 Smlouvy a v Příloze č. 2 Smlouvy – Rámcovém harmonogramu prací nekoresponduje s počtem dní pro dokončení Díla uvedeném v odst. 2.1 Smlouvy,
- (C)** došlo k podstatnému snížení objemu letecké dopravy v důsledku přetrvávající epidemie nemoci Covid-19, a proto by provedením technických zkoušek Díla nebyla získána relevantní data o kvalitě fungování celého systému třídírný zavazadel,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1 Ustanovení odst. 1.6.5 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.6.5 Strany se dohodly na následujícím harmonogramu předání dokončených etap Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy Objednateli (viz Příloha č. 2 Smlouvy - Rámcový harmonogram prací, ref. Q1409169-144-04100-Q03):

Popis	Datum předání dané etapy dle Přílohy č. 2 Smlouvy - Rámcového harmonogramu prací (ref. Q1409169-144-04100-Q03)		
	1. etapa	2. etapa	3. etapa
Předání dokončené 1. etapy Díla Objednateli	17/01/2020		
Předání dokončené 2. etapy Díla Objednateli		28/01/2021	
Předání dokončené 3. etapy Díla Objednateli			31/08/2021

- 1.2 Přidávají se nová ustanovení čl. 1.6.6 a 1.6.7 Smlouvy následujícího znění:

„1.6.6 Strany se dohodly na provedení finálního testování za účelem ověření fungování systému třídírny zavazadel jako celku, a to po předání dokončené 3. etapy Díla Objednateli. Po realizaci tohoto testování proběhne finální předání a převzetí celého Díla (tj. všech tří etap Díla). Toto finální testování a finální předání a převzetí celého Díla se uskuteční nejpozději do 31. 8. 2021. O předání a převzetí celého Díla bude vyhotoven Předávací protokol podepsaný oběma Stranami.

1.6.7 Strany se dále dohodly na třech provedeních kontrolního testování celého Díla, a to v termínech 3, 6 a 9 měsíců ode dne převzetí celého Díla dle čl. 1.2 tohoto Dodatku č. 3. O každém provedeném kontrolním testování bude vyhotoven protokol podepsaný oběma Stranami. „

- 1.3 Vzhledem k výše uvedeným změnám v termínu dokončení Díla se Strany dohodly, že se ruší Příloha č. 2 – Rámcový harmonogram prací (ref. Q1409169-144-04100-Q03), a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem a to v rozsahu popsáném v Příloze č. 1/D3 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, bude Objednatel uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je přeložen do anglického jazyka. Anglický překlad je Přílohou č. 2/D3 tohoto Dodatku. V případě rozporu obou jazykových verzí má přednost a platí česká verze dokumentů.
- 3.6** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.8** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.8.1 Příloha č. 1/D3: Rámcový harmonogram prací
- 3.8.2 Příloha č. 2/D3: Překlad do anglického jazyka

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Astrid van Druten
Funkce: Managing Director and Chief Financial
Officer
Vanderlande Industries B.V.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.