

Dodatek č. 1 k

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S/115/21 ze dne 21.10.2021 S/115/21

„Kapkové závlahy ve vinici sv. Kláry“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy

Objednatel:

Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

Zastoupená: Bc. Bohumilem Černým, ředitelem organizace

IČO: 00064572

DIČ: CZ00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha

číslo účtu: 2000660008/6000



dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

HTT Česko s.r.o.

se sídlem: Palkovická 837, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Ing. Adamem Babjakem, jednatelem

IČO: 06576125

bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 281783354/0300

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Kapkové závlahy ve vinici sv. Kláry“ v Botanické zahradě hl. m. Prahy je změna doby plnění smlouvy o dílo, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a dále změna předmětu smlouvy, resp. přílohy č. 1 smlouvy o dílo a tomu odpovídající změna ceny díla, a to z důvodu nutnosti zvýšení tlaku v závlahovém systému namontováním tlakového regulátoru.

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Doba plnění odst. 1 takto:

Dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 30.4.2022.

Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 takto:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí:

Základní ceny celkem 618 070,39

DPH 21 % 129 794,78

Celková cena včetně DPH 747 865,17

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 zůstávají beze změny.

Dále bude doplněna příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, do které bude zahrnutý tlakový regulátor, o:

Číslo	Název	Množství	Mj	Cena mj	Náklady celkem v Kč
56	Tlakový regulátor do šachty 4,5bar	4	ks	339,30	1 357,21
57	PRV 2000 2"	1	ks	1 323,48	1 321,48
58	Připojení na HDPE PE 90	1	ks	826,52	826,52
59	šroub	1	ks	601,25	601,25
60	montáž			1 466,46	1 466,46
	Celkem bez DPH				5 572,92
	DPH		%	21	1 170,31
	Celkem s DPH				6 743,23

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.10.2021 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží 2 vyhotovení.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (specifikace díla a kalkulace cen)

V Praze dne 30.3.2022


Objednatel



Bc. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

V Praze dne 30.3.2022

Zhotovitel



Ing. Adam Babjak
jednatel HTT Česko s.r.o.