

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2021/0687/ORMI _OID/ č. zhotovitele
(dále jen dodatek č. 2)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel:	Město Česká Lípa
se sídlem:	Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428	DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Hanou Ezrovou - vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXX

dále je „objednatel“

1.2. Zhotovitel:	VERSANA s.r.o.
se sídlem:	Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ: 026 34 767	DIČ: CZ02634767
zastoupený ve věcech smluvních:	David Dvořák - jednatel
zastoupený ve věcech technických:	David Dvořák
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33803.

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 2

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při změně rozsahu díla, změně ceny díla a změně doby realizace stavebních prací oproti rozsahu a ceně stanoveným ve smlouvě o dílo „**Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903,**

Česká Lípa - realizace stavby“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 06.10.2021 a dodatku č.1 ze dne 19.01.2022 (dále jen „smlouva“).

- 2.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. Dodatkem č. 2 dochází k rozšíření předmětu díla o práce, které nebyly součástí smlouvy o dílo a nebyly zohledněny v příloze č. 3 smlouvy o dílo – časovém harmonogramu prací. Dodatkem č. 2 tedy zároveň dochází ke změně časového harmonogramu prací a změně doby realizace stavebních prací.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 2 činí 488 371,77 Kč bez DPH.**
 - **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 2 dle činí 880 640,89 Kč bez DPH.**

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2. tohoto dodatku č. 2 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.11. a 2.12. v následujícím znění:

2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2.

2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termínem vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, nedílnou součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 a 2.

3.2.1.	Cena díla	5 908 383,70 Kč
3.2.2.	DPH 21 %	1 240 760,58 Kč
3.2.3.	Cena s DPH	7 149 144,28 Kč

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavců 4.2.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.2.3. Doba realizace stavebních prací: 26 týdnů od předání staveniště

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění přílohy č. 3 smlouvy o dílo a nahrazují ji přílohou č. 4 dodatku č. 2

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1438/2022 dne 23.3.2022.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

příloha č. 3 – Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ

příloha č. 4 – Časový harmonogram prací v týdnech

V České Lípě dne 1.4.2022

V Kytlicích dne 21.4.2022

Ing. Jitka Volfová, v.r.

David Dvořák, v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová

David Dvořák

Starostka města

jednatel společnosti