



## **D O D A T E K č . 3**

**ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 22. 4. 2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Společnost infrastruktura – STAVMONTA – PORR**  
vedoucí společník STAVMONTA spol. s r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1085  
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň  
IČO: 40525007  
DIČ: CZ40525007  
zastoupena: [REDAKCE] jednatelem společnosti  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### **d o d a t e k č . 3**

#### **I.**

1. Dne 22. 4. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace Plzeň, Purkyňova ulice a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 7 ze dne 21. 4. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 1.403.221,41 Kč bez DPH.



6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
42.844.660,31		21	51.842.038,98

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]  
 DN: c=CZ, o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,  
 cn=[redacted],  
 serialNumber=P204487, title=generální  
 Red tel  
 Datum: 2022.04.22 09:21:57 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]  
 generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]  
 Datum: 2022.04.21  
 14:52:15 +02'00'

Společnost infrastruktura – STAVMONTA-PORR

[redacted]  
 správce „Společnosti infrastruktura –  
 STAVMONTA-PORR“