

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 16.6.2021
EV. Č. OBJEDNATELE S338/21
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Ulice Tomáškova a Šafaříkova Mariánské Lázně – PD

Číslo smlouvy objednatele: S338/21-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel:

ARTENDR s.r.o.

Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

IČO: 24190853, DIČ : CZ24190853

Bankovní spoj.:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2 Předmět dodatku

2.1 Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 16.6.2021 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 uzavřeném 12.11.2021 s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou dokumentaci pro stavbu „Ulice Tomáškova a Šafaříkova Mariánské Lázně“. Rozsah prací je dán touto smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokumentů a další práce, které jsou potřebné k dosažení popsaného záměru.

Tímto dodatkem se mění termín plnění díla, a to z důvodu nutnosti přepracování způsobu likvidace dešťových vod z komunikace. Dle požadavku společnosti CEVAK a.s. bude prověřena možnost zasakování dešťových vod na pozemku p.č. 168/6.

3 Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že původní termín odevzdání do 180 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo, se navyšují, z důvodu zjištění nových požadavků a skutečností nezbytně nutných pro pokračování projekčních prací, o následující dobu plnění:

3.1 Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy budou dokončeny do 318 kalendářních dní od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu.

3.2 Dílčí termíny provádění Díla a jejich souvislosti:

3.2.1 Práce podle bodu 2.3.3 Inženýrská činnost pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení budou ukončeny do 318 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna obstaráním veškerých potřebných stanovisek a předáním žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

3.2.2 Práce podle bodu 2.3.4 Vypracování aktualizované projektové dokumentace pro provedení stavby se zapracováním požadavků společnosti CHEVAK a.s. budou ukončeny do 318 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace a předáním objednateli.

3.2.3 Práce podle bodu 2.3.5 Vypracování aktualizovaného soupisu prací a rozpočtu budou ukončeny do 318 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna předáním vypracovaného výkazu výměr a oceněného výkazu výměr.

3.2.4 Práce podle bodu 2.3.6 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou ukončeny do 318 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace a předáním objednateli a zároveň projednáním s příslušnými institucemi.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnost, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez prodlení po uzavření dodatku objednatel.

4.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně

.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
ARTENDR s.r.o.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
jednatel společnosti