

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Číslo smlouvy objednatele: 225/2017-SML**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

## **Smluvní strany:**

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava  
[redacted], vedoucí provozního střediska 5  
[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**Miroslav Votruba**

sídlo: Svatý Jan 32, 262 56, Krásná Hora nad Vltavou

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Miroslav Votruba

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Miroslav Votruba

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Miroslav Votruba

IČO: 71700561

DIČ: CZ5905101202

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: zapsán u MÚ Sedlčany OŽÚ dne 24.10.2002  
pod č.j. 2002/ŽÚ/0676/St, ev.č.živ. 321103-4050

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

S ohledem na zpomalení prací na přibližování a odklizení dřevní hmoty, které vznikly v důsledku nastalých hydrologických podmínek (zvýšené hladiny v nádrži Slapy a následného podmáčení pozemku, kterým mohl být realizován přístup k místu těžby) a zrušením ústní dohody o možnosti přístupu k místu těžby po pozemku soukromého vlastníka, který zároveň měl být využíván k opracování dřevní hmoty, nelze dodržet stanovený termín pro provedení těžby stromů. Dne 31.3. končí mimovegetační období a část stromů (46 ks) nebylo možno odtěžit. Tyto kmeny budou odtěženy až po skončení vegetačního období, tedy po 1.10.2017.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 225/2017-SML, uzavřené dne 3.2.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

**V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1 následovně:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
  - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště
  
  - předání a převzetí díla: **30.11.2017**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

Ve Svatém Jáně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Miroslav Votruba