



Číslo jednací: 05496/OPZP/22
Dotační titul: OPŽP 2014+

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 14944/SOPK/20 ze dne 23. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 2. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Sídlo: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Zastoupený: RNDr. Milanem Svobodou
Bankovní spojení:
IČO: 08438391
DIČ: CZ08438391

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 319021

Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu nutnosti upřesnění metodického zadání u projektu „Plán ÚSES v CHKO“, které vyplynulo v rámci průběhu prací na analytické části, a s tím souvisejících nových úkolů řešených zpracovateli u návrhové části plánu ÚSES se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Na základě již odevzdaných analytických částí byla vymezena v rámci nadmístního i místního ÚSES problematická místa, která se nad očekávání týkala nejen lokálních, ale také regionálních a nadregionálních biocenter a na ně vázaných biokoridorů. Z analýzy také vyplynula potřeba navrhnout více nových skladebných částí, která doplní stávající síť o nové prvky tak, aby byla splněna podmínka relevantního zohlednění principu aktuálního stavu krajiny uvedená v zadávací dokumentaci. Jelikož dojde k původně neočekávanému výraznějšímu zahuštění současné sítě ÚSES, uplatnil objednatel na zhotovitele požadavek ověření dalších informací k přesnému vymezení nových skladebných částí a jejich napojení na stávající systém, který zároveň také prochází revizí. S ohledem na specifické přírodní poměry každého CHKO a odlišný aktuální stav krajiny, je nutné metodicky individuálně řešit situaci v každém CHKO jednotlivě a odděleně a nelze stanovit paušální řešení pro všechny aktuálně zpracovávány CHKO. V této souvislosti je aktuálně upravováno ze strany objednatele metodické doporučení pro zhotovitele, jak uvedené nové skutečnosti vplynůvší z analytické části zohlednit.

Zároveň s ohledem na výrazně větší změny ve vymezení skladebných částí ÚSES oproti předpokladu objednatele a navrhování většího počtu nových skladebných částí bude potřeba větší časový prostor pro vypracování připomínek k pracovní verzi díla ze strany objednavatele a na projednání návrhu s krajským úřadem ve vztahu ke změnám v zásadách územního rozvoje.

V souvislosti s výše uvedenými fakty, které nebylo možné předvídat ani ovlivnit, je nutné prodloužení termínů odevzdávání pracovních i finálních verzí návrhových částí projektu a to zejména v zájmu zachování kvality provedených prací na jednotlivých plánech ÚSES.

III.

- 3.1 Část díla 2 - CHKO Železné hory (Pardubický kraj) – odevzdání návrhové části se prodlužuje do 26. 7. 2022.

3.2 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se

2. část: 7. 6. 2022

3. část: neodevzdává se

4. část: 24. 1. 2023

5. část: 25. 7. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.3 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

2. část: 26. 7. 2022

4. část: 21. 2. 2023

5. část: 22. 8. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.4 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.7 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze

V Berouně

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

RNDr. Milan Svoboda
jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 6. část CHKO Železné hory a Žďárské vrchy

| část | | typ opatření | plocha (ha) | rozmezí | cena za hektar plochy (bez DPH) | cena za hektar plochy (Kč vč. DPH) | cena celkem (bez DPH) | DPH 21 % | cena celkem (Kč vč. DPH) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| 1. | CHKO Železné hory (Pardubický kraj) | Plán ÚSES - analytická část | 19100 | 23.8.2021 - 22.11.2021 | 7 | 8,47 | 133 700 | 28 077 | 161 777 |
| | | Plán ÚSES - návrhová část | 19100 | 23.11.2021 - 26.7.2022 | 16 | 19,36 | 305 600 | 64 176 | 369 776 |
| | | Tabulková databáze | | | | | 39 000 | 8 190 | 47 190 |
| | | Průvodní zpráva | | | | | 39 000 | 8 190 | 47 190 |
| | | Náklady na tisk | | | | | 4 900 | 1 029 | 5 929 |
| | | Cena celkem za část 1 | | | | | | | 522 200 |
| 2. | CHKO Železné hory (kraj Vysočina) | Plán ÚSES - analytická část | 9300 | 22.2.2022 - 22.8.2022 | 7 | 8,47 | 65 100 | 13 671 | 78 771 |
| | | Plán ÚSES - návrhová část | 9300 | 23.8.2022 - 21.2.2023 | 16 | 19,36 | 148 800 | 31 248 | 180 048 |
| | | Tabulková databáze | | | | | 18 000 | 3 780 | 21 780 |
| | | Průvodní zpráva | | | | | 18 000 | 3 780 | 21 780 |
| | | Náklady na tisk | | | | | 2 900 | 609 | 3 509 |
| | | Cena celkem za část 2 | | | | | | | 252 800 |
| 3. | CHKO Žďárské vrchy | Plán ÚSES - analytická část | 70900 | 22.2.2022 - 21.11.2022 | 7 | 8,47 | 496 300 | 104 223 | 600 523 |
| | | Plán ÚSES - návrhová část | 70900 | 22.11.2022 - 22.8.2023 | 16 | 19,36 | 1 134 400 | 238 224 | 1 372 624 |
| | | Tabulková databáze | | | | | 90 000 | 18 900 | 108 900 |
| | | Průvodní zpráva | | | | | 90 000 | 18 900 | 108 900 |
| | | Náklady na tisk | | | | | 12 600 | 2 646 | 15 246 |
| | | Cena celkem za část 3 | | | | | | | 1 823 300 |
| Cena celkem za všechny části | | | | | | | 2 598 300 | 545 643 | 3 143 943 |

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.