

DODATEK č. 8

smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUDĚŘOV

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc
Mgr. Michaela Hájková, Pobočka Olomouc,
Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
+420 xxxxx,+420 xxxxxxxx, +420 xxxxx,
+420 xxxxx
olomoucky.kraj@spucr.cz, olomouc.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

První společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Druhý společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Třetí společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vl. č. 78662.

**Společnost 1. Geo, spol. s r.o. – Hanousek
s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
1. Geo, spol. s r.o.**
Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
01573161/CZ01573161
Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
29186404/CZ29186404
Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Juranova 24, 682 01 Vyškov
25540378/CZ25540378

Ing. Martinem Holinkou,
jednatelem 1.Geo, spol. s r.o.
Ing. Martin Holinka, jednatel

xxxxx

+420 xxxxx

xxxxx

mn8tgr2

UniCredit Bank, a.s.

2108741213/2700

Fio banka, a.s.

5001573161/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 8 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy – nová dílčí část díla:

- 3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu pozemkových úprav

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu PÚ	100 bm	1	26 500	26 500

Hodnota změny činí 26 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu obvodu pozemkových úprav jsou nesouhlasy vlastníků pozemků dle §3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Vlastníci pozemků neudělili souhlas s řešením jejich pozemků komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luděfov.

Vzhledem k tomu, že dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. byla již objednatelem převzata a zaplacená, byla cena za měrnou jednotku změny obvodu stanovena na základě provedeného průzkumu trhu jako cena obvyklá v místě a čase plnění.

Termín předložení kompletní dokumentace dílčí části 3.4.3.a) – změna obvodu byl smluvními stranami dohodnut na **31. 7. 2022**.

Výše uvedená změna představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 8 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČI. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.+3.4.3.a) bez DPH	1 241 040,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	1 042 400,00 Kč
3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	222 880,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 506 320,00 Kč
DPH 21%	526 327,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 032 647,20 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 637-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019287-19Sml00002, uzavřená dne 15. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 až 7 nemění.
2. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22. 4. 2022

V Prostějově dne 21. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 SoD - KoPÚ v k.ú. Luděrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	96	600	57 600	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	1 150	437 000	30.5.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	3 000	30 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	13	3 000	39 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	209	2 100	438 900	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 900	0	30.11.2020
3.4.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicita)	100 bm	0	4 500	0	31.8.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	390	180	70 200	30.7.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	390	180	70 200	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	398	180	71 640	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 214 540	31.8.2021
3.4.3.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu	100 bm	1	26 500	26 500	31. 7. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	398	800	318 400	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	1 800	144 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	220	600	132 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	398	1 000	398 000	31.3.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 042 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	398	560	222 880	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					222 880	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5. + dílčí část 3.4.3.a) bez DPH v Kč	1 241 040,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 042 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 880,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 506 320,00
DPH 21% v Kč	526 327,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 032 647,20