



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č.2

### K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-0823/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 399219-CZT-001


ze dne 19.4.2018

na akci: **„II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce“**

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

**mezi**

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

zhotovitelem – společnost bez právní osobnosti s názvem

**M + M: RS PP Středočeský kraj** (dále jen „**Konsorcium**“)  
se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
(společenská smlouva Konsorcia tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2)

sestavující z následujících společníků:

**1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.** (vedoucí společník)

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu:

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051



kontaktní osoba pro příjem písemných výzev:

Jitka Hřebíčková, 

kontaktní údaje pro příjem písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00



**a**

2. **MOTT MACDONALD LIMITED** (další společník)

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,  
Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited  
Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem  
1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

**MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl A., vložka 49957

**a**

3. **SHB, akciová společnost** (další společník)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka  
4477

**a**

4. **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** (další společník)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

**a**

5. **PK OSSENDORF s.r.o.** (další společník)

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954  
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Konsorcium je zastoupeno vedoucím společníkem – společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., IČO: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00.

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 2:

## I.

### Předmět Dodatku č.2

Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2018 prováděcí smlouvu č. S-0823/DOP/2018 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce**“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č. 2 je:

- A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)
- B) Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Smlouvy)
- C) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

#### **A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)**

V návaznosti na nově vzniklé požadavky vyplývající z aktuální situace města Černošice a technických doplňujících požadavků objednatele, se smluvní strany dohodly na doplnění a rozšíření technického zadání, které bylo upřesněno na výrobním výboru 5.1.2022 za účasti objednatele a zástupců města Černošice v souladu se závěry výše uvedeného výrobního výboru.

Jedná se o nové okolnosti nad rámec původního zadání, které je nutné v rámci projekční přípravy dořešit a zapracovat. V případě požadavků na doplnění dodatečného řešení propojení odvodnění (doplnění kanalizační stoky v prostoru mezi silnicí II/115 a vodním tokem Berouňkou) se jedná o nepředpokládané rozšíření mimo původní zadaný koridor silnice II/115, kde až následně po zahájení projektových prací vyplynula nutnost dořešení technického řešení mimo zadané hranice rekonstruovaného úseku.

Původní rozsah zadání dle článku I. odstavce 1 a), b), c) Smlouvy (upřesněný dále v Technické specifikaci) bude rozšířen a doplněn. V rámci dané části plnění bude dokumentace stavby dopracována o následující body:



1. Rozšíření zadání o řešení nového propojení odvodnění silnice II/115 v prostoru mezi silnicí II/115 a vodním tokem Berouňkou pomocí kanalizace, která není předmětem původního rozsahu rekonstrukce dle Smlouvy. Jedná se o doplnění technického řešení nového objektu dešťové kanalizace v délce cca 150 m. Návrh řešení bude vyplývat z dodatečně zajištěných podkladů, které zahrnuje zejména doplnění informací o poloze existujících sítí, geodetického podkladu, podkladů ČHMÚ. Doplněkové podklady budou doplněny v průběhu zpracování DUSP / DSP. Jedná se o prostor mezi silnicí II/115 a břehovou hranou Berouňky v rozsahu pozemků k.ú. Černošice 4271/75, 4271/1, 4271/33, 4271/34, 6211/33. Z důvodů nutného dodatečného umístění stavebního objektu bude uvedený stupeň dokumentace DSP označen jako DUSP pro vydání společného povolení stavby silnice.  
IČ/MČ bude rozšířena o dodatečné činnosti v souvislosti povolovacím řízením dodatečně řešené kanalizace.  
Ve stupni PDPS bude dešťová kanalizace doplněna včetně soupisu prací.
2. Rozšířená koordinace v souvislosti se související investicí nového vodovodního řádu města Černošice, která zahrnuje úpravu konceptu řešení dokumentace DSP v prostoru města Černošic. Zahrnuje úpravy dokumentace ve vazbě na nově předložené podklady zpracovaného záměru vodovodního řádu v prostoru II/115 a dodatečnou koordinaci nad rámec původního rozsahu zadání včetně změny označení stupně dokumentace z DSP na DUSP (*podání dle přílohy 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb - obsahově se pro DUSP jedná o shodný rozsah a členění příloh jako pro DSP*).

## **B) Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Cena za dílo Smlouvy)**

V návaznosti na výše uvedené se odpovídajícím způsobem navyšuje i cena za dílo uvedená v čl. II Smlouvy, a to o částku **186 400,- Kč bez DPH**, tj o **225 544,- Kč s DPH**, tedy o **21,26 %** z celkové ceny díla dle Prováděcí smlouvy včetně Dodatku č.1. Nová cena díla je blíže specifikována v tabulce níže s tím, že součástí tabulky je i rozdíl ceny oproti původnímu znění Smlouvy včetně Dodatku č.1.



Součásti Díla dle Dodatku č. 2 k prováděcí smlouvě S-0823/ DOP/ 2018 a Dodatku č.1 / změna rozsahu služeb/	Cena dle Dodatku č. 2			Rozdíl ceny Dodatku č. 2 bez DPH oproti prováděcí smlouvě S-0823/DOP/2018 a dodatku č.1	Rozdíl ceny Dodatku č. 2 včetně DPH oproti prováděcí smlouvě S-0823/DOP/2018 a dodatku č.1
	bez DPH	DPH	včetně DPH		
Upravený rozsah projektu dle Dodatku č. 2 - viz část I. bod 2 a 3. - úprava činností v rámci plnění dle níže uvedených fází					
Doplnění diagnostického průzkumu v úseku 1 a úseku 2 - stanovení obsahu PAU v asfaltových vrstvách stávajících vozovek řešeného úseku silnice II/ 115 v souladu s vyhláškou č. 130, 2019. / Položka zrušena - podklady poskytnuty zástupcem objednatel KSÚS/	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-72 000 Kč	-87 120 Kč
Dokumentace k územnímu rozhodnutí - beze změny - dle Dodatku č.1	500 400,00 Kč	105 084,00 Kč	605 484,00 Kč	0 Kč	0 Kč
Dokumentace ke stavebnímu povolení / DUSP	674 000,00 Kč	141 540,00 Kč	815 540,00 Kč	170 400 Kč	206 184 Kč
Doplnění DuSP dešťové kanalizace - propojení odvedení povrchové vody ze silnice II/115 do řeky Berounky (odhad délky kanalizace cca 150 m)	76 000,00 Kč	15 960,00 Kč	91 960,00 Kč	dodatečné plnění nad rámec SoD	
Dodatečný záborový elaborát v trase vedení kanalizace	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč	dodatečné plnění nad rámec SoD	
Doplnění projektových podkladů v řešeném prostoru kanalizace (geodetické podklady, existující sítě, průtoky Berounky, hydrotechnické výpočty odtoku) a koordinace s navazující částí projektu	30 400,00 Kč	6 384,00 Kč	36 784,00 Kč	dodatečné plnění nad rámec SoD	
Rozšířená koordinace v souvislosti se související investicí nového vodovodního řádu města Černošice - úprava připraveného konceptu řešení dokumentace DSP a změna na DUSP	52 000,00 Kč	10 920,00 Kč	62 920,00 Kč	dodatečné plnění nad rámec SoD	
<b>Projektová dokumentace pro provedení stavby</b>	<b>337 109,00 Kč</b>	<b>70 792,89 Kč</b>	<b>407 901,89 Kč</b>	<b>32 000 Kč</b>	<b>38 720 Kč</b>
Doplnění PDPS dešťové kanalizace - propojení odvedení povrchové vody ze silnice II/115 do řeky Berounky - včetně soupisu prací	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč	dodatečné plnění nad rámec SoD	
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí - dle Dodatku č.1	380 000,00 Kč	79 800,00 Kč	459 800,00 Kč	0 Kč	0 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení / DUSP včetně majetkoprávní přípravy stavby	406 000,00 Kč	85 260,00 Kč	491 260,00 Kč	56 000 Kč	67 760 Kč
Dodatečné činnosti v rámci projednání ve stupni DUSP (IČ/ MČ) doplněné kanalizace	56 000,00 Kč	11 760,00 Kč	67 760,00 Kč	dodatečné plnění nad rámec SoD	
Technická pomoc objednateli - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny"	45 600,00 Kč	9 576,00 Kč	55 176,00 Kč	0 Kč	0 Kč
Autorský dozor - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny"	61 600,00 Kč	12 936,00 Kč	74 536,00 Kč	0 Kč	0 Kč
				<b>Rozdíl celkem bez DPH</b>	<b>Rozdíl celkem včetně DPH</b>
<b>Nová cena celkem</b>	<b>2 404 709,00 Kč</b>	<b>504 988,89 Kč</b>	<b>2 909 697,89 Kč</b>	<b>186 400,00 Kč</b>	<b>225 544,00 Kč</b>

Cena činností zahrnuje projektová práce a činnosti v rozsahu, které budou v jednotlivých stupních dokumentace doplněny nad rámec základní smlouvy SoD. Cenový hodinový základ vychází z SoD S-0823/DOP/2018, kde je stanovena cena 800 Kč/h. Počet hodin je stanoven jako nutná hodinová náročnost, odpovídající minimální časové náročnosti projektových činností, nebo dodatečných průzkumných prací v aktuálním oceňovaném období 2021/2022.



### C) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

**V návaznosti na změny rozsahu díla dle bodu A) výše se odpovídajícím způsobem mění i termíny plnění uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy. Nové termíny plnění jednotlivých etap jsou specifikovány níže.**

Koncept DSP/DUSP – do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP /DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP/DUSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP nebo společného povolení – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP/DUSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo společného povolení

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 2 byl schválen Radou kraje usnesením č. 030-14/2022/RK ze dne 7.4.2022.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Společenská smlouva o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**

**Libor  
Lesák**

Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2022.04.19  
09:35:41 +02'00'

.....  
Libor Lesák,  
radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

za zhotovitele:

**Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj**

**Ing. Michal  
Babič**

Digitally signed by Ing. Michal Babič  
DN: cn=Ing. Michal Babič, c=CZ, o=Mott  
MacDonald CZ, spol. s r.o., ou=70921,  
email=michal.babic@mottmac.com  
Reason: I am approving this document  
Date: 2022.04.11 10:12:40 +02'00'

.....  
Ing. Michal Babič  
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



.....  
Ing. Jan Loško, Ph.D.  
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.