

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/532 352 0027, uzavřená dne 05. 06. 2018, (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky:

„Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Kontaktní adresa pro zasílání faktur:

analogový dokument zaslaný na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Správce“ nebo „Společník 1“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 2

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společník 2**“)

společníci společnosti „**MP+SP – Horažďovice - Koterov**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.02.2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, kdy správcem společnosti je obchodní firma METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem na adrese: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je prodloužení termínu Dokončení díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro prodloužení termínu Dokončení Díla a s tím související úpravu harmonogramu plnění je zapracování požadavků vyplývajících ze stanoviska EIA č.j. MZP/2021/520/1381 ze dne 1.11.2021, na přepracování technického řešení tří železničních mostů. Konkrétně jde o objekty SO 10-20-01 most v ev.km 327,677; SO 12-20-01 most v ev.km 333,944 a SO 08-20-09 most v ev.km 323,717.

Podmínky uvedené ve stanovisku EIA nově definují světlé rozměry mostních otvorů, které jsou rozdílné oproti původně navrženému řešení v takové míře, že je nezbytné objekty zcela přepracovat. Ze stejného důvodu dochází k úpravě osmi propustků. V souladu s výše uvedeným dochází k posunutí termínu Dokončení díla o šest měsíců.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 3.

Zhotovitel dále též bere na vědomí, že došlo ke změně adresy Objednatele pro zasílání smluvní korespondence a dále ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur Objednateli.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, uzavřené dne 05.06.2018, ve znění dodatků č. 1 až 3, takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

| | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky - OP/ZP-DUR/ 09/17 |

| | |
|-----------------------|--|
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP-DUR/07/17 c) Zvláštní technické podmínky, ze dne 10.01.2018 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Zmocnění Správce společnosti |

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

Za Objednatele:

V Praze dne3.1.-03-2022..

Za Zhotovitele METROPROJEKT Praha a.s. - Správce společnosti „MP+SP – Horažďovice - Koterov“ a

V Praze dne 28-03-2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Za SUDOP PRAHA a.s., společníka 2 společností „**MP+SP – Horažďovice - Koterov**“ na základě Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018 a Plné moci

V Praze dne 28-03-2022

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|-----------------------------|---|---|---|
| Datum zahájení prací | ihned po účinnosti SOD | | - |
| 1. Dílčí etapa | do 4 měsíců od účinnosti SOD | Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN. | Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě |
| 2a. Dílčí etapa | do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2019) | Předložení optimalizovaného technického řešení k připomínkám | Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě |
| 2b. Dílčí etapa | do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.03.2020) | Předložení konceptu DUR včetně úprav tech. řešení dle dodatku č. 1 k připomínkám na úrovni SŽ. | Protokol o provedení díla, konceptu DUR v digitální formě |
| 3a. Dílčí etapa | do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.06.2020) | Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA. | Originál Oznámení a Dokumentace EIA v listinné i digitální formě |
| 3b. Dílčí etapa | do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2020) | Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni SŽ. | Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě |
| 3c. Dílčí etapa | do 23.12.2020 | Předání prací dle dodatku č. 3 projednané na úrovni SŽ. | Protokol o provedení díla, dílčí DUR vč. prací dle dodatku č. 3 v digitální formě |
| 4. Dílčí etapa | do 21 měsíců od schválení ZP v CK MD nebo 6 týdnů od vydání Závazného stanoviska EIA | Zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR a podání žádosti o Územní rozhodnutí | Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě i listinné formě pro podání žádosti, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| <p>Dokončení díla</p> | <p>do 10 měsíců od vydání plnění 4. Dílčí etapy (1.10.2022)</p> | <p>Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby</p> | <p>Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci</p> |
|------------------------------|--|---|--|