

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-4

ke Smlouvě o dílo – realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Jednatel: [REDACTED] a

IČO: 00022985

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen „AVU“)

Se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7

Jednatel: [REDACTED]

IČO: 60461446

DIC: CZ60461446

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 Smlouvu o dílo – realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“. Smlouva o dílo nabyla účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Předmětem plnění Smlouvy je realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“, jejímž obsahem je restaurování historické studny (kašny) z 19. století umístěné v zeleni objektu Objednatele, a to v souladu s restaurátorským záměrem vytvořeným Zhotovitelem.

III. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je prodloužení plnění Smlouvy o dílo „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“ z důvodu prodloužení a dosud probíhajícího jednání ohledně nových skutečností s Magistrátem hlavního města Prahy, odborem památkové péče (dále jen „MHMP OPP“) a Národním památkovým ústavem (dále jen „NPÚ“).

2. Dalším předmětem dodatku je rovněž potřeba zapracování méněprací a víceprací. Původně navrhované zlacení zrestaurované kovové konstrukce klece po domluvě s odpovědnými zástupci dotčených subjektů nebude prováděno (méněpráce). Hodnota těchto méněprací je vyčíslena na -43 000,- Kč bez DPH. Naopak bude vyhotoven ozdobný prvek, tj. znak lva, který bude následně upevňován na vrchol kovové konstrukce. Hodnota této víceprací je +32 000,- Kč bez DPH. Původní návrh obsahoval také možnost zakrytí historické studny – navrhovaný betonový poklop byl ze strany MHMP OPP a NPÚ zamítnut, a tak musel být vyhotoven nový návrh – tentokrát kovové mříže, který již požadavky ze strany MHMP OPP i NPÚ splňuje. Na zpracování poklopu bude vyhotovena samostatná objednávka. Všechny výše zmiňované skutečnosti zapříčinily prodlevu v jednáních s dotčenými stranami. Žádost o prodloužení doby realizace akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“ byla schválena.
3. Článek II odst. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: „Celková cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 282 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 59 220,- Kč a celková cena včetně DPH činí 341 220,- Kč.“

IV. Zdůvodnění změny termínu plnění

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 3 je prodloužení plnění z důvodu prodlužování jednání s MHMP OPP a NPÚ.
2. Hlavním důvodem pro požadovanou změnu jsou dopady prodlužování oficiálních jednání se zástupci MHMP OPP a NPÚ v souvislosti s novými skutečnostmi. Dotčené strany se dohodly, že z důvodů finančních a technických nebude zlacená zrestaurovaná kovová konstrukce klece, ale bude naopak vyhotoven zdobný prvek – symbol lva – který bude následně upevněn na vrchol kovové konstrukce.
3. Mění se ustanovení ohledně doby plnění, a to ze dne 31. 10. 2021 na 30. 7. 2022.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí.

za Objednatele:



Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

za Zhotovitele:



investor