



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o Dílo č. E617-S-11803/2016

číslo Smlouvy Zhotovitele: 96/2016

na zpracování aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

**„DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmárovice (mimo) – Mosty
u Jablunkova st. hr.“**

uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Signal Projekt s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno
zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti
IČO: 25525441
DIČ: CZ25525441
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29887
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8. 12. 2016 se smluvní strany z důvodu skutečnosti, že doposud nedošlo k vyjasnění existujícího rozporu mezi technickým zadáním předmětu plnění a následnými pokyny objednatele a jejich změnami, dohodly na pozastavení přípravy stavby s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku č. 1 až do okamžiku stanovení jednoznačné technické koncepce předmětu plnění.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že předmět plnění bude dokončen do 60 dnů ode dne, kdy objednatel stanoví a zhotovitel písemně sdělí technický obsah předmětu plnění (způsob ovládání jednotlivých stanic a mezistaničních úseků).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí plnění - předložení návrhu záměru projektu a přípravné dokumentace k projednání připomínek ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy objednatel stanoví a zhotoviteli písemně sdělí technický obsah předmětu plnění.

2. dílčí plnění - předložení čistopisu aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami, včetně předložení výkazu výměr dle vyhl. 230/2012 Sb. v rozsahu dle článku IV. Předmět díla ve lhůtě do 90 dnů ode dne, kdy objednatel stanoví a zhotoviteli písemně sdělí technický obsah předmětu plnění.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 20. 12. 2016

V Brně dne 21.12.2016

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.