

DODATEK č. 1

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

ze dne 15. 07. 2020 (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „**II/603 Jesenice, obchvat**“ – PD

Číslo smlouvy objednatele: S-4226/DOP/2020


Číslo smlouvy zhotovitele APIS: 3278/08

Číslo smlouvy zhotovitele PRAGOPROJEKT: 20-242

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru,
č. S-6131-DOP-2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

následující Smluvní strany

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**

zastoupeným pro předmětnou zakázku společností: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 147 54,

zastoupena Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupena paní Svatavou Wernerovou, na základě plné moci ze dne 17. 02. 2021

(pro předmětnou zakázku správce společnosti)

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(pro předmětnou zakázku společník)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4,

IČO: 40763439,

DIČ: CZ40763439

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

(pro předmětnou zakázku společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové dohody na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází změně termínu plnění:

Článek I.

PREAMBULE:

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 07. 2020 Prováděcí smlouvu na zpracování technické studie, dokumentace vlivu stavby na životní prostředí a vypracování projektové dokumentace vč. provedení související inženýrské činnosti stavby „II/603 Jesenice, obchvat“ (dále jen „Stavba“).
2. Vzhledem k požadavkům závěrů zjišťovacího řízení EIA a nově schválenému územního plánu obce Jesenice vedly smluvní strany jednání o změně předmětu smlouvy v tom smyslu, že vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení bude sloučeno do vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP). Zhotovitel v průběhu těchto jednání vyvíjel intenzivní úsilí pro zajištění geotechnického průzkumu. Zahájení průzkumu však bylo odloženo jednak z důvodu celospolečenských omezení vyvolaných nemocí Covid-19, a dále z důvodů objektivních potíží způsobených požadavky vlastníků pozemků a vlivem nepříznivého počasí.
3. Objednatel následně, s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy, návrh na společné územní a stavební řízení zamítl. Zhotovitel v důsledku výše uvedených překážek nemohl zahájit práce na vypracování projektové dokumentace DÚR.
4. Smluvní strany se proto dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je posun termínu odevzdání konceptu DÚR tak, aby bylo možné vyhotovit DÚR v odpovídající kvalitě.

Článek II. Předmět dodatku

5. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III. Smlouvy - Doba a místo plnění, odst. 1 a to tak, že se zhotovitel zavazuje odevzdat objednateli:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

a) *Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

b) *Specifikace případných etap:*

Biologický průzkum – bude zadán neprodleně po podpisu smlouvy. Biologický průzkum bude zahrnovat jarní a letní aspekt.

Technickoekonomická studie – koncept – do 6 měsíců od podpisu smlouvy, přičemž zaměření bude vyhotoveno nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy

Technická studie stavby – čístopis (včetně projektu předběžného GTP dle TP 76)

Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace

- *Projednání dokumentace u dotčených orgánů státní správy a dopravní a technické infrastruktury*

Podklady pro zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb, v platném znění – do 3 měsíců od schválení technické studie objednatelem a současně dokončení biologického průzkumu v rozsahu jarního a letního aspektu.

Podání oznámení záměru pro zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb, v platném znění – do 5 pracovních dnů od schválení zpracovaných podkladů pro zjišťovací řízení objednatelem

POZN. Dokumentace EIA/podklady pro zjišťovací řízení nebudou zhotovitelem realizovány v případě, že místně příslušný odbor ŽP potvrdí, že stavba nevyžaduje hodnocení vlivu na ŽP s ohledem na délku připravované stavby, která je pod 2 km

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu tohoto Dodatku č. 1“

Čístopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR s kompletní dokladovou částí – do 5 měsíců od schválení čístopisu DÚR objednatelem

Koncept DSP včetně záborového elaborátu – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čístopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Termín plnění pro majetkoprávní činnost:

- *Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem*

- *Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem*

- *Podání žádosti k zavkládování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu*

- *Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem*

- *Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem*

- *Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy*

- *Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)*

- *Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN*

Podání žádosti o vydání SP s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 5 měsíců od vydání čistopisu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele

AD – v průběhu stavby

TP objednateli – na výzvu objednatele

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Narovnání vztahů

1. Zhotovitel, společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., PRAGOPROJEKT, a.s. a Pontex, spol. s r.o. se v rámci sdružení APIS/PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj (dále jen „Sdružení“) dohodly na změně správcovství výhradně pro dílčí zakázku realizovanou na základě Smlouvy, tedy pro zakázku: „II/603 Jesenice – obchvat - PD“. Správcem se na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ze dne 31. 7. 2020 stala společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
2. Výhradně za účelem odsouhlasení změny uvedené v odst. 1 tohoto článku objednatelem, uzavřely smluvní strany dne 16. 9. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „původní dodatek“), který však z důvodu absence podstatných náležitostí nenabyl platnosti ani účinnosti.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že veškerá vzájemná plnění, již realizovaná a poskytnutá na základě Smlouvy do dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 mezi objednatelem a zhotovitelem zastoupeným společností PRAGOPROJEKT, a.s. jako správcem Sdružení (např. vystavení faktur č. zhot. 0641/21 a 0284/21), se považují za nesporná. Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby bylo i nadále Sdružení při plnění Smlouvy zastupováno společností PRAGOPROJEKT, a.s., jako jejím správcem.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 má pět stran textu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 031-14/2022/RK ze dne 7.4.2022.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č.1 – Dodatek č.2 ke smlouvě o sružení ve společnosti ze dne 3.1.2019

Příloha č.2 - Plná moc ze dne 17.02.2021

PODEPSÁN

za objednatele:

Středočeský kraj

Libor Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Lesák Datum:
2022.04.21
10:20:54 +02'00'

Libor Lesák

radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Svatava Digitálně podepsal
Wernerová Svavava Wernerová
Datum: 2022.04.20
15:22:29 +02'00'

Svatava Wernerová

oprávněna k elektronickému podpisu na
základě plné moci ze dne 17. 02. 2021

*Společnost APIS/ PGP/Pontex – RD projekty
Středočeský kraj*

Ing. Karel Digitálně podepsal
Nejedlý Ing. Karel Nejedlý
Datum: 2022.04.20
10:45:02 +02'00'

Ing. Karel Nejedlý
jedenatel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

*Společnost APIS/ PGP/Pontex – RD projekty
Středočeský kraj*