

## **DODATEK č. 18 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
**na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372, ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SUDOP PRAHA a. s.**

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení”)

se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva,

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva,

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva a

**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

a

### **METROPROJEKT Praha a.s.**

Jako další účastník Sdružení

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

zastoupená: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva a

**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředseda představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sodoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen „Smlouva o sdružení“).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen tento dodatek za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

číslo smlouvy: 12 106 201

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 5. 2012 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sodoměřice - Votice“, ve znění jejích dodatků č. 1-17, s účinností smlouvy ke dni 3. 5. 2012 (dále jen „**smlouva**“). Cena díla byla změněna dodatky č. 1 a č. 3-17 s tím, že celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 17 bez DPH byla ve výši 209 701 660,- Kč, z toho cena za geodetický průzkum byla ve výši 2 850 000,- bez DPH, Nabídková cena pro SŽDC (vč. AD) byla 200 134 995,- Kč bez DPH a Nabídková cena pro vyvolané investice byla ve výši 9 566 665,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 7.2 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 18 (dále jen „**dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava ceny díla a rozpisu fakturace**, kdy s ohledem na navýšení průměrného měsíčního rozsahu výkonu týmu autorského dozoru dochází k celkovému navýšení ceny díla o **3.920.000,- Kč bez DPH**.
- 2. Úprava lhůt k provedení díla**, kdy s ohledem na prodloužení původní předpokládané doby realizace stavebních prací z 52 měsíců a aktuální předpokládanou dobu realizace stavebních prací dle zhotovitele stavby v délce 65 měsíců dochází k úpravám termínů dokončení jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí termín č. 35 se upravuje na 30. 9. 2023, kdy ostatní dílčí termíny zůstávají beze změny.
- 3. Úprava kontaktních zaměstnanců objednatele** ve věcech smluvních a technických.
- 4. Smluvní strany se dále dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby písemné formy do elektronické podoby písemné formy.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na několika výše uvedených změnách smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9

ZZVZ je **23,71 %** původní hodnoty závazku ze smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4 a 5, přílohy obchodních podmínek s označením příloha C, část C.1., přílohy obchodních podmínek s označením A, část A.1., a čl. 1.1 co se týče změny v kontaktních osobách objednatele.

## **I. Předmět dodatku**

### **1. Článek 1 odst. 1.1 se mění v rozsahu kontaktních zaměstnanců ve věcech smluvních a v rozsahu kontaktních zaměstnanců ve věcech technických u objednatele:**

- a) ve věcech smluvních: JUDr. Richard Cihlář – vedoucí právního oddělení Stavební správy západ (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: Ing. Marek Zeman

### **2. Ruší se stávající znění článku 4 smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ**

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

#### **1. etapa**

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání
- návrh provozní a dopravní technologie

#### **1. dílčí termín plnění**

**01. 07. 2012**

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva
- doplnění geodetických podkladů
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

#### **2. dílčí termín plnění**

**31. 08. 2012**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

#### **2. etapa**

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.

#### **3. dílčí termín plnění**

**27. 12. 2012**

- odevzdání zbývající části kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

#### **4. dílčí termín plnění**

**04. 02. 2013**



- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

#### **5. dílčí termín plnění**

**31. 03. 2013**

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

#### **6. dílčí termín plnění**

**14. 06. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

#### **3. etapa**

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

#### **7. dílčí termín plnění**

**do 30. 09. 2013**

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
- odevzdání notifikace projektu
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s.o. OST
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby

#### **8. dílčí termín plnění**

**do 30. 11. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

#### **4. etapa**

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL



**9. dílčí termín plnění****do 30. 06. 2014**

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

**10. dílčí termín plnění****do 15. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

**11. dílčí termín plnění****do 30. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

**12. dílčí termín plnění****do 15. 12. 2014**

- zpracování cca 50 % smluv

**13. dílčí termín plnění****do 31. 03. 2015**

- dokončení zpracování smluv a posudků

**14. dílčí termín plnění****do 31. 05. 2015**

- zpracování podkladů pro zezávacnění stanoviska EIA dle zákona č. 39/2015 Sb.

**15. dílčí termín plnění****do 30. 09. 2015**

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

**16. dílčí termín plnění****do 14. 03. 2016**

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

**17. dílčí termín plnění****do 16. 06. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 k připomínkám

**18. dílčí termín plnění****do 31. 08. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 po připomínkách

**19. dílčí termín plnění****do 30. 09. 2016**

- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

**20. dílčí termín plnění****do 31. 10. 2016**

- odevzdání čistopisu vč. zapracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
- prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním

**21. dílčí termín plnění****do 30. 11. 2016**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

## **22. dílčí termín plnění**

**do 20. 01. 2017**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
- dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
- pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

## **23. dílčí termín plnění**

**do 30. 01. 2017**

- aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
- aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)

## **24. dílčí termín plnění**

**do 10. 02. 2017**

- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/

## **25. dílčí termín plnění**

**do 28. 02. 2017**

- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

## **26. dílčí termín plnění**

**do 25. 09. 2017**

- odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti“ s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK

## **27. dílčí termín plnění**

**do 31. 01. 2018**

- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (*odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém*)

## **28. dílčí termín plnění**

**do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD**

- zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD
- zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK

## **29. dílčí termín plnění – část a)**

**průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD**

- dopracování dopravního modelu pro nákladní dopravu ve formě samostatné dokumentace v rozsahu bodů 2, 3 a 5. z materiálu FEU ze dne 23. 01. 2019 včetně projednání

## **29. dílčí termín plnění – část b)**

**do 31. 05. 2019**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

**30. dílčí termín plnění****předpoklad do 31. 03. 2018**

- posouzení kotvení říms mostů a PHS v rozsahu dle dodatku č. 17

**31. dílčí termín plnění****do 28. 02. 2020**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 17 k připomínkám

**32. dílčí termín plnění****do 15. 04. 2020**

- odevzdání čistopisu rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 17 po připomínkách

**33. dílčí termín plnění****do 29. 05. 2020**

- renotifikace všech objektů nástupišť v rozsahu dle dodatku č. 17

**34. dílčí termín plnění****do 31. 07. 2020****5. etapa**

- Autorský dozor projektanta při realizaci stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 18

**35. dílčí termín plnění****ode dne zahájení realizace stavby  
do ukončení realizace stavby  
s předpokladem do 30. 09. 2023****3. Ruší se stávající znění článku 5 smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:****Článek 5 – CENA ZA DÍLO**

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatků č. 1 - 17 bez DPH ve výši **209.701.660,- Kč**  
Navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 18 bez DPH ve výši **3.920.000,- Kč**

**Z toho:**

Navýšení ceny díla dle odst. 2.13. (výkon AD projektanta ve znění D.č.18): **14.694.426,- Kč**  
Navýšení ceny díla dle odst. 2.14. **1.300.000,- Kč**  
Navýšení ceny díla dle odst. 2.15. **11.306.250,- Kč**

**Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 - 18 bez DPH ve výši 213.621.660,- Kč**

**z toho:** cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši **██████████,- Kč**

**Nabídková cena pro Správu železnic (vč. AD) bez DPH** **██████████- Kč**

**Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH** **██████████- Kč**

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

**a) 1. etapa**

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **██████████- Kč**  
DPH ve výši 20 % **██████████- Kč**



cena vč. DPH	██████████
2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 20 %	██████████
cena vč. DPH	██████████
<b>b) 2. etapa</b>	
3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 20 %	██████████
cena vč. DPH	██████████
4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21 %	██████████
cena vč. DPH	██████████
5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21 %	██████████
cena vč. DPH	██████████
6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21 %	██████████
cena vč. DPH	██████████
<b>c) 3. etapa</b>	
7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21 %	██████████
cena vč. DPH	██████████
8. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21%	██████████
cena vč. DPH	██████████
<b>d) 4. etapa</b>	
9. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21%	██████████
cena vč. DPH	██████████
14. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21%	██████████
cena vč. DPH	██████████
15. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21%	██████████
cena vč. DPH	██████████
16. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21%	██████████
cena vč. DPH	██████████
17. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	██████████
DPH ve výši 21%	██████████
cena vč. DPH	██████████



32. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši [redacted]  
DPH ve výši 21% [redacted]  
cena vč. DPH [redacted]

33. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši [redacted]  
DPH ve výši 21% [redacted]  
cena vč. DPH [redacted]

34. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši [redacted]  
DPH ve výši 21% [redacted]  
cena vč. DPH [redacted]č

e) **5. etapa**

35. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši [redacted]  
DPH ve výši 21 % [redacted]  
cena vč. DPH [redacted]

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši **213.621.660,- Kč** je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. Je výslovně dohodnuto, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku je povinen vystavovat daňové doklady - faktury za zhotovitele vůči objednateli pouze vedoucí účastník sdružení, tj. SUDOP PRAHA a.s., který bude na daňovém dokladu/dokladech uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

**4. Obchodní podmínky, resp. příloha obchodních podmínek s označením příloha A, část A.3. se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno výše takto:**

**A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ**

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

**1. etapa**

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání
- návrh provozní a dopravní technologie

**1. dílčí termín plnění**

**01. 07. 2012**

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva
- doplnění geodetických podkladů
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

**2. dílčí termín plnění**

**31. 08. 2012**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.



## **2. etapa**

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.

### **3. dílčí termín plnění**

**27. 12. 2012**

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

### **4. dílčí termín plnění**

**04. 02. 2013**

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

### **5. dílčí termín plnění**

**31. 03. 2013**

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhačích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

### **6. dílčí termín plnění**

**14. 06. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

## **3. etapa**

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

### **7. dílčí termín plnění**

**do 30. 09. 2013**

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
- odevzdání notifikace projektu
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s.o. OST
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zapracování Soupisu do projektu stavby

**8. dílčí termín plnění****do 30. 11. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

**4. etapa**

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

**9. dílčí termín plnění****do 30. 06. 2014**

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

**10. dílčí termín plnění****do 15. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

**11. dílčí termín plnění****do 30. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

**12. dílčí termín plnění****do 15. 12. 2014**

- zpracování cca 50 % smluv

**13. dílčí termín plnění****do 31. 03. 2015**

- dokončení zpracování smluv a posudků

**14. dílčí termín plnění****do 31. 05. 2015**

- zpracování podkladů pro zezávací stanoviska EIA dle zákona č. 39/2015 Sb.

**15. dílčí termín plnění****do 30. 09. 2015**

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

**16. dílčí termín plnění****do 14. 03. 2016**

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

**17. dílčí termín plnění****do 16. 06. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 k připomínkám

**18. dílčí termín plnění****do 31. 08. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 po připomínkách

- 19. dílčí termín plnění** **do 30. 09. 2016**
- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám
- 20. dílčí termín plnění** **do 31. 10. 2016**
- odevzdání čistopisu vč. zpracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
  - prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním
- 21. dílčí termín plnění** **do 30. 11. 2016**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept
- 22. dílčí termín plnění** **do 20. 01. 2017**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
  - dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP“
  - pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP
- 23. dílčí termín plnění** **do 30. 01. 2017**
- aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
  - aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)
- 24. dílčí termín plnění** **do 10. 02. 2017**
- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/
- 25. dílčí termín plnění** **do 28. 02. 2017**
- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)
- 26. dílčí termín plnění** **do 25. 09. 2017**
- odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti“ s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK
- 27. dílčí termín plnění** **do 31. 01. 2018**
- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (*odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém*)
- 28. dílčí termín plnění** **do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD**
- zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD
  - zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK



## **29. dílčí termín plnění – část a) průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD**

- dopracování dopravního modelu pro nákladní dopravu ve formě samostatné dokumentace v rozsahu bodů 2, 3 a 5 z materiálu FEU ze dne 23. 01. 2019 včetně projednání

## **29. dílčí termín plnění – část b)**

**do 31. 05. 2019**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

## **30. dílčí termín plnění**

**předpoklad do 31. 03. 2018**

- posouzení kotvení říms mostů a PHS v rozsahu dle dodatku č. 17

## **31. dílčí termín plnění**

**do 28. 02. 2020**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 17 k připomínkám

## **32. dílčí termín plnění**

**do 15. 04. 2020**

- odevzdání čistopisu rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 17 po připomínkách

## **33. dílčí termín plnění**

**do 31. 05. 2020**

- renotifikace všech objektů nástupišť v rozsahu dle dodatku č. 17

## **34. dílčí termín plnění**

**do 31. 07. 2020**

## **5. etapa**

- autorský dozor projektanta při realizaci stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 18

## **35. dílčí termín plnění**

**ode dne zahájení realizace stavby  
do ukončení realizace stavby  
s předpokladem do 30. 09. 2023**

## **5. Obchodní podmínky, resp. příloha obchodních podmínek s označením příloha C, část C.1. se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno výše takto:**

### **C.1. - TERMÍNY PLATEB**

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

- |  |  |
|--|--|
| K datu <b>1. dílčího termínu plnění:</b> | <b>100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)</b> |
| K datu <b>2. dílčího termínu plnění:</b> | <b>100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa)</b> |

za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality

K datu <b>3. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)</b>
K datu <b>4. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)</b>
K datu <b>5. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)</b>
K datu <b>6. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)</b>
K datu <b>7. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)</b>
K datu <b>8. dílčího termínu plnění:</b>	<b>50 % z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)</b>
K datu <b>9. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 9. dílčího termínu (4. etapa) a 50 % z ocenění 8. dílčího termínu</b>
K datu <b>14. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 14. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>15. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 15. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>16. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 16. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>17. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 17. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>19. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 19. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>20. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 20. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>21. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 21. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>22. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 22. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>23. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 23. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>24. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 24. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>25. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>26. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 26. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>27. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 27. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>28. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 28. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>29. dílčího termínu – část a):</b>	<b>100% z ocenění 29. termínu – část a) (4. etapa)</b>
K datu <b>29. dílčího termínu – část b):</b>	<b>100% z ocenění 29. termínu – část b) (4. etapa)</b>
K datu <b>30. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 30. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>31. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 31. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>32. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 32. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>33. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 33. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>34. dílčího termínu plnění:</b>	<b>100 % z ocenění 34. dílčího termínu (4. etapa)</b>
K datu <b>35. dílčího termínu plnění:</b>	<b>na základě čtvrtletních Výkazů poskytnutých služeb dle čl. 2.13, odst. 5 (5. etapa)</b>

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a současně souhlasí se zveřejněním údajů

o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek **je vyhotoven elektronicky**, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

#### Za objednatele:

V Praze dne



24.04.2022 13:43

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek generálního ředitele pro modernizaci  
dráhy

Správa železnic, státní organizace  
na základě „Pověření“ č. 2372

ze dne 26. 2. 2018

(elektronicky podepsáno)

#### Za zhotovitele:

V Praze dne

SUDOP PRAHA a. s.

Podepsal Tomáš Slaviček

Datum: 2022.03.30 12:40:49  
+02'00'

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
(elektronicky podepsáno)

Podepsal Ing. Ivan Pomykáček

Datum: 2022.03.30 10:43:10 +02'00'

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
(elektronicky podepsáno)

METROPROJEKT Praha a. s.

Podepsal Tomáš Slaviček

Datum: 2022.03.30 12:40:55  
+02'00'

**Ing. Tomáš Slaviček**  
na základě plné moci  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
(elektronicky podepsáno)

Podepsal Ing. Ivan Pomykáček

Datum: 2022.03.30 10:43:21 +02'00'

**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě plné moci  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
(elektronicky podepsáno)