

DODATEK č.1

č. smlouvy objednatele: 11PU-002111

č. smlouvy poskytovatele: 092/16

na realizaci zakázky

„I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS“

ISPROFIN: 5001210002.16977

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

ŘSD ČR

generálním ředitelem

ředitel Správy Pardubice

referát zakázky

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

jednatel společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **11PU-002111** na vypracování projektové dokumentace „**I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 Původní termín do 31.5.2017

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
 Nový termín
 Termín dokončení díla do do 31.7.2017

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

Původní cena	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 566 800,00	(b) = DPH z částky (a) 119 028,00	(c) = (a) + (b) 685 828,-

Vícepráce dle přílohy	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 162 315,-	(b) 34 086,15	(c) = (a) + (b) 196 401,15

Nová cena	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 729 115,-	(b) 153 114,15	(c) = (a) + (b) 882 229,15,-

Zdůvodnění víceprací:

Vícepráce vznikly na základě projednání celkového konceptu projektové dokumentace. Rozsah projekčních prací je navýšen o objekty, které nejsou zahrnuty v SOD na danou akci a jsou vícepracemi. Dále je vypuštěn stavební objekt, který naopak byl nabízen a je součástí SOD a nebude realizován. Příloze dodatku č. 1 je rozpis celkových služeb s více a méně pracemi. Jedná se tedy o více a méně práce na objektech: SO 101, SO 135, SO170, SO410, SO 411, SO 470 a SO 660.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002111 ze dne 11.4.2016 nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 19. 04. 2017

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 6.4.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
503 02 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
01-03-2017 NO

Datum / Date
01-03-2017

Věc: Žádost o dodatek k SOD.

Akce: I/36 Pardubice, most ev.č. 36-009, ZDS

Projektová dokumentace ve stupni ZDS řeší problematiku návrhu rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 36-009 přes železniční trať.

V současné době projektové přípravy je celý koncept dokumentace projednán a tím i znám celkový rozsah projekčních prací.

Rozsah projekčních prací je navýšen o objekty, které nejsou zahrnuty v SOD na danou akci a jsou vícepracemi. Dále je vypuštěn stavební objekt, který naopak byl nabízen a je součástí SOD a nebude realizován.

V příloze této žádosti je rozpis celkových služeb s více a méně pracemi. Jedná se tedy o více a méně práce na objektech:

SO 101 – Komunikace I/36. Zde došlo k požadavku ze strany objednatele na prodloužení úpravy komunikace I/36 s nutností doměření zájmového prostoru. Komunikace I/36 je dále vyprojektována i s připojovacím pruhem dané délky, která dále vyvolává větší rozsah řešení rozšíření komunikace. Zde požadujeme navýšení ceny dokumentace.

SO 135 – Rekonstrukce společného chodníku pro pěší a cyklisty. Tento SO je vyvolán požadavkem Magistrátu Pardubic. Objekt je projekčně zajištěn objednávkou Magistrátem Pardubic. Zde nepožadujeme navýšení ceny dokumentace.

SO 170 - Provizorní komunikace. V projednáních vyvstal požadavek provést mostní provizorium a DIO jako dva samostatné objekty. Akce musí řešit komplexní řešení mostního provizoria a DIO. Z tohoto pohledu vznikla vícepráce na DIO. Zde požadujeme navýšení ceny dokumentace.

SO 410 – Úprava trolejbusového vedení. Tento SO je vyvolán požadavkem plynoucím zvětšeným rozsahem projektované akce. Zde požadujeme navýšení ceny dokumentace.

SO 411 – Přeložka trakčních kabelů. Jedná se o vyvolaný objekt přeložky el. přípojek k trakčnímu vedení Dopravního podniku města Pardubic. Tento objekt je vyvolán nově definovaným rozsahem akce. Zde požadujeme navýšení ceny dokumentace.

SO 470 – Vedení místního rozhlasu. Objekt řeší nově požadovanou problematiku přeložky místního rozhlasu. Zde požadujeme navýšení ceny dokumentace.

SO 660 – Obnova objektů drah. Zde došlo k odstranění tohoto objektu z dané akce. Zde bude cena za tento SO odečtena jako méněpráce.

S navýšením rozsahu délky akce a počtu objektů dochází i k navýšení pracnosti na souvisejících pracích. Jedná se o:

- Geodetické doměření zájmového území o plochy, o které je akce rozšířena.
- Soupis prací je navýšen o práce rozpočtů na uvedených objektech
- Inženýrská činnost. Vlivem prodloužení akce a jejího rozšíření o dané SO dochází k navýšení inženýrské činnosti.
- Planografie. Vlivem zvětšení rozsahu PD se zvětšuje o kalkulovanou hodnotu o práce související s planografií.

Z přiložené tabulky je zřejmé, že původní cena za projektovou dokumentaci na kterou je uzavřena SOD pod číslem objednatele 11PU-00211 je 566 800,- Kč bez DPH. Cena dokumentace včetně požadovaných víceprací je 729 115,-Kč bez DPH. Vícepráce dle přiložené kalkulace jsou pak 162 315,- Kč bez DPH a 196 401,15 Kč s DPH.

Touto cestou Vás žádáme o odsouhlasení víceprací s tím že na dané práce bude vypracován dodatek SOD.

V tomto smyslu došlo také k navýšení pracnosti s tím, že projednání konceptu projektové dokumentace probíhalo celkem 2 měsíce. Touto cestou Vás také žádáme o odsouhlasení dodatku na odevzdání dokumentace DSP+PDPS z termínu 31.5.2017 na termín 31.7.2017.

V případě přijetí naší žádosti vypracujeme dodatek na SOD.

S přátelským pozdravem

jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA - SPECIFIKACE

I/36, Pardubice, most ev.č.36-009, DSP+PDPS - dle SOD					Rekapitulace cen k 1.3.2017			
Číslo zakázky:		Evidenční číslo:						
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Celkem bez DPH				566 800,00	729 115,00			
DPH 21%				119 028,00	153 114,15			
Celkem vč. DPH				685 828,00	882 229,15			
Celkem vícepráce k 1.3.2017 bez DPH					162 315,00			
Celkem vícepráce k 1.3.2017 DPH 21%					34 086,15			
Celkem vícepráce k 1.3.2017 s DPH					196 401,15			

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD
ČR Správa Pardubice – provozní oddělení

Použití jednotkové ceny již obsahuje všechny nezbytné práce a úkony pro zřízení vyhotovení díla (např. doprava atd.)

NABÍDKU PODÁVÁ:

DNE:

PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY: