



Číslo smlouvy objednatele: 057/OD/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 100275

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- pro věcná jednání:

Statutární město Teplice

Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

002 66 621

CZ00266621

Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

Jakub Číže, referent odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

a

Zhotovitel:

Zastoupen:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

E-mail:

ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Kolbenova936/5e, 190 00 Praha 9

257 27 206

CZ25727206

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech realizace a předání díla:

Zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5743



I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 3. 2021 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 057/OD/2021, č. zhotovitele 100275 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4. Dále byl dne 15. 12. 2021 mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 4. Cena za dílo, a na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvodem změny v článku 4. Cena za dílo je vznik víceprací a méněprací v průběhu plnění díla. Konkrétně se jedná o:
 - a) vznik víceprací a méněprací vyvolaný změnou způsobu založení objektu (základové desky) z důvodu geologického stavu podloží;
 - b) vznik víceprací vyvolaný požadavkem na provedení odvodnění objektu ležatou kanalizací;
 - c) vznik víceprací vyvolaný rozdílem mezi výkazem výměr a skutečným stavem v rámci bouracích prací zpevněné plochy okolo budovaného objektu;
 - d) vznik víceprací vyvolaný rozdílem mezi výkazem výměr a skutečným stavem v rámci provedené zpevněné plochy okolo budovaného objektu.

II.

Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 4. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

4.1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné a konečné (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovými rozpočty pro jednotlivé objekty. Položkové rozpočty jsou zpracovány v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v nich obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkové rozpočty obsahují přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>22 959 511,37 Kč</i>
<i><u>DPH (21 %)</u></i>	<i><u>4 821 497,39 Kč</u></i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>27 781 008,76 Kč</i>

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0297/22 ze dne 22. 4. 2022.



5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Teplicích dne

[Redacted signature]
Datum: 2022.04.26
12:47:21 +02'00'

za zhotovitele

[Redacted name]
ELEKTROTECHNIKA, a.s.

[Redacted signature]
Datum: 2022.04.25
14:12:43 +02'00'

za objednatele

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

[Redacted signature]
Datum: 2022.04.25
17:21:38 +02'00'

za zhotovitele

[Redacted name]
ELEKTROTECHNIKA, a.s.